

Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-05-08

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
P-Hus Inköpschefen	3177	Brandisolering	0	Täby Brandskyddsteknik AB	48 750	58 750
Modevaruhuset	3206	Gipsundertak och rökgasgardiner	4 410 000	Kungsmontage AB	4 422 500	4 940 000
Modevaruhuset	3206	Håltagning	270 000	ReRi Bygg & Asbestsanering AB	270 000	270 000
Modevaruhuset	3206	Golvavjämning	1 620 000	Fruängens Golv AB	530 000	1 130 000
Modevaruhuset	3206	Natursten	1 860 000	Närkessten Entreprenad AB	1 273 000	1 464 000