

Uppföljning av stora investeringar

2006:P1

belopp i tkr

Belopp	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
Svenska Bostäder					
Kv Engelsmannen, exkl bidrag	2004-03-30	140 000	13 500	2006-03-31	113 300
Kv Säteritaket	2004-05-13	115 000	-1 500	2006-03-31	112 900
Kv Snickeriet	2004-06-08	345 000	100 700	2007-01-31	345 600
Kv Bränninge	2004-11-08	71 000	13 700	2006-03-31	78 100
Kv Tungstenen, exkl bidrag	2004-12-02	100 000	30 100	2006-09-30	77 200
Kv Neonet	2005-02-17	135 000	93 500	2007-04-01	113 400
Kv Oslo/kv Molde	2005-02-17	54 000	1 700	2006-01-01	52 900
Kv Italienaren	2005-02-17	70 000	13 100	2006-04-01	56 400
Kv Kanslisilket	2005-02-17	97 000	44 000	2007-01-31	99 800
Kv Skytteparken	2005-06-16	250 000	148 900	2007-09-30	243 700
Kv Katrumpstullen	2005-08-25	124 000	116 200	2007-01-31	128 800
Kv Utö fd kv Yxlan	2005-10-04	87 000	83 800	2007-01-31	87 400
kv Fikonet	2005-12-08	304 000	54 700	2007-03-31	298 300
Kv Kippinge	2005-12-08	95 000	68 200	2007-09-30	98 000
Kv Rio	2005-12-08	126 000	58 500	2007-06-01	126 100
Kv Ätten	2006-03-21	60 000	24 900	2007-10-31	74 700
Kv Smedsbacken	2006-05-02	87 000	3 100	2008-07-01	84 000
Kv Gamen (Skrapan)	2005-04-12	970 000	447 400	2007-09-30	970 000
Vällingby Centrum	2005-08-25	2 894 000	867 000	2008-03	2 894 000
Familjebostäder					
Nyproduktion bostäder					
Lagbasen 1, Årstadal	okt-2003	279 000	116 300	okt-2006	266 000
Kastanjen 9, Midsommarkrans	mars-2004	174 300	90 600	sep-2006	176 000
Hedvig 21, Spånga Solhem	okt-2004	160 000	22 200	apr-2006	145 000
Sockenstämman 4, Svedmyra	juni-2004	64 000	33 700	juni-2006	64 000
Sjöfarten 2, Hammarby sjöstad	mars-2006	173 200	15 000	feb-2008	173 000
Fruängsgården 6, Fruängen	juni-2005	86 500	60 000	mars-2007	92 000
Smälänningen 3, Blackeberg	apr-2006	50 700	25 000	juli-2007	51 000
Ombyggnader					
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	apr-2006	107 900	30 000	aug-2007	108 000
Västberga, etapp 2 (omb)	juni-2004	71 500	25 000	jan-2007	78 000
Stockholmshem					
Vattenpasset	2004-03-11	168 000	79 000	2006-08	156 000
Harholmen	2004-03-11	160 000	69 000	2006-10	164 800
Hjälmsätra	2004-03-11	220 000	113 000	2006-12	207 000
Kungsängsliljan	2004-12-02	54 000	17 000	2007-11	54 000
Svallvågen	2005-08-25	385 000	65 000	2008-12	385 000
Bäverdalen	2004-03-11	290 000	95 000	2007-03	240 000
Långbro Park			10 000	2009	275 000
Årsta äng 2,3	2006-01-26	287 000	56 000	2008-10	287 000
Sjövik 7	2005-08-25	217 900	40 000	2007-12	218 000
Gamlebo, Sexmännen			5 000	2008-06	78 000
Högsätra+Bysätra	2006-04-27	103 000	10 000	2008-04	103 000
Fallbrickan	2005-08-25	102 000	25 000	2008-02	113 000
Hemgården			3 000	2008-05	70 000

Uppföljning av stora investeringar

2006:P1

belopp i tkr

	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
Perstorp	2006-03-09	102 000	10 000	2008-07	102 000
Albatrossen	2006-04-27	93 000	22 000	2008-06	93 000
Kryssningen 1-3	2005-04-28	357 000	140 000	2007-09	357 000
Bottenstocken			1 000	2008-04	54 000
Stadsbudet			1 000	2008-04	81 000
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	2004-03-11	152 000	70 000	2007-07	152 000
Fyrpannet 1, smalhusupprustn	2004-03-11	53 000	40 000	2006-07	69 000
Bergsgruvan, smalhusupprustning	2004-03-11	46 000	20 000	2007-04	68 000
Staven m.fl, smalhusupprustning	2004-03-11	76 000	5 000	sep-08	76 000
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	2004-03-11	62 000	1 000	2009	64 000
Bärvågen m.fl	2004-03-11	116 000	0	2010	116 000
Tjället , omb hotellhem			15 000	2008-04	92 000
SISAB					
Bromma Gymnasium	2005-05-18	125 100	45 000	2007	125 100
Sjöstaden	2004-11-22	181 500	75 000	2006	170 000
Adolf Fredrik	2005-06-20	82 300	38 000	2007	82 300
Smedshagsskolan	2004-09-22	132 100	67 000	2008	128 000
Södra Ängby	2005-02-14	114 600	7 000	2009	117 000
Micasa					
Fruängsgården 1, ombyggn hus B till gruppbostad	2004-04-20	106 000	4 000	2006-09-30	115 000
Frösätra 1, hus B ombyggn till gruppboende för äldre med demenssjukdom	2005-02-15	55 000	25 000	2006-12-31	55 000
Frösätra 1, hus C ombyggn till gruppboende för äldre med demenssjukdom	2005-09-30	55 000	30 000	2007-02-28	55 000
Gamlebo 8, ombyggn hus 23,24 till sjukhemsboende	2005-09-30	126 600	140 266	2006-12-31	162 000
CentrumKompaniet					
Omb Skärholmen Centrum	jun-04	1 780 000	913 150	sep-08	1 773 000
Omb Ringen Centrum	maj-06	75 000	35 000	apr-07	75 000
Stockholm Vatten					
Ledningsnät Nynäshamn		175 000	44 300	2009	180 000
Inlopp/grovrening Henriksdal förprojektering		55 000		2005	3 100
<i>Inlopp/grovrening Henriksdal projektering, beloppet förväntas ingå i Danvikslösen</i>			10 000	2006	10 000
Värmepumpar Henriksdal		30 000	4 200	2007	35 900
Rötkammare Bromma		41 000	20 000	2007	58 600
Stokab					
Kvarternätsutbyggnad	2006-04-18	20 000	20 000	2006-12-31	20 000
Övriga investeringar			130 000	2006-12-31	130 000

Uppföljning av stora investeringar

2006:P1

belopp i tkr

	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
Stockholm Parkering					
Kölnan	2005	33 000	9 900	maj-06	27 000
Högalidsgaraget	2004	80 000	9 300	2008	80 000
P-hus Sjöstaden	2006	35 000	35 000	2006	35 000
Östra Järnvägsgatan	2006	83 000	25 000	2008	83 000
Norra Varvsporten	2005	20 000	1 000	2007	20 000
Västgötagaraget	2006	45 000	0	2008	45 000
Stigbergsgaraget	2004	75 000	0	2009	75 000
Blasieholmssgaraget	2004	95 000	100	2009	95 000
Södermalmsskolan	2004	72 000	1 600	2009	72 000
Armémuseum	2004	125 000	1 500	2009	125 000

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

	A	B	C	D	E	F
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90	Kvartern ätsutbygg nad	#####	20000	20000	#####	20000
91	Övriga investerin gar			130000	#####	130000
92						
93	Stockholm Parkering					
94	Kölnan	2005	33 000	9 900	maj-06	27 000
95	Högalidsga	2004	80 000	9 300	2008	80 000
96	P-hus Sjö	2006	35 000	35 000	2006	35 000
97	Östra Järn	2006	83 000	25 000	2008	83 000
98	Norra Varv	2005	20 000	1 000	2007	20 000
99	Västgötaga	2006	45 000	0	2008	45 000
100	Stigbergsg	2004	75 000	0	2009	75 000
101	Blasieholm	2004	95 000	100	2009	95 000
102	Södermalm	2004	72 000	1 600	2009	72 000
103	Armémuse	2004	125 000	1 500	2009	125 000