

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Netto- nuvärde	Upparbetat	Belopp innevarande år			Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonuvär- de
					Inv.resultat i beslut	t o m 2009			Budget helår 2010	Ack utfall 10-04-30	Prognos 2010		Tidpunkt	Belopp	
		projekt-start	lgh/lok- aler	Area	Tidpunkt	Belopp									
AB Svenska Bostäder															
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	18	75		0	0	100%	maj-10	75	21
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	22	221	25	18	31	100%	jun-10	252	26
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	10	33	40	22	37	70%	maj-11	99	13
Kulla Gulla	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	3	63	190	45	208	83%	okt-11	325	5
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	15	151		0	0	100%	aug-10	151	19
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	24	366		0	0	100%	maj-10	366	28
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	8	202	2	1	1	100%	okt-10	203	12
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	24	83	3	1	2	100%	maj-10	85	24
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	7	95		0	0	100%	maj-10	95	9
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	10	161	61	14	64	99%	apr-11	226	12
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	12	183	0	0	0	100%	jun-10	183	13
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	67	397	1	1	3	100%	jun-10	401	68
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	57	106		1	1	100%	okt-10	107	64
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	11	103		1	1	100%	aug-10	104	12
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	4	10	90	4	33	31%	apr-12	137	6
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	2	31	18	8	19	100%	dec-10	51	4
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	6	42	10	2	9	100%	okt-10	51	6
Låsfjädern 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	2	47	40	12	23	100%	sep-10	70	3
Dalbon	Blackeberg	mar-10	70	5 150	jun-09	153	7	4	60	5	13	11%	dec-12	152	9
Vämlinge	Tensta	dec-09	54	2 932	okt-09	73	3	0	33	3	14	19%	jun-12	73	4
Lönneberga (Knyttet)	Annedal	nov-10	114	8 050	nov-09	252	5	2	4	3	10	5%	aug-12	252	5
Lövsta Allé	Hässelby	okt-10	146	11 126	mar-10	295	7	10	50	3	22	11%	okt-13	295	7
Stockholmshem AB															
Nybyggnad															
Annedal	Mariehäll	2011	133	11 017	mar-07	275	0	9	10	1	10	7%	dec-12	275	0
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	1	149	150	48	150	88%	apr-11	340	30
Vikten 1	Åkeslund/Old	2009	30	2 240	jan-06	54	0	14	36	15	36	86%	apr-11	58	2
Tebrödet	Sköndal	2009	43	4 515	dec-08	103	0	1	35	0	5	6%	dec-10	103	0
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6 615	dec-08	208	-1	73	120	42	120	93%	jun-10	208	4
Räknestickan 1	Råcksta	2009	83	6 210	dec-08	147	1	79	70	30	70	99%	jun-10	150	-1
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	78	5 400	dec-08	119	-2	43	50	6	50	68%	jun-11	137	-2
Plomben 6	Örnsberg	2009	144	10 200	dec-08	289	7	46	120	28	120	54%	nov-11	307	2
Årstadalsskolan 4	Liljeholmen	2009	153	12 300	okt-09	362	3	26	20	6	20	13%	dec-11	362	0
Triangeln 17	Mariehäll	2010	46	2 900	okt-09	90	0	17	20	8	20	41%	2011	90	0
Lustgården 17	Kungsholmen	2010	106	6 450	dec-09	226	3	22	80	0	25	21%	2012	226	3
Staven	Aspudden	2010	44	3 100	okt-09	81	0	1	31	0	31	40%	2011	81	0
Björketorpsvägen	Råcksta	2010	109	5 800	dec-09	139	0	5	7	3	7	9%	2013	139	0
Ombyggnad															
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	104	0	6	50	8	50	54%	2 011	104	0
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	3	1	1	1	6%	2 011	72	0
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	0	7	25	3	25	21%	2 012	152	0
Teleprintern mfl smalhus	Västberga	2009	107	8 500	mar-04	116	0	4	15	0	10	18%	2 011	80	0
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	-	202	94	53	94	99%	2 010	300	-

AB Familjebostäder															
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	25	305	14	31	17	100%	dec-09	322	20
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	0	121	0	0	0	100%	mar-09	121	3
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	114	8	108	20	10	11	100%	feb-10	119	2
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	1	58	17	13	18	80%	jul-10	76	-2
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjö	apr-08		6 089	okt-07	182	0	179	1	8	1	100%	jan-10	180	0
Torkhuset 5	Hammarby Sjö	apr-08	84 / 5	7 076	okt-07	198	0	197	11	10	18	85%	jul-10	215	0
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	11	76	0	0	0	100%	jun-09	76	4
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	7	114	26	21	26	98%	maj-10	140	2
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	172	11 423	sep-08	304	0	146	97	61	140	60%	apr-11	315	0
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	314/10	25 693	nov-08	840	52	150	410	86	477	25%	jan-12	844	48
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	0	32	183	42	183	20%	jul-11	243	0
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	1 998	apr-09	53	0	29	25	14	25	60%	aug-10	54	0
Sällheten 1	Västra Kungsholmen		76 / 4	5 681	okt-09	212	9	98	100	32	100	35%	mar-11	213	8
Mätkedjan 1 + Mätstålen 2	Fagersjö	sep-08	78 / 2	5 709	mar-08	128		50	86	26	65	65%	dec-10	113	0
Båtklubben 8	Henriksdalshagen	jun-10	52 / 2	4 776	feb-10	113	5	6	86	1	50	1%	dec-11	113	5
Micasa Fastigheter															
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhus	Farsta	jun-07			jun-07	190	-68	5	33	3	23	5	dec-11	135	-13
Frösåtra 1, hus C1, ombyggnad hell	Sätra	apr-08			apr-08	62	5	59	0	1	1	100	mar-10	60	7
Svalrocken 17, ombyggnad hus A till B	Långbro	dec-08			dec-08	88	18	44	20	16	21	68	dec-10	72	34
Våduren 16 Seniorboende och omsorg	Vasastan	apr-10			apr-10	272	7	10	90	9	55	7	dec-11	272	7
Lådkameran 1, Ombyggnad Bandhagen	Bandhagen	mar-09			mar-09	64	-34	4	48	4	48	75	mar-11	64	1
Dalen 20, ombyggnad, Gruppboende	Enskede	okt-08			okt-08	0	0	1	6	0	6	7	dec-12	83	1
Perstorp 1, ombyggnad,Hus B	Farsta	sep-09			sep-09	0	0	0	0	0	0	0	dec-12	106	
Jungfru Lona 2, Ombyggnad till gruppboende	Axelsberg	dec-09			dec-09	74	-17	3	61	3	55	9	dec-11	69	-12
Överstycket 1, gruppboende ombyggnad	Hässelby	sep-09			sep-09	80	-27	1	23	3	23	5	dec-11	80	1
SISAB															
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta	jan-07	1	7 000	jun-06	64	59	59	17	0	18	93%	2010	72	72
Smedshagsskolan	Hässelby-Väsby	jan-04	1	5 070	jan-05	119	109	109	1	0	1	92%	2010	116	116
Smedshagsskolan	Hässelby-Väsby	sep-07	1	1 200	apr-09	73	58	46	26	12	27	79%	2010	75	75
S:t Eriks gymnasium	Kungsholmen	jun-08	1	4 000	nov-08	78	69	63	14	6	25	89%	2010	92	92
Södra Ångby	Bromma	jun-06	1	8 200	jun-05	115	135	134	0	1	1	117%	2009	137	137
Beckomberga/Söderberga	Bromma	mar-03	1	7 000	sep-06	192	209	178	30	31	27	109%	2010	213	213
Hotell- och restaurangskolan	Enskede-Årsta	jan-06	1	17 590	dec-06	24	57	50	25	7	31	236%	2011	66	66

[illegible]

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Nettonuvärde/investeringsresultat avser nuvärdet av de prognosticerade kostnaderna och intäkterna av projektet