

belopp i mnkr

[illegible]

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area (kvm)	Beslutad investering		Netto- nuvärde	Upparbetat t o m 2009	Belopp innevarande år			Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonuvär- de
		projekt- start	lgh/lok- aler			Tidpunkt	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budget helår 2010	Ack utfall 10-08-31		Prognos 2010	Tidpunkt	Belopp
AB Familjebostäder															
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 514	nov-06	321	25	305	14	31	12	100%	dec-09	317	40
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 884	jun-06	118	0	121	0	0	0	100%	mar-09	121	3
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 500	dec-06	114	8	108	20	11	11	100%	feb-10	119	-4
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 695	nov-07	71	1	58	17	20	12	100%	jul-10	70	0
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 089	okt-07	182	0	179	1	14	1	100%	jan-10	180	0
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	84 / 5	7 067	okt-07	198	0	197	11	18	18	100%	jul-10	215	0
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 870	jan-08	69	11	76	0	0	0	100%	jun-09	76	4
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	7	114	26	24	26	100%	maj-10	140	0
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	172	11 423	sep-08	304	0	146	97	96	140	75%	apr-11	315	0
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	314/10	25 693	nov-08	840	52	150	410	190	407	40%	jan-12	844	48
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	0	32	183	93	183	50%	aug-11	243	0
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	1 998	apr-09	53	0	29	25	23	25	98%	aug-10	54	0
Sällheten 1	Västra Kungsholmen		76 / 4	5 681	okt-09	212	9	98	100	47	100	45%	jun-11	213	8
Mätkedjan 1 + Mätnålen 2	Fagersjö	sep-08	78 / 2	5 709	mar-08	128		50	86	46	65	85%	dec-10	121	0
Båtklubben 8	Henriksdalshamnen	jun-10	52 / 2	4 776	feb-10	113	5	6	86	9	50	10%	dec-11	116	2
Stockholmshem AB															
Nybyggnad															
Annedal	Mariehäll	2011	148	12 650	mar-07	275	0	9	10	3	10	6%	dec-12	338	0
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	1	149	150	93	150	88%	apr-11	340	30
Vikten 1	Åkeslund/Olovslund	2009	30	2 240	jan-06	54	0	14	36	27	36	86%	apr-11	58	2
Kafferepet (fd Tebrödet)	Sköndal	2009	43	4 515	dec-08	103	0	1	35	1	5	6%	dec-10	103	0
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6 615	dec-08	208	-1	73	120	91	120	91%	jun-10	211	0
Råknestickan 1	Råcksta	2009	83	6 210	dec-08	147	1	79	70	62	70	98%	jun-10	152	0
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	78	5 400	dec-08	119	-2	43	50	58	70	82%	jun-11	137	0
Plomben 6	Örnsberg	2009	144	10 200	dec-08	289	7	46	120	72	120	54%	nov-11	308	0
Årstadalsskolan 4	Liljeholmen	2009	153	12 300	okt-09	362	3	26	20	6	20	13%	dec-11	362	0
Triangeln 17	Mariehäll	2010	46	2 900	okt-09	90	0	17	20	22	40	63%	2011	90	0
Lustgården 17	Kungsholmen	2010	106	6 450	dec-09	226	3	22	80	0	5	12%	2012	226	3
Staven	Aspudden	2010	44	3 100	okt-09	81	0	1	31	0	2	4%	2011	81	0
Björketorpsvägen	Råcksta	2010	109	5 800	dec-09	139	0	5	7	5	7	9%	2013	139	0
Främlingsvägen	Midsommarkransen	2011	89	6 340	jun-10	179	0	0	3	2	3	0	2013	179	0
Ombyggnad															
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	104	0	6	50	23	40	64%	2011	72	0
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	3	1	1	1	6%	2011	72	0
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	0	7	25	14	25	21%	2012	152	0
Teleprintern mfl smalhus	Västberga	2009	107	8 500	mar-04	116	0	4	15	3	10	15%	2011	94	0

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area (kvm)	Beslutad investering		Netto- nuvärde	Upparbetat	Belopp innevarande år			Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonuvar- de
		projekt- start			lgh/lok- aler	Tidpunkt	Belopp		Inv.resultat i beslut	t o m 2009	Budget helår 2010		Ack utfall 10-08-31	Prognos 2010	Tidpunkt
Micasa Fastigheter															
Perstorp 1, omb. Farsta sjukhem.	Farsta	jun-07			jun-07	190	-68	5	33	10	25	15	dec-11	135	-13
Svalrocken 17, omb. till gruppboende	Långbro	dec-08			dec-08	88	18	44	28	20	21	90	dec-10	72	34
Väduren 16, Sen.bo. och oms.bo.	Vasastan	apr-10			apr-10	272	7	10	90	24	55	14	dec-11	272	7
Lådkamaran 1, omb. Bandhagshem.	Bandhagen	mar-09			mar-09	64	-34	4	48	24	48	80	mar-11	64	1
Dalen 20, omb.,gruppboende	Enskede	okt-08			okt-08	0	0	1	6	1	7	9	dec-12	83	1
Perstorp 1, ombyggnad	Farsta	sep-09			sep-09	0	0	0	0	0	0	0	dec-12	106	
Jungfru Lona 2, omb. till gruppbo	Axelsberg	dec-09			dec-09	74	-17	3	61	20	55	29	dec-11	69	-12
Översticket 1, omb. gruppboende	Hässelby	jun-10			jun-10	73	-27	1	23	5	13	5	dec-11	73	1
Fästmanssoffan 1, omb. try.bo	Nälsta	jun-10			jun-10	78	-24	1	20	3	26	5	dec-11	78	-24
Frösätra 1,ombyggnad heldygnsoms.	Sätra	apr-08			apr-08	62	5	59	0	0	0	100	mar-10	59	7
SISAB															
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta	jan-07	1	7 000	jun-06	64	59	59	17	0	18	92%	2010	72	72
Smedshagsskolan	Hässelby-Vällingby	jan-04	1	5 070	jan-05	119	109	109	1	0	1	92%	2010	116	116
Smedshagsskolan	Hässelby-Vällingby	sep-07	1	1 200	apr-09	73	69	46	26	23	26	95%	2010	75	75
S:t Eriks gymnasium	Kungsholmen	jun-08	1	4 000	nov-08	78	77	63	14	14	27	99%	2010	92	92
Södra Ångby	Bromma	jun-06	1	8 200	jun-05	115	135	134	0	1	1	117%	2009	137	137
Beckomberga/Söderberga	Bromma	mar-03	1	7 000	sep-06	192	207	178	30	29	27	108%	2010	213	213
Hotell- och restaurangskolan	Enskede-Årsta	jan-06	1	17 590	dec-06	24	66	50	15	16	22	275%	2011	66	66
Kristineberg/Kullskolan	Kungsholmen	feb-09	3	5 000	jul-10	93	3	2	33	1	6	0	2012	102	102
Stockholm Parkering															
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2 004	80	0	56	27	27	32	75	mar-11	92	0
Blasieholmen	Norrmalm	2012	250	5 900	2 004	95	0	2	2	0	0	5	nov-13	96	0
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2 004	72	0	2	10	0	2	15	feb-13	72	0
Armémuseum	Östermalm	2012	400	11 000	2 004	125	0	0	1	0	0	1	dec-14	125	0
Vartofta	Södermalm	2006	285	7 600	2 006	45	0	32	18	1	16	98	jun-09	48	0
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000									nov-12	220	0

belopp i mnkr

[illegible]