

Uppföljning av stora investeringar och projekt >50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Netto- nuvärde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Planerings- eller Genomförande- projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Svenska Bostäder																				
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	23	40	130	125	79			6%	dec-18	400	18
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6 376	feb-14	S	G	265	6	22	20	100	100	32			8%	aug-18	274	4
Silvret	Vällingby	dec-15	95	6 117		S	P	244		3	2	50	110	79			1%	dec-18	244	
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	4	30	90	46				2%	okt-17	170	12
Sömmen	Vällingby	mar-19	30	2 250		S	P	74		0	0	0	0	5	40	40	0%	dec-20	85	
Skogsstjärnan	Hässelby	okt-15	90	6750		S	P	235		1	15	80	120	19			0%	maj-18	235	
Islandstorget	Blackeberg	aug-17	70	5250		S	P	225		2	2	3	37	115	66		1%	jun-21	350	
Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	feb-17	95	7 000		S	P	175		4	3	10	75	80	3		2%	mar-19	175	
Dalen 21	Dalen	mar-16	100	7 500		S	P	220		2	7	40	130	41			1%	sep-18	220	
Ståtthållaren	Bagarmossen	dec-15	66	4 980		S	P	180		3	10	60	90	16			2%	aug-18	180	
Skeppsmåklaren	Bagarmossen	aug-18	100	8 600		S	P	295		2	2	3	5	50	125	108	1%	dec-20	295	
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10 495	sep-14	S	G	295	14	10	70	70	70	65			4%	dec-18	285	13
Vårbergsvägen	Skärholmen	mar-18	125	9 300		S	P	290				2	5	80	120	83	0%	dec-20	290	
Valla Södra	Årsta	aug-19	169	6 558		S	P	192		8	2	2	5	5	40	130	3%	dec-21	289	
Valla Norra	Årsta	aug-19	43	3 144		S	P	91		2	1	1	2	3	20	62	1%	aug-21	111	
Åtten 5, Slakten 1	Östberga	aug-19	100	6 500		S	P	188		0	3	3	5	7	40	130	0%	dec-21	285	
Primus	Lilla Essingen	maj-17	120	6 841		S	P	300		5	5	5	40	150	95		2%	dec-19	300	
Vallgossen	Innerstan	dec-13	243/6	9 246	dec-12	S	G	440	25	80	135	180	20				18%	jun-17	440	25
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	157	11 909	okt-13	S	G	505	18	20	137	195	133	10			4%	dec-17	505	18
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov-16	43	2 363		S	P	123		2	5	25	61	31			2%	nov-18	123	
Albano I	Innerstan	okt-16	600	21 600		S	P	620		34	20	80	185	185	116		5%	dec-19	620	
Albano II	Innerstan	jul-17	400	15 000		S	P	325			5	30	90	105	95		0%	dec-19	325	
Albano III	Innerstan	feb-18				S	P	475				5	10	120	120	25	0%	maj-20	280	
Kristineberg	Innerstan	okt-17	137	10 250		S	P	450		6	3	3	20	150	150	118	1%	dec-20	448	
Persikan	Innerstan	maj-19	150	10 435		S	P	525		2	2	3	5	30	120	150	0%	okt-21	525	
Lissabon	Gärdet	jun-19	60	4 200		S	P	129			1	1	2	5	50	70	0%	aug-21	175	
Snabba Hus	Västberga	aug-15	252	8 064	jun-14	S	G	247	12	2	75	140	30				1%	maj-17	247	12
Snabba Hus Norra Ängby	Vällingby	nov-15	96	3 072		S	G	95		2	10	75	8				2%	apr-17	95	
Snabba Hus Räcksta	Vällingby	sep-16	280	8 960		S	P	275		1	3	25	170	76			0%	nov-18	275	
Ledinge	Tensta	aug-18	125	9 400		S	P	185		0	2	1	2	40	140		0%	okt-20	300	
Björketorpsvägen	Vällingby	mar-19	113	5 802		E	P	174					1	3	100	70	0%	maj-21	187	
Kvarnseglet 3	Rinkeby	aug-18	85	6 375		E	P	195			1	2	3	40	100	49	0%	aug-20	195	
Kvarnseglet 1&2	Rinkeby	jun-19	75	5 625		E	P	154			1	1	2	5	35	110	0%	maj-21	170	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Netto- nuvärde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Planerings- eller Genomförande- projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Familjebostäder																				
Årstastråket, E1	Årsta	2015, q3	175	15 480	apr-14	SI	I	490	0	7	60	200	193	30	0	0	1,4%	2018, q1	490	0
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	0	7	60	127	113				2,3%	2017, q3	307	0
Giggen	Tallkrogen	2015, q3	70	5 287	okt-12	SI	I	163	0	5	23	88	47				3,1%	2017, q3	163	0
Kabelverket, E1	Älvsjö	2015, q4	133	9 578	apr-14	SI	I	371	0	8	71	168	124				2,2%	2017, q4	371	0
Sandaletten, E2	Älvsjö	2016, q4	157	10 500	aug-14	SI	I	477	0	61	5	75	168	168			12,8%	2019, q1	477	0
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2016, q4	70	1 820	aug-14	SI	I	74	0	0	3	27	30	15			0,0%	2018, q3	74	
Kabelverket, E3	Älvsjö	2018, q4	300	22 000	apr-14	SI	I	1 045	0	0	3	3	100	313	313	313	0,0%	2020, q4	1 045	0
Lantarbetaren	Enskede	2018, q3	45	1 653	aug-14	SI	I	51	0	2	0	0	2	3	44		3,9%	2019, q4	51	0
Banken	Hägersten	2017, q1	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	3	2	4	100	100	57		1,1%	2019, q3	266	0
Reflexen	Bandhagen	2016, q4	36	1 800	aug-14	SI	I	70	0	1	1	1	33	34			1,4%	2018, q4	70	0
Säterhöjden	Rågsved	2016, q3	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	2	5	80	130	91			0,6%	2018, q4	308	0
Perstorp	Sköndal	2017, q1	520	27 800	apr-13	SI	I	1 305	0	3	5	80	305	310	310	292	0,2%	2020, q3	1 305	0
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	1	1	33	61	28		0,8%	2019, q3	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	2017, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	1	2	33	30			0,0%	2018, q4	66	0
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	1	1	2	6	114	113	0,4%	2020, q4	238	0
Årstastråket, Etapp 2	Årsta	2016, q3	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	4	4	40	80	20			2,7%	2018, q3	148	0
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2018, q3	215	16 000	maj-14	SI	I	296	0	0	1	3	6	95	96	95	0,0%	2020, q4	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q3	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	0	2	2	4	100	101		0,0%	2020, q3	209	0
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	2018, q1	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0		3	7	65	111	70		0,0%	2020, q4	256	0
Magelunden Strand	Farsta	2018, q3	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	1	3	3	56	140	140	0,0%	2020, q4	342	0
Brevbäraren	Svedmyra	2018, q2	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	2	2	4	47	85	42	0,0%	2020, q3	180	0
Hammarö 9	Farsta	2019, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	369	0	0	0	2	4	8	100	100	0,0%	2021, q3	214	0
Kristineberg Slott	Hornsberg	2020, q3	85	6 375	aug-14	SI	I	213	0	0	1	1	2	2	5	50	0,0%	2022, q3	59	
Ljusterö	Farsta	2018, q3	50	1 300	maj-14	SI	I	75	0	0	0	1	2	35	35	2	0,0%	2020, q1	75	
Nybyggnadsprojekt i tidiga skeden												7	2	4			0,0%		12	
Ombyggnad																			0	
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	55	33	71	19				30,9%	2017, q1	178	0
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950		EI	I	84	0	10	2	19	37	16			11,9%	2018, q3	84	0
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q3	16	989	dec-14	EI	I	56	0	6	30	20					10,7%	2016, q4	56	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q1	160	8 838		EI	I	172	0	1	9	162					0,6%	2017, q1	172	
Väktaren	Kungsholmen	2016, q2	62	4 914		EI	I	87	0	6	2	20	25	35			6,9%	2018, q1	87	
Draget 1	Södermalm	2016, q4	189	9 423		EI	I					5	66	66			0,0%	2018 q4	137	
Krällinge 1	Tensta	2017 q1	170	13 803		EI	I						75	75			0,0%	2018 q3	150	
Övriga ombyggnadsprojekt										4	14	21					10,3%		39	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdigställande-grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Micasa Fastigheter																				
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	127	2						99%	2015-01-31	128	27
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	119	5						96%	2015-03-01	124	-25
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enschede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	92	20						82%	2015-08-31	112	-51
Sörklippan, VoO (bytt projnr från OMB15105)	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	60							100%	2015-03-01	60	42
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	22	74						23%	2015-06-30	96	-6
Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	21	90	70	4				11%	2017-02-01	185	-6
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	75	3	2	18	29	25				3%	2017-12-31	74	4
Dalen 20 Ombyggnad av servicehus AMV	Skarpnäck SDN	2018-01-01					P	58						58			0%	2018-12-31	58	
Hamnvakten 7 Vattensador/Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01					P	450		13	100	200	137				3%	2017-12-31	450	
Nyproduktion som ersättning Skarpa by	Skarpnäck SDN	2016-01-01					P	70				35	35				0%	2017-12-31	70	
Rinkeby allé Nyproduktion VoB Rinkeby	Rinkeby Kista SDN	2017-01-01					P	165					15	90	60		0%	2019-12-31	165	
Vårdhemmet 2 Genomgripande ombyggnad	Hässelby Vålingby SDN	2015-01-01					P	150			15	135					0%	2016-11-01	150	
Dalbon 1 Ombyggnad till soc	Socialförvaltningen , Bromma SDN, SHIS	2015-02-01	71		2015-02-19	SI	G	27	11		27						0%	2015-12-31	27	11
Svärdet 8 Trygghetsboende	Södermalms SDN	2012-02-01	50		2012-02-23	SI	G	46	8	27	3	6	10				59%	2016-01-01	46	8
Jungfru Lona 2 Ombyggnad seniorboende 56 lgh	Hägersten Liljeholmen SDN	2014-10-01	56		2014-12-09	SI	G	44	4	2	42						4%	2015-12-31	44	4
Bodö 1 Nytt kontor Micasa	Rinkeby Kista SDN	2014-01-01			2013-10-12	SI	G	31	25	18	22						45%	2015-02-28	40	17

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdigställande-grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
SISAB																				
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	2011-12-23	EI	Genomförande	188	0	137	45	3	0	0	0	0	73%	2016	188	0
Sjövickskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		SI	Inriktning	405	0	3	10	72	128	126	53	0	1%	2019	405	0
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	2013-09-02	SI	Genomförande	312	0	71	127	92	1	0	0	0	23%	2017	312	0
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-		SI	Utredning	360	0	0	3	50	50	150	100	5	0%	2020	360	0
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	2012-05-07	SI	Utredning	230	0	4	2	2	10	120	90	0	2%	2019	230	0
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1			SI	Utredning	213	0	9	17	72	72	44	0	0	4%	2018	213	0
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	-	SI	Utredning	164	0	7	46	66	49,3	0	0,1	0	4%	2017	164	0
Alviksskolan	Bromma	2013	1			EI	Genomförande	136	0	23	53	50	0	0	0	0	17%	2016	136	0
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550		SI	Inriktning	96	0	11	56	22	0	0	0	0	11%	2016	96	0
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		SI	Utredning	75	0	0	4	10	33	26	0	0	0%	2018	75	0
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1		2013-10-31	EI	Genomförande	60	0	20	37	1	0	0	0	0	33%	2016	60	0
Spånga Gymnasium	Spånga- Tensta	2013	1			SI	Utredning	44	0	1	0	0	0	0	22	20	2%	2020	44	0
Norra Djurgårdstaden	Östermalm	2014	1	8 200		SI	Inriktning	330	0	5	9	16	112	112	76		2%	2019	330	0
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	12 045		SI	Utredning	341	-60	3	19	101	175	42	0	0	1%	2018	341	-60
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-		SI	Utredning	310	0	0	10	50	50	100	100	0	0%	2019	310	0
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	-		SI	Utredning	261	0	4	14	42	104	104	7	0	2%	2019	261	0
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	9 432	2013-04-11	SI	Utredning	210	0	7	3	60	67	80			3%	2018	210	0
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 198	2012-07-03	EI	Utredning	162	0	14	36	74	37	0	0	0	8%	2017	162	0
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	Utredning	151	0	1	4	10	56	56	23	0	0%	2019	151	0
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		EI	Genomförande	147	0	13	56	65	10	0	0	0	9%	2017	147	0
Farsta grundskola	Farsta	2014	1			EI	Genomförande	86	0	2	35	50	0	0	0	0	2%	2016	86	0
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	2013-10-22	EI	Genomförande	50	0	7	33	9,9	0,1	0,1	0	0	14%	2016	50	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		SI	Utredning	300	0	1	2	10	10	80	125	71	0%	2020	300	0
Västertorpskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	-		SI	Utredning	150	0	0	1	48	50	50	0	0	0%	2018	150	0
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 953	2014-06-16	SI	Utredning	160	0	11	80	70	0	0	0	0	7%	2016	160	0
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		EI	Utredning	173	-67	3	3,5	4	105	57	0	0	2%	2018	173	-67
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		EI	Utredning	69	-23	2	4,5	19	30	15	0	0	2%	2018	69	-23
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		SI	Utredning	45	0	1	15	29	0,5	0	0	0	2%	2017	45	0
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 400		SI	Inriktning	55	0	0	31	22	0	0	0	0	1%	2016	55	0
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	1	1 860		SI	Utredning	51	0	1	6	35	10	0	0	0	2%	2017	51	0
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		2014-10-23	SI	Utredning	50	0	0	1	3	35	11	0	0	0%	2018	50	0
Sundbyskolan	Bromma	2016	1			SI	Utredning	116	0	1	0	0	58	58	0	0	1%	2018	116	0
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		SI	Utredning	54	0	0	0,4	3,5	39,3	9,9	0	0	0%	2018	54	0
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		SI	Utredning	53	0	1	1	9,3	38,5	33,3	0	0	1%	2018	53	0
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			SI	Utredning	115	0	1	0	0	45	70	0	0	1%	2018	115	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonu-värde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdig-ställande-grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonu värde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Tallkrogens skola	Farsta	2015	1			EI	Utredning	56	-19	0	1	10	30	15	0	0	0%	2018	56	-19
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			EI	Utredning	60	-20	0	0	10	20	20	0	0	0%	2018	60	-20
Gubbängsskolan	Farsta	2015	1			EI	Utredning	120	-40	0	1	10	105	15	0	0	0%	2018	120	-40
Hästhagsskolan	Farsta	2017	1			EI	Utredning	120	-40	3	0	0	13	70	37	0	3%	2019	120	-40
Bäckahagens skola	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			EI	Utredning	50	0	0	0	1	1	20	28	0	0%	2019	50	0
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 352		SI	Utredning	73	0	0	2	36	33	0	0	0	0%	2017	73	0
Mälarhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			SI	Utredning	75	0	0	0	1	1	25	50	0	0%	2019	75	0
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			SI	Utredning	250	0	0	1	4	20	50	100	75	0%	2020	250	0
Gröndalskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			SI	Utredning	300	0	0	0	1	1	18	30	100	0%	2021	300	0
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			SI	Utredning	300	0	0	0	1	0	1	18	30	0%	2024	300	0
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2015	1			SI	Utredning	113	0	0	1	1	3	8	50	50	0%	2020	113	0
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		SI	Utredning	50	-57	1	5	25	18	0	0	0	2%	2017	50	-57
Rålambshovsskolan	Kungsholmen	2016	1			SI	Utredning	80	0	0	0	1	0	30	50	49	0%	2020	80	0
Essingeskolan/Lycée Française	Kungsholmen	2015	1			SI	Utredning	57	0	0	2	13	40	0	0	0	0%	2017	57	0
Konradsberg	Kungsholmen	2015	1			EI	Utredning	50	0	0	10	40	0	0	0	0	0%	2016	50	0
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1			EI	Utredning	75	-25	0	5	10	60	0	0	0	0%	2017	75	-25
Dalagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1			EI	Inriktning	75	0	1	26	36	9	0	0	0	2%	2017	75	0
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2015	1			SI	Utredning	300	0	0	8	12	108	144	28	0	0%	2019	300	0
Solhemsskolan	Spånga- Tensta	2016	1			EI	Utredning	50	0	0	0	25	25	0	0	0	0%	2017	50	0
Vinstaskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			SI	Utredning	300	0	0	0	0	7	70	144	79	0%	2020	300	0
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeholmen	2010	1	1 226	2013-03-26	SI	Genomförande	53	0	26	30	0	0,2	0	0	0	49%	2015	53	0
Personnevägen 78	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			SI	Utredning	90	0	0	0	1	45	44	0	0	0%	2018	90	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh /lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Netto- nuvärde	Upparbetat t.o.m. 2014	Prognos 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Planerings- eller Genomförande- projekt	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Stockholm Vatten																				
Albysjön-Talldalsvägen-Långsjön, ledningsdubbling	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	150		37	55	20	30	40	40	10		2020	230	
Förbifart Stockholm	N/A	2012	N/A	N/A	2012	EI	G	260		133	132							2015	260	
Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2012	SI	G	220		8	51	50	40	49				2018	220	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	120		12	30	40						2016	100	
Bornsjön	N/A	2014	N/A	N/A	2013	SI	G	140		23	70	47						2016	140	
Slussen, förberedande omläggningar	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	400		127	29	78	55	64	43	25		2021	390	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	200		4	3	24	48	48	24			2018	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	130		20	54	33	20					2016	130	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	170		13	28	6						2016	170	
Stockholms framtida avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2014	SI	G	5 939		167	400	1 195	1 275	1 275	860	750		2019	5 939	
Norsborg, UV desinfektion	N/A	2012	N/A	N/A	2014	SI	G	51		38	13							2015	51	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2010	SI	G	402		100	8	31	36	37	56	55		2025	402	
Gasledningssystem Henriksdal	N/A	2015	N/A	N/A	2012	SI	G	80			40	40						2016	80	
Optisk sorterings- och förbehandlingsanläggning	N/A	2015	N/A	N/A	2013	SI	P	280			7	110	150	13				2018	280	
Stockholms Hamn																				
Norvikudden						SI		1 700	549	222	220	640	1 160	958					3200	
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015						SI				318	201	112	3						634,5	
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot						SI				220	256	283							759	
Stockholm Parkering																				
Räcksta	Vällingby	2012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-	70	17	0	0	0	0	0	100%	2015-02-28	87	-
Stigberget	Södermalm	2012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	95	50	2	0	0	0	0	99%	2015-09-30	147	25
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	18	32	32	0	12	100	100	7%	2021-12-30	743	4
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	0	68	0	0%	2018-12-30	68	23
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0	0	0	200	0	0	0	0%	2013-09-30	201	12
Armémuseum	Östermalm	2016	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	0	2	100	55	42	0	1	0%	2019-12-30	200	-
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	400	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	1	12	65	30	0	0	0%	2018-04-30	108	
Naftalagret	Djurgården	2016	800	21 600	2014-10-01	SI	I	260	-	0	2	8	50	50	100	50	0%	2019-12-30	260	
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213	-	0	0	1	2	20	100	90	0%	2020-12-20	213	
Bromma plan	Bromma	2016	350	8 750	-	SI	U	35	-	0	0	0	0	35	0	0	0%	2019-12-30	35	
Idé /utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	50				
Räcksta bergum	Vällingby	2015	50		-	SI	U			0	16	0	0	0	0	0	0%	2016-01-01		
Blasieholmen	Norrmalm	2015	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	0	0	0	0	0			0%	2018-12-30		
Norra Djurgårdsstaden	Djurgården	2016	-	-	-	SI	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Bellman garaget	Hagastaden	2016	250	-	-	SI	U	125	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Stadshagens IP	Kungsholmen	2016	275	9 000	-	SI	U	103	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Älvsjö/örby	Älvsjö	2018	-	-	-	SI	U	>300	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Skanstull Södra	Södermalm	2016	200			SI	U	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Eriksdal	Södermalm	2018	120			SI	U	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Hammarby höjden	Hammarby	2019	200-400		-	SI	U	75-160	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Torsgatan	Norrmalm	2017	90			SI	U	36	-	-	-	2	0	36	0	0	0%	2018-06-30		
Sköndal infarts parkering	Sköndal	2015	100			SI	U	2	0	-	2	0	0	0	0	0	0%	2015-12-30		