

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonu- värde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2015	Budget helår 2016	Ack. Utfall 2016-04-30	Prognos 2016	Prognos Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Svenska Bostäder																	
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	42	60	0		10%	dec-17	400	18
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	5 790	feb-14	S	G	298	6	40	105	5	59	33%	aug-18	299	6
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	20	84	18	85	59%	aug-18	180	12
Skogsstjärnan	Hässelby	dec-15	108	7630	jun-15	S	G	255	6	4	70	3	118	45%	aug-18	274	6
Ståtthållaren	Bagarmossen	feb-17	76	4 883	apr-16	S	G	185	6	5	30	0	4	5%	jun-19	185	6
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	S	G	295	5	69	82	10	75	47%	apr-19	307	6
Vallgossen	Innerstan	dec-13	246/6	9 580	dec-12	S	G	435	25	173	219	31	270	92%	dec-17	483	24
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	S	G	505	18	145	206	39	202	70%	maj-18	495	18
Albano I	Innerstan	okt-16	369		apr-15	S	G	1 475	35	37	75	70	165	13%	jun-22	1499	35
Albano II	Innerstan	apr-17	306														
Albano III	Innerstan	nov-17	307														
Albano	Innerstan	nov-17	28														
Snabba Hus	Västberga	aug-15	280	9 012	jun-14	S	G	247	12	226	46	32	63				15
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	E	G	425	8	181	79	25	82	62%	dec-18	425	8
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	E	G	182	2	140	72	21	36	99%	dec-16	177	2
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	E	G	99	2	56		12	36	80%	dec-17	115	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	E	G	64	5	12	40	11	25	53%	dec-17	70	3
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	42	6	33	7	6	7	98%	dec-16	41	6
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5	41	122	38	115	85%	dec-17	184	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15	11			18	30%	dec-17	98	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2	17	43	8	26	17%	dec-22	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	E	G	119	3	4	60	10	88	82%	apr-17	112	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	apr-15	E	G	99	2	27	53	16	81	75%	dec-16	144	2
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	E	G	76	3	6	69	1	23	38%	dec-17	77	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	E	G	59	9	18	39	2	36	98%	jan-17	55	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	E	G	133	4	9	12	1	63	51%	dec-17	142	4
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	E	G	70	5	4	20	0	1	7%	dec-17	70	2
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	E	G	270	6	10	30		30	15%	jan-21	270	4
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	E	G	129	4	4		1	41	35%	dec-17	129	4
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	E	G	141	3	10	34	1	45	38%	dec-17	144	3
Kontorsskylten 5	Vällingby	2016	1	3 953	mar-16	E	G	82		1		1	79	100%	dec-17	80	

Familjebostäder

Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	10	56	127	56	151	18,2%	2017, q3	307	10
Giggen	Tallkrogen	2016, q1	70	5 287	dec-15	SI	G	214	3	11	76	4	60	5,0%	2018, q1	221	0
Kabelverket, E1	Älvsjö	2016,q1	133	9 578	apr-15	SI	G	371	6	46	169	16	140	12,4%	2018, q1	371	6
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	2016, q2	87	2 618	dec-15	SI	G	130	4	16	76	0	68	12,3%	2017, q2	130	4
Kabelverket, E3	Älvsjö	2017, q2	455	30 500	apr-14	SI	I	1 464	0	103	62	3	34	7,0%	2021,q4	1 464	0
Sandaletten, E2	Älvsjö	2017, q2	157	10 500	aug-14	SI	I	478	0	65	41	0	46	13,6%	2018, q4	478	0
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2017, q2	70	1 820	feb-15	SI	I	77	0	0	29	0	1	0,0%	2018, q4	75	0
Banken	Hägersten	2017, q1	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	4	4	0	3	1,5%	2019, q3	266	0
Reflexen	Bandhagen	2016, q3	39	1 950	aug-14	SI	I	70	0	2	20	0	1	2,4%	2018,q3	82	0
Säterhöjden	Rågsved	2017, q1	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	4	71	1	6	1,3%	2019,q4	306	0
Perstorp	Sköndal	2017, q1	600	27 800	mar-15	SI	I	1 305	0	7	13	1	5	0,6%	2020, q3	1 106	0
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	2	0	2	0,8%	2019, q3	125	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2015	Budget helår 2016	Ack. Utfall 2016-04-30	Prognos 2016	Prognos Färdigställandegrad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp	Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp									
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	2	0	1	0,0%	2019,q4	95	0
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	2	0	2	0,4%	2020, q4	239	0
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2017, q2	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	6	7	1	7	3,8%	2018, q4	157	0
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2018, q1	215	11 000	maj-14	SI	I	296	0	0	2	1	4	0,0%	2019, q4	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q1	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	1	3	1	4	0,5%	2020,q1	210	0
Allgunnen (Årstastråket, E3)	Årsta	2018, q3	110	8 625	aug-14	SI	I	252	0	0	2	0	2	0,0%	2020, q4	252	0
Magelungen Strand	Farsta	2019, q1	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	3	0	3	0,0%	2022,q1	440	0
Brevbäraren	Svedmyra	2019,q1	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	3	0	2	0,0%	2022,q1	180	0
Hammarö 9	Farsta	2018, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	214	0	0	4	1	4	0,0%	2020,q2	381	0
Midsommarkransen Oxläggen	Midsommarkransen	2018, q1	30	900	jul-15	SI	I	47	0	0	4	1	2	0,0%	2019, q4	47	0
Marman	Årstaberg	2019, q3	220	18 100	sep-15	SI	I	666		2	57	53	55	0,3%	2021, q3	668	0
Algoritmen	Hagastaden	2018, q3	150	15 800	dec-15	SI	I	643	0	0	3	1	10	0,0%	2021,q2	643	0
Länsmannen	Enskede	2019, q1	275	20 075	dec-15	SI	I	748	0	0	0	1	3	0,0%	2022, q4	748	0
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	SI	I	456	0	0	0	0	5	0,0%	2021,q2	456	0
Bjurö	Farsta Strand	2018,q3	220	16 530	dec-15	SI	I	542	0	0	0	0	4	0,0%	2021,q2	542	0
Kristinebergs slott	Västra Kungsholmen	2020, q2	190	26 000	feb-16	SI	I	618	0	0	0	1	4	0,0%	2023,q2	618	
Mätningen	Fagersjö	2018,q2	150	11 175	feb-16	SI	I	270	0	0	0	0	7	0,0%	2020,q2	270	

Ombyggnad

Limkakan 4	Gubbängen	2017, q1	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	67	77	14	53	33,8%	2018,Q2	198	0
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	G	56	0	18	33	12	33	32,1%	2017, q2	56	0
Björken 18	Östermalm	2017, q1	30	3 950	dec-15	EI	I	103	0	10	12	1	9	8,7%	2018, q4	115	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	2017, q1	160	8 838	aug-15	EI	I	277	0	3	50	12	19	1,3%	2018, q3	224	0
Väktaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	EI	I	79	0	3	14	0	14	4,2%	2017,q4	71	0

Stockholmshem

Nyproduktion

Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	843	20	8	20	104%	feb-16	829	0
Linaberg	Mariehäll	2015	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	237	100	9	60	31%	2020	966	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	322	89	30	89	100%	dec-16	411	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	431	49	23	49	100%	maj-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	216	10	3	10	100%	okt-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	S	G	169	0	13	55	7	55	40%	2018	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	407	24	0	24	100%	jul-16	431	0
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	266	200	71	200	77%	okt-17	608	0
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	189	180	68	180	46%	2019	805	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			10	5	0	5	3%	2019	508	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			3	1	0	1	1%	2019	460	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			8	20	1	20	8%	2018	355	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	S	G	451	0	53	20	8	20	15%	2019	503	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	260	19 000		S	P			7	2	0	2	1%	2021	935	0
Persikan	Södermalm	2018	150	14 000		S	P			3	0	0	0	0%	2020	650	0
Bottenstocken	Gröndal	2015	80	2 000		S	P			2	70	0	20	21%	2017	103	0
Brofästet	Norra Djurgårdsstaden	2016	43	3 100		S	P			8	1	5	7	9%	2018	174	0
Rebeckorna	Mälardjorden	2016	14	1 540	apr-10	S	G	45	0	3	60	1	50	88%	1905	60	0
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	160	3 800		S	P			0	5	0	5	2%	2020	210	0
Betongblandaren	Mariehäll	2017	200	7 100		S	P			47	5	1	5	15%	2020	350	0

Konvertering t kost

Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0	122	7	4	7	100%	dec-15	129	0
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	172	123	86	123	100%	dec-16	295	0

Ombyggnad

Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6200	mar-04	S	G	120,0	0	167	8	8	8	100%	dec-15	175	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	S	G	70,0	0	57	40	23	40	93%	dec-16	104	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0	12	56	1	56	78%	2017	87	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0	7	35	0	35	48%	2017	87	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	S	G	99,0	0	7	30	10	30	37%	2018	99	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	S	G	550,0	0	23	177	44	177	36%	2018	550	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonu- värde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2015	Budget helår 2016	Ack. Utfall 2016-04-30	Prognos 2016	Prognos Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp	Nettonu- värde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp									
Micasa																	
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	65	0	0	0	100%	2014-09-01	65	-34
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	90		5	6	97%	2015-10-01	99	-8
Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	102	73	26	105	98%	2017-06-01	212	31
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	86	3	15	39	6	39	56%	2017-12-31	97	3
Hamnvakten 7 Vattenskador/Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	123	90	3	4	93%	2018-01-01	137	220
Rinkeby Allé, Nyproduktion Vård- och omsorgsboende	Rinkeby-Kista SDN	2016-01-01	72		2015-12-13	SI	P	185	0	0			3	11%	2018-12-31	28	0

SISAB																	
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			Ersättningsinve	Utredning	26	26	0	1	0	0	0%	2 018	60	-5
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			Ersättningsinve	Utredning	24	24	1	0	0	0	4%	2 018	24	
Solhemsskolan	Spånga-Tensta	2017	1			Ersättningsinve	Utredning	50	50		0	0	0	0%	2 018	50	-10
Spånga Gymnasium	Spånga-Tensta	2019	1			Strategisk inves	Utredning	44	44		0	0	0	0%	2 020	42	
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		Strategisk inves	Utredning	320	320	2	12	2	6	2%	2 020	321	
Styrebyskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2017	1			Strategisk inves	Planering	40	40		0	0	0	0%	2 020	50	
Sundbyskolan	Spånga-Tensta	2017	1			Strategisk inves	Utredning	37	37		0	0	0	0%	2 019	37	
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2016	1			Strategisk inves	Planering	113	113		0	0	0	0%	2 020	102	
Söderholmsskolan	Skärholmen	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300		0	0	0	0%	2 019	300	
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta	2017	1	21 465		Ersättningsinve	Utredning	55	55		15	1	3	6%	2 018	119	-11
Teliaområdet Farsta	Farsta	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300	0	0	0	0	0%	2 019	310	
Tillkommande stora skolprojekt		2019	1			Strategisk inves	Planering	3 816	3 816		0	0	0	0%	2 021	3816	
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	maj-12	Strategisk inves	Inriktning	249	249	6	5	3	7	5%	2 019	249	
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			Strategisk inves	Utredning	250	250	0	0	0	0	0%	2 020	250	
Tätorp	Skarpnäck	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		0	0	0	0%	2 020	50	
Vasa realskola	Norrmalm	2014	1	-		Strategisk inves	Inriktning	296	296	1	0	0	8	3%	2 018	261	
Vinstaskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300		0	0	0	0%	2 020	300	
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2012	1			Strategisk inves	Utredning	115	115		10	0	11	10%	2 018	115	
Västertorpskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	3 100		Strategisk inves	Utredning	113	113	0	4	0	1	1%	2 018	113	
Årstaområdet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-		Strategisk inves	Utredning	310	310	0	0	0	0	0%	2 019	310	
Årstaområdet skola 2	Enskede-Årsta-Vantör	2020	1			Strategisk inves	Planering	400	400		0	0	2	0%	2 024	400	
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	1 745	okt-13	Ersättningsinve	Genomförande	53	53	50	0	1	1	96%	2 015	60	
Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		0	0	0	0%	2 018	50	
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		Strategisk inves	Utredning	50	50	1	1	1	4	9%	2 019	50	-34

Stockholm Vatten

Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling		2012			2009/2012	SI	G	145		139	5	1	5	99%	2016	145	
Gladö Kvarn		2012			2012	SI	G	220		28	35	12	36	33%	2019	195	
Kista Science City Tunnelprojekt		2013			2013	SI	G	78		36	42	9	38	93%	2017	80	
Bornsjöverket		2014			2013	SI	G	140		95	57	35	70	83%	2017	200	
Slussen		2013			2013	SI	G	400		165	70	0	63	57%	2019	398	
Årstaområdet		2013			2013	SI	G	200		10	25	1	1	7%	2018	154	
Högmora		2013			2013	SI	G	130		63	36	10	28	73%	2018	125	
Vidja		2013			2013	SI	G	170		33	4	0	5	22%	2016	170	
Hagastaden		2010			2014	SI	G	402		168	52	0	50	54%	2025	402	
Norra Djurgårdsstaden -Norra		2011			2010	SI	G	350		142	40	2	43	61%	2019	302	
Norra Djurgårdsstaden -Södra		2016			2016	SI	G	250		3	8	1	10	5%	2019	250	
Henriksdal, gasledningssystem		2015			2014	SI	G	80		18	35	7	42	92%	2017	65	
Ugglevikens reservoar		2016			-	SI	G	0		1	3	0	3	1%	2019	268	
Östbergatunneln		2016			2014	SI	I	50		1	25	0	26	54%	2017	50	
Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnar		2016			2014	SI	I	45		2	28	0	0	3%	2019	85	
Talldalsvägen-Långsjön, ledningsdubbling		2016			-	SI	U	0		0	0	0	5	4%	2019	125	
Förbifart Stockholm Syd		2012			2013	SI	G	260		263	0	0	9	100%	2016	272	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonuvarde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2015	Budget helår 2016	Ack. Utfall 2016-04-30	Prognos 2016	Prognos Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp	Nettonuvarde Inv.resultat prognos
						*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Utrednings-Inriktnings- eller Genomförande-beslut	Belopp									
Orlängen-Gladö		2013			2013	SI	G	52		46	52	0	5	98%	2016	52	
Linje 3		2015			2014	SI	G	93		88	1	3	5	100%	2016	93	
Henriksdal, biobassäng eftersedimentering		2017			2015	SI	U	0		0	19	0	0	0%	2019	75	
Henriksdal, uppgradering el- och kraftsystem		2017			2015	SI	U	0		0	19	0	0	0%	2019	95	
Stockholms Framtida Avloppsrening		2013			2014	SI	G	5 939		302	760	82	553	11%	2024	8100	
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning		2015			2015	SI	I	7		1	5	1	9	2%	2019	407	

Stockholms Hamn

Stockholm Norvik					2007-03-01	SI	G	1 700	549	228	372	4	135		Etapp 1 klar	3 638	463
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					2008-02-01	SI	G			463	-2	121	152		2016	2964	
Industrispåret Värtahamnen						SI	G			57	53	9	16		2016	55	
Rörlig gångbrygga Nynäshamn						SI	G			25	61	27	51		2016	80	
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot						SI	G			558	322	110	310		2016	818	
Försörjning bef.lägen Kapellskär, 4015						SI	G			35	25	4	19		2016	25	
Kryssningsläge 627 Norra Frihamnen						SI	P			1	20	0	1		2017	82	

Stockholm Parkering

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	54	61	28	25	7%	2021-12-30	743	4
Råcksta bergtrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	9	12	8	7	51%	2016-12-20	17,2	0,01
Johannelund infartsparkeringar	Vällingby	2015	60	-	-	SI	-	1	-	0	0,2	1	1	0%	2016-04-30	0,7	
Arenagaraget	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220		0	0	247	247	0%	2013-09-30	247	
P-Hus Slussen	Södermalm	2016	354	6 900	-	EI	-	100		0	0	2	2	0%	2019-12-20	100	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2018	1265	34 155	2015-10-08	SI	U	535	-	0	0	8	8	0%	2020-12-30	260	-
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	0%	2018-12-30	68	23
Brommaplan	Bromma	2019	350	8 750	-	SI	-	35	-	0	0	0	0	0%	2019-12-30	35	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	404	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	0	0	2	0%	2020-06-30	108	-
Idé /utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5				
klockelund	Larsboda	2017	300			SI	-	60	-	-	-	-	-		-	-	
Bellmangaraget	Hagastaden	2017	250	-	-	SI	-	125	-	-	-	-	-		2017-01-01	-	
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	100			SI		25				-	-		2020-06-30		
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-	SI	-	103	-	-	-	-	-		2020-12-20	-	
Bolidenvägen	Johanneshov	2018	400			SI	-	179	-	-	-	-	-		2020-12-20	-	
Solvalla	Bromma	2019	240			SI		48	-	-	-	-	-		2020-12-20		
Farsta Strand infartsparkering	Farsta	2019	250			SI		45	-	-	-	-	-				
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400			SI		80	-	-	-	-	-				
Magelunds strand	Farsta	2020	250			SI		125	-	-	-	-	-				
Skanstull Södra	Södermalm	2020	200			SI	-	100	-	-	-	-	-		-	-	
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2020	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213									
Eriksdal	Södermalm	2020	120			SI	-	60	-	-	-	-	-		-	-	
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400		-	SI	-	75-160	-	-	-	-	-		-	-	
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-	SI	-	>300	-	-	-	-	-		-	-	
Armuseum	Östermalm		340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	-	-	-	-		-	-	-

* Ange om det är en Strategisk investering (SI) eller Ersättningsinvestering (EI)

**Ange vilket beslut som har fattats för projektet: Utredningsbeslut (U), Inriktningsprojekt (I) eller ett Genomförandebeslut (G)