

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2018

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

43,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

43,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

432,000

Prognos resterande år

0 (2017) 42 568 000 (2018)

Eventuella avvikelser

Arbetet med förstudien har tagit längre tid än planerat. Stockholm Vatten måste göra egna utredningar först utanför utredningsområdet då de fått mycket klagomål från befintliga fastighetsägare. Dessa utredningar bekostas av SVOA. Under 2017 kommer 0 kr att förbrukas av klimatfonden.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Förstudie har färdigställts.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2018

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

17,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

17,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

439,000

Prognos resterande år

6 000 000 (2017) 10 561 000 (2018)

Eventuella avvikelser

Förskjutningen av tidplanen beror på att våra ramavtalskonsulter inte har kunnat åta sig uppdraget tidigare p.g.a. hög arbetsbelastning. SVOA har inte egen kapacitet för den här typen av arbeten utan är beroende av tekniska konsulter

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

För 2017 upprättas systemhandlingar och bygghandlingar samt upphandling av del av entreprenadarbeterna.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att

Åtgärdens start- och slutdatum 2017-2018

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Sofie Pandis Iveroth

e-postadress sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

tfn 08-508 26 666/076-12 26 666

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 5,000,000

Beviljat belopp (kommunalt) 5,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016 -

Prognos resterande år 200 000 (2017) 4 800 000 (2018)

Eventuella avvikelser Projektet inleds med konsulttimmar 2017 och genomförande 2018. Idag har 98 000 + 87 000 SEK arbetats upp genom förutsättningsutredning.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Initialt var tanken med projektet att medlen skulle användas på såväl Årstafältet som Årstastråket. I dagläget har beslut fattats att erhållna medel ska användas inom Årstastråket. Här har arbete påbörjats i samarbete med konsult för att i ett första skede se hur ny lösning kan komma att se ut och i ett andra skede genomföra en ny projektering. I april 2017 levererades resultaten från en första studie av förutsättningarna för ett större system för dagvattenhantering inom Årstastråket, med fokus på Arlaparken. Utifrån denna delrapport kommer nu arbetet med projektering av utökad dagvattenhantering att initieras i augusti 2017 med sikte på genomförande 2018.

Eventuella avvikelser För att möjliggöra genomförande under 2018 kommer ett antal omprojekteringar av existerande lösningar göras vilka vi förutsätter kan inkluderas i de erhållna klimatinvesteringsmedlen.

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-01 - 2017-12

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Maria Lennartsson

e-postadress

maria.lennartsson@extern.stockholm.se

tfn

727268289

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

150,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

150,000.00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Projektet har fördröjts pga att det ska samordnas med extern finansiering. Budgeten flyttas i sin helhet till 2017. Fastighetskontoret har inlett diskussioner med leverantörer och preliminära offerter har lämnats som behöver kompletteras.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Systemet är ännu inte installerat och har därmed inte bidragit till effekter än.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Cykelparkering Gasverket

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-05-01 - 2019-08-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Jörgen Palm

e-postadress

jorgen.palm@stockholm.se

tfn

08-508 22 66 71

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

1,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall 2017

-

Prognos resterande

0 (2017) 473000(2018) 606000(2019)

Eventuella avvikelser

Inga

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inget

Eventuella avvikelser

Inget

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2018

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

26273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

25 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

11,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

-

Prognos resterande år

2017: 31050 kkr/2018: 5,145 mnkr

Eventuella avvikelser

Problem med lång ledtid på bygglov för ny masshanteringsplats vilket kan skjuta över kostnader från 2017 till 2018 ca 3 mnkr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Följande resultat har visats genom utredning och som beslutsunderlag för att gå vidare med investeringar för ny masshanteringsplats med sjötransporter

- 1) Reducering av kostnader om ca 54%
- 2) Reducering samhällskostnader (buller, Sox Nox, olycker, slitage m m) från dagens situation med ca 54%
- 3) Reducering av koldioxid med 14%

Eventuella avvikelser

Avvikelser från målet avser koldioxid där måle var att halvera utsläppen. Detta kan inte klaras men att projektet kan ta bort mellan 15-30% av utsläppen.

Övriga resultat eller effekter

Staden kommer att investera från projekt NDS om 20 mnkr i utökad effektivisering av masshantering utöver bidraget. Detta avser en helt ny effektiv och klimatsmart anläggning i Frihamnen med väderskyddad sortering och utlastning till båttransport via transportband. Effekten blir bra kontroll över hantering av massor, minimering av buller och damm från masshantering då elektrifierade fordon för masshantering kommer att upphandlas.

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Avfallshantering med sopsug byggområden NDS

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2017

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

26273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

542 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

655 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

242 tkr

Utfall 2017

7tkr

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga uppmätta värden.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

5 st containrar har byggts.

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4.
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Pär Ljungqvist

e-postadress

par.ljungqvist@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

20,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

20,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande å

400 000 kr (2017)

9 600 000 (2018)

10 000 000 (2019)

Eventuella avvikelser

Anläggande av vissa delar av idrottsplatsen har skjutits på tiden vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Anläggandet behöver dock synkroniseras med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017) som kan påverka planerade åtgärder, särskilt gällande höjdsättning. Fastighetskontoret bedömer att justering av nivåer runt 11-spelsplaner delvis kommer att kunna genomföras 2017 men anläggande av torrdamm och 7-spelsplan kommer genomföras under 2018-2019.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts än.

Eventuella avvikelser

Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter

T2 2017

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, i

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Mobil återbrukscentral

Åtgärdens start- och slutdatum 2016-05 tom 2017-05

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Maria Lennartsson

e-postadress maria.lennartsson@extern.stockholm.se

tfn 727268289

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 900,000.00

Beviljat belopp (kommunalt) 500,000.00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017 -

Prognos resterande år 500,000.00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåts/eller hittills uppnåts

Den mobila återbrukscentralen har byggts och testats i Norra Djurgården

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Klimatklivet)

ärdsstaden.