



Projektnamn	Förbättrad belysning i parkleken Odlarängen
Geografisk plats för investering	Kaggeholmsvägen 28, Tallkrogen
	
Projektets mål och syfte	Målet med projektet var att belysa hela parkleksområdet då endast en mindre del av området var belyst tidigare. Som underlag för åtgärden fanns synpunkter på belysningen och att det framkom att platsen upplevdes otrygg i samband med medborgarforum i Tallkrogen. Belysningen gagnar både de som använder parken och de som passerar förbi eller igenom området.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Åtgärden har nått förväntat resultat. Antalet belysningspunkter har ökats från två till nio vilket gör att hela ytan är belyst.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Trots att staden i ett tidigt skede beställt en ny elservis har Ellevio inte lyckats dra fram el till elanläggningen under 2018. Elen dras i januari 2019. Anläggningen har dock kunnat testas med hjälp av elaggregat.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet har i stort sett gått enligt kalkyl. Första stadsdelsnämnden ansökte om 900tkr för åtgärden. Kostnaden hittills är 865tkr. Därtill kommer kostnad för elservis på ca 40tkr.

Bilder före



Bilder efter

