

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Pär Ljungqvist

e-postadress

par.ljungqvist@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

25.000.000

Beviljat belopp (kommunalt)

20.000.000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

2,3 mnkr

2020

2021

Prognos resterande år

12 mnkr

10,7 mnkr

Eventuella avvikelser

Upparbetat totalt sedan 2017 är ca. 2,3 miljoner kronor för utredning och projektering. Anläggandet av idrottsplatsen har skjutits fram vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av de planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Man har behövt synkronisera anläggandet med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017 och granskning planeras 2020). Detta kan påverka planerade åtgärder, särskilt höjdsättning. Fastighetskontoret planerar att upphandla entreprenör för start av anläggande under hösten 2020 och ny ansökan om klimatinvesteringsmedel sker nu i samband med T1 2020. Prognosen pekar mot överskridande av budget med ca 5 mnkr där 2 mnkr avser riskpeng på 10% för genomförandet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Skyfallskartering som testar funktionen i planerad torrdam indikerar att risken för översvämnung nedströms Vårbergs IP inte ökar utan snarare till viss del kan minska om anläggningen byggs och detaljplanen Vårbergsvägen genomförs.

Eventuella avvikelser

Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att höja reningsgraden

Åtgärdens start- och slutdatum 2017-2022

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Johan Olsve

e-postadress johan.olsve@stockholm.se

tfn 850887615

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 5.000.000

Beviljat belopp (kommunalt) 5.000.000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 1.500.000

Prognos resterande år 2020 2021 2022

Eventuella avvikelser 1 mnkr 1 mnkr 1,5 mnkr

Utfallet är en uppskattning och avser utrednings- och projekteringsutgifter för skyfallshantering.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej färdigbyggt än och vissa detaljplaner har inte vunnit laga kraft än.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2023

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

89.600.000

Beviljat belopp (kommunalt)

43.000.000

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

6.668.783

Prognos resterande år

10.000.000

Eventuella avvikelser

SVOA har betalt t o m april 2020, 6.668.783 kronor för utredning och projektering. Projektet har dragit ut på tiden av många skäl, bl a då SVOA:s bemanning i projektet under 2016-2018 byttes ut ett flertal gånger. Denna typ av projekt kan inte genomföras under ett år, bara entreprenadtiden är på cirka 2 år. SVOA och Exploateringskontoret behöver veta om det finns klimatmedel att tillgå för att kunna genomföra projektet. Projektet kommer återkomma med en ny ansökan om klimatinvesteringsmedel.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Anläggningen är inte byggd än

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter



T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby 8003001

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

60.000.000

Beviljat belopp (kommunalt)

17.000.000

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

10,4 mnkr

2020

2021

Prognos resterande år

22 mnkr

27,6 mnkr

Eventuella avvikelser

Revidering av tidplanen. Ansökan om klimatinvesteringsmedel sker per T1 år 2020. Start entreprenad april 2020. Färdigställd entreprenad 2021.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solcellsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

46.850.826.273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

2,8 mnkr

2020

Prognos resterande år

0,65 mnkr

Eventuella avvikelser

Byggnation under år 2020 ca 300 kvm för fast anläggning i Frihamnen. Återstående kostnad ca 650 000 kr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Solcellsanläggning driftsattes i februari 2019. Total installerad effekt MLC 250 kW. Totalt energiförsörjning per år ca 200 000-270 000 kWh. Komplettering på BLC fast anläggning om ca 300 kvm. Effekt på ca 52 kW. Energiförsörjning ca 50 000 kWh.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport, transportband, sjölastarsystem och våtsiktsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

08-50826273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

50 mnkr

inklusive finansiering inom projektet

Beviljat belopp (kommunalt)

35 mnkr

inklusive Våtsiktning, se nedan

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

4,9 mnkr

2020

2021

Prognos resterande år

18 mnkr

12,1 mnkr

Eventuella avvikelser

Avvikelse pga. att stora transportbandet med sjölastarsystem utgår och ett litet transportband köps in för hallbyggnaden och lastning av lastbilar. Nytt transportband för sjölastning (mobilt) ingår i beviljad klimatansökan som avseende "Våtsiktning". Investeringen kommer troligtvis understiga total investeringsbudget om 50 mnkr vilket kan prognostiseras med större säkerhet efter sommaren.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Transportband har upphandlats i två steg. Ett litet transportband har köpts in och ska byggas och monteras 2020. Stora sjölastarsystem (transportband) som upphandlas som NDS E-360 byggs under 2020-2021.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1 2020

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hallbyggnad och bullerdämpande åtgärder för krossning av bergmaterial

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

08-50826273

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2,8 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

2,8 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,8 mnkr

Prognos resterande år

2020

Eventuella avvikelser

1 mnkr

Investeringar genomförs 2020 i containerhamnen.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Krossning kan ske citynära enligt riktvärden för industribuller. Detta minimerar transport av grus och berg med upp till 5 ggr. Inköp består av containers för mobil uppbyggnad av bullerskydd inkl bullerplank

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter