

LOD-anläggningar – Avdelningen Stadsmiljö och lokaler

Slutrapport

Namn på projekt:
LOD-anläggningar - Avdelningen Stadsmiljö och lokaler

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	Eva Fagerhem
Epost:	Telefon:
eva.fagerhem@stockholm.se	08-508 20 114

Datum för inlämnade av slutrapport
2021-01-27

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se

Innehåll

Innehåll	2
1 Övergripande, bakgrund och inriktning	3
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 Åtgärdens mål och syfte	Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Åtgärdens målgrupp	Error! Bookmark not defined.
1.3.3 Åtgärdens projektorganisation	3
1.3.4 Avgränsning	4
2 Styrdokument	4
3 Resultat	Error! Bookmark not defined.
3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen	Error! Bookmark not defined.
3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	4
3.3 Innovativitet och eller uppväxling	5
4 Tidsplan	5
5 Ekonomi	5
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	5
5.2 Påverkan på framtida driftkostnader	Error! Bookmark not defined.
6 Övriga erfarenheter	5

1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

- ☐ minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi
- ☒ bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.2 Bakgrund

Det övergripande målet är att bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t.ex. anpassning till mer extrem väderlek.

1.3 Beskrivning av åtgärden

På grund av klimatförändringarna behöver stadsdelsförvaltningen göra fler LOD anläggningar för att klara av kraftiga regn. Som våra parkmarker är byggda idag klarar de av normal väderlek men inte extrema väder.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

- *Mål: Fler miljöer som klarar att ta hand om kraftigt regn som kommer med jämna intervaller.*
- *Syfte: Bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t.ex. anpassning till mer extrem väderlek.*

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Invånarna i Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsområde

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Enhetschef samt projektledare inom Lokal- och stadsmiljöenheten

1.3.3 Avgränsning

Invånarna i Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsområde

2 Styrdokument

- Stockholms stads miljöprogram
- Stockholms stads klimathandlingsplan
- Stadsdelsnämndens klimat- och miljöhandlingsplan

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Stadsdelsförvaltningen har installerat en LOD-anläggning för att få bort dagvatten och stora vattensamlingar. Framöver kommer kraftigt regn att kunna hanteras på dessa platser och invånarna kommer att kunna använda gångvägarna.

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

eller

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Med denna LOD-anläggning behövs inte så många reningsverk och vattnet omhändertas lokalt.

3.3 Innovativitet och eller uppväxling

4 Tidplan

År	Aktiviteter
2017	
2018	
2019	
2020	Åtgärden har utförts under året.

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	1 000 000
Varav egen medfinansiering	
Vara ev. extern medfinansiering (<i>Klimatklivet</i>)	
Varav ev. extern medfinansiering (<i>EU eller annat bidrag</i>)	
Godkänt bidrag ur CM	1 000 000
Åtgärdens totala investering, utfall	441 670
Driftkostnads påverkan (+ -)	31 652

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Ränta 0,5 % = 2 208 kr

Avskrivningar 15 år = 29 444 kr

Totalt per år = 31 652 kr

Stadsdelsförvaltningen har genomfört de åtgärder som planerades för enligt ansökan, men arbetet har blivit billigare än uppskattat.

6 Övriga erfarenheter

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se