

Projektnamn	<i>Husby C- Torget vid skola</i>
Geografisk plats för investering	<i>Husby Centrum – torget vid skola. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd</i>
	 <i>Bild visar platsen</i>
Projektets mål och syfte	Genom upprustningen är målsättningen att torgytan görs mer attraktiv att vistas på för fler grupper än idag och mindre attraktiv för kriminella. Syftet är att omvandla platser till en mer attraktiv plats för flickor, kvinnor, ungdomar och barn att vistas på och inte minst tryggt och attraktiv för alla gångtrafikanter som rör sig över torget. Målet är också att torget ska få nya plattor och ny möblering, ny belysning, träd och växer och samtidigt ta bort träd och buskar som skymmer sikten. Även trafikhindrande tillägg planeras som t.ex. höj och sänkbara pollare i syfte att förhindra olovlig trafik.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av	Slutredovisning görs när projektet är klart.
--	--



trygghetsskapande åtgärd	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Ekonomi: 2 Mkr Tidplan: Projektering startad vintern 2018/2019. 2020 färdig projektering och genomförande. Utfört arbete under 2020, Planen var att utföra arbetet under 2019, dock har ett brandskyddsarbete vid Kulturskola inneburit behov av att ordna en brandutrymningsväg som gjorde att ett stort hål grävdes vilket försköt tidplanen i detta projekt. Projektet fortsätter under 2021.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljade trygghetsmedel under 2020: 1,6 mnkr Prognos 2020: 0,5 mnkr I samband med verksamhetsberättelsen avser projektet ansöka om att få ombudgetera den kvarstående budgeten (1,1 mnkr) till år 2021.

Bilder före



Bilder efter	Finns inga bilder efter, projektet ej färdigställt, arbetet fortsätter under 2021.