

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsnetto	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Skanstullshallen	18,2	43,9	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	-11,5	32,4	2,0	8,6	10,6	0,0	0,0	0,0	75,8	14,6	61,2
Smedshagshallen	4,6	73,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	-3,0	78,0
Engelbrekts hallen	2,2	0,0	0,0	-0,1	0,0	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	35,0	35,0	0,0	108,0	108,0	155,3	-5,9	146,3
Sätra ridanläggning	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	52,0	0,5	52,5	30,0	15,9	45,9	102,3	0,0	102,3
Summa stora genomförandeprojekt	26,4	116,9	0,4	-11,6	0,0	3,7	0,0	-7,5	109,4	54,0	44,1	98,1	30,0	123,9	153,9	408,4	5,7	387,8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Beckomberga sim- och idrottshall	1,2	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	4,2
Tensta sim- och idrottshall	6,6	19,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	9,2	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-7,8	31,8
Nälstabadet	2,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,2	3,2
Högdalens sim- och idrottshall	0,0	0,0	4,3	6,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	1,0	10,3
Skolidrottshallar, fastighetsbildning	22,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-17,1	27,1
Gubbängens bad och gymnastikhall	4,8	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,9	7,9
Liljeholmshallen	1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	9,5	0,0	8,4	8,4	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-1,5	26,5
Hammarby IP	2,9	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,6	4,1
Östermalms IP	0,6	3,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	-0,6	4,4
Zinkensdamms IP, byte kyltorn	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	3,4	1,4
Mälärhöjdens IP	6,0	1,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-1,6	6,6
Målkurvan/kv Digitalkameran	14,3	14,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	14,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	25,0	-3,9	28,9
Skarppnåcks BP	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,1	2,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,2
Grimsta IP	5,4	8,0	0,0	0,0	2,0	0,0	-0,3	1,7	9,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	17,0	1,8	15,2
Spånga IP	10,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-0,3	13,3
Enskede ridanläggning	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	19,0	18,2	0,8
Sätra ridanläggning, väg	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	4,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	12,3	2,2	10,1
Åkeshovs ridanläggning	18,9	4,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	3,2	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	28,0	3,9	24,1
Stora Sköndal, upprustning etapp 1	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	3,5	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	13,7	3,5
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,8	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,2	29,8
Ombyggnad hissar	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,3	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	4,0	1,7	2,3
Friluftsgym	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,2	1,2
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	7,0
Diverse anläggningar, vattenrening	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8
Diverse anläggningar, mindre restkostnader	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	4,7
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Summa övriga genomförandeprojekt	101,7	95,6	9,4	-0,5	3,1	16,5	-5,0	23,5	119,1	6,0	49,3	55,3	2,5	0,0	2,5	283,9	-5,5	289,4
Summa genomförandeprojekt	128,1	212,5	9,8	-12,1	3,1	20,2	-5,0	16,0	228,5	60,0	93,4	153,4	32,5	123,9	156,4	692,3	0,2	677,2

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsnetto	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
Upprustning sim- och idrottshallar, projektering	0,8	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	13,1
Summa stora planeringsprojekt inom ram	0,8	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	13,1
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Stadion, upprustning	19,8	26,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	24,8	20,0	7,0	27,0	15,0	0,0	5,2	74,0	-2,8	76,8
Liljeholmsbaser	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	10,0	-10,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Energibesparande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	-30,0	30,0
Skarpnäck Street Plaza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Engelbrektsbaser	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sätra ridanläggning	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Mossen, idrottshall	0,0	2,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Kristinebergshöjden, idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Högdalsstranden, skateboardpark	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignaparken	0,1	4,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1	1,0	4,0	-1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,1	4,1
Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	35,0	-15,0	20,0	10,0	15,0	25,0	0,0	-45,3	45,3
Högdalens sim- och idrottshall, duschtr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bäckahagens BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	7,5
Ångby Södra BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	10,0	10,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,5	10,5
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim- och idr.hall, vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0
Kärntorps IP, två konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-5,0	10,0	15,0	5,0	20,0	0,0	-30,0	30,0
Vårbergs IP, upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	10,0	-9,0	1,0	0,0	-1,0	1,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	-5,5	14,0	10,5	0,0	10,5	0,0	-24,5	24,5
Friluftsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	-1,0	1,0
Brännkyrkahaller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0
Bredängs bad och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	15,0
Mälardalens IP, personallokaler	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	-1,2	1,2
Byte konstgräsmattor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	10,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	8,0
Upprustning vattenreningsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	8,0
Upprustning kylmaskinerianläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	8,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom ram	21,3	50,3	0,0	-5,4	0,6	-18,2	0,0	-23,0	27,3	165,0	-38,0	127,0	161,5	-21,0	130,7	93,0	-213,3	306,3
Summa planeringsprojekt inom ram	22,1	60,3	0,0	-3,1	0,6	-18,2	0,0	-20,7	39,6	165,0	-38,0	127,0	161,5	-21,0	130,7	93,0	-226,4	319,4
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	5,9	5,0	1,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt inom ram	150,2	274,0	9,8	-15,2	3,7	2,0	-0,3	0,0	274,0	230,0	56,4	286,4	200,0	102,9	293,1	785,3	-226,2	996,6

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsnetto	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1																		
Upprustning sim- och idrottshallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-30,0	70,0	50,0	44,0	94,0	110,0	-54,0	164,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	50,0	200,0	145,0	55,0
Nälstabadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-9,0	11,0	30,0	9,0	39,0	40,0	-10,0	50,0
Exploateringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skaprnäcks BP	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prio 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	0,0	-30,0	30,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	0,0	-60,0	60,0
Bäckahagens skolas BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solberga BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	16,0	0,0	16,0	0,0	-20,0	20,0
Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	-15,0	15,0
Norra stationsområdet, idrottshall o konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	30,0
Nordvästra Kungsholmen, evenemangshal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	50,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	50,0
Kämpetorps BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0
Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	30,0
Solhems BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	10,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	159,0	-44,0	115,0	411,0	53,0	464,0	350,0	-229,0	579,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	150,2	276,0	9,8	-15,2	3,7	0,0	-0,3	-2,0	274,0	389,0	12,4	401,4	611,0	155,9	757,1	1 135,3	-455,2	1 575,6

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2012 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**exkluderas**:
NDS: Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**exkluderas**:
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**inkluderas**:
NDS: Hamnområdet Hjorthagen, Värtan, exkl etapp 1, Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.