

## Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-03-29

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
Spårområdet mm	3175	E3175-34A Styr & övervakning yttre ledningar	0	Johnson Controls Norden AS	1 397 040	1 550 000
Spårområdet mm	3175	E3175-69 Skyltar	2 157 584	Lindéns Skyltar AB	186 412	236 412
Spårområdet mm	3175	E3175-61 Golvavjämning	728 591	TM Progress AB	256 080	296 080
Spårområdet mm	3175	E3175-77 Medialedning	0	Bravida Mellersta AB	3 700 000	4 200 000
Spårområdet mm	3175	E3175-70 Maskinutrustning ÄVC	1 055 000	RoDAB AB	953 700	1 055 000
Markomläggningar mm	3176	Finplanering av Volyhandel	12 435 000	Veidekke Anläggning Öst AB	11 465 000	12 923 000
Markarbeten etapp 2	4369	141 11 Marbeläggning, hållar och smågatsten	19 180 080	SH Bygg Sten och Anläggning AB	16 678 330	19 180 080
Markarbeten etapp 2	4369	14121 Gatubyggnad -markarbeten Angermannagatan väst / Vittangigatan	15 248 750	Veidekke Anläggning AB	12 199 000	15 248 750
P-Hus Inköpschefen	3177	E21 Undertak	1 500 000	Nordisol Akustik Stockholm AB	682 000	900 000
P-Hus Inköpschefen	3177	E13 Säkerhet och Passagekontroll	2 160 000	OY Hedpro AB	958 428	1 600 000
P-Hus Inköpschefen	3177	E3 Skyltar (köpt ihop med Dp3)	0	Lindéns Skyltar AB	235 048	330 000
T-banhuset	3201	E18 Metallglaspartier	2 200 000	Profil och Glasbyggarna AB	2 900 000	3 542 000
Modevaruhuset	3206	DE 17 + DE17a-c Glasfasad med utvändiga undertak	8 960 000	Skandinaviska Glassystem AB	14 295 000	16 075 000
Modevaruhuset	3206	DE 23 Glastak	810 000	Fasadglas Bäcklin AB	2 268 000	2 331 000
Modevaruhuset	3206	DE 7 Byggmästeri	3 800 000	Lövdalens Bygg AB	3 050 000	3 030 000
Modevaruhuset	3206	DE 32 Gipsentreprenad	10 530 000	Kungsmontage AB	13 622 000	14 665 000
Modevaruhuset	3206	DE 35 Styr och Övervakning	4 680 000	Johnson Controls Norden AS	5 039 693	6 369 000
Modevaruhuset	3206	DE39 Säkerhet & Passagekontroll	1 400 000	OY Hedpro AB	1 482 507	1 630 000
Modevaruhuset	3206	DE43 Brandlarm i Lastfar plan 1	500 000	Bravida Elektrobyrå AB	497 242	500 000