

## Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-06-05

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
Spårområdet mm	3175	E3175-65 Glastak över ramp	1 529 580	Profil och Glasbyggarna AB	1 545 000	1 775 000
Spårområdet mm	3175	E3175-76 Kundvagnsgarage P-hus	0	Profil och Glasbyggarna AB	167 073	192 073
Markarbeten etapp 2	4369	Möbler, Pollare och Planteringskärl	625 000	Järn i Offentlig Miljö	572 200	622 200
P-Hus Inköpschefen	3177	Kundvagnsgarage	1 400 000	Profil och Glasbyggarna AB	1 267 927	1 300 000
Modevaruhuset	3206	DE 55:2 Bygghiss & Liftar	1 300 000	Kranpunkten AB	800 000	1 300 000
Modevaruhuset	3206	DE 11 Betonggolv	3 220 000	Fruängens Golv AB	2 817 500	3 299 000
Modevaruhuset	3206	DE 50 Utsättning, måtservice	600 000	Måtservice i Jämtland AB	800 000	800 000
Modevaruhuset	3206	DE 28 Metallglaspartier i Stål & Aluminium	9 550 000	Profil och Glasbyggarna AB	5 989 390	6 885 000
Modevaruhuset	3206	DE 33 Fasadhissar	650 000	Skytec AB	1 018 880	1 120 000
Modevaruhuset	3206	DE 36 Målning	5 470 000	Ö.S. Måleri AB	2 020 000	3 160 000
Modevaruhuset	3206	DE 31 Brandskydd	840 000	Fire Protection Sweden AB	296 608	1 250 000
Modevaruhuset	3206	DE 41 Glasarbeten invändiga	640 000	Fasadglas Bäcklin AB	2 626 000	2 889 000
Modevaruhuset	3206	DE 37 Kakel-klinker	3 540 000	Sundbybergs Plattläggning AB	3 180 000	4 260 000
Modevaruhuset	3206	DE 40:1 Systemundertak och Plåtundetak samt Väggbeklädnad Plåt	3 910 000	Nordisol Akustik Stockholm AB	4 513 000	5 064 000