

Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-08-26

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
Modevaruhuset	3206	DE 55 Diverse omkostnader ställningar, intäckningar, provisorier mm	18 600 000	Löpande köp	0	18 600 000
Modevaruhuset	3206	DE34 Lastbryggor (lyftbord)	280 000	Ing. f:a Jan Johansson AB	171 000	188 000
Modevaruhuset	3206	DE 45 Mjuka golv (golvbeläggning)	450 000	Intreprenör AB	191 000	360 000
Modevaruhuset	3206	DE 54 Slutstädning samt grovstädning	370 000	Bygg & Stadspecialisten AB	800 000	800 000
Modevaruhuset	3206	DE 44 Fuktmätning	90 000	OBM Fuktteknik AB	90 000	90 000
Modevaruhuset	3206	DE 12B Tillägg smide för invändig fasadhiss	0	LW Smides AB	204 000	204 000
Modevaruhuset	3206	DE 12 C Tillägg smide och täckgaller till Atrium	0	LW Smides AB	238 700	238 700