

Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-12-04

Fastighet/delprojekt	Projekt-ID	Arbetsbeskrivning	Budget	Entreprenör	Köp	Prognos slutkostnad
P-Hus Inköpschefen	3177	E17 B Glasade väggar runt hiss	2 000 000	Profil och Glasbyggarna AB	588 800	677 000
P-Hus Inköpschefen	3177	E28- Låssystem/ingick tidigare i bygg	0	Vällingby Lås	325 000	350 000
Karritaren 3	3204	EI/Tele butiker i Pallashuset	1 200 000	Bravida Elektrobyrå	1 173 000	2 335 300
Karritaren 3	3204	Luftbehandling Pallashuset	1 300 000	AB Venair	1 550 000	2 027 000
Karritaren 3	3204	Rör/Kyla Pallashuset	1 500 000	Klimatrör AB	2 661 000	3 273 600
Modevaruhuset	3206	DE 48 Invändigt rulljalusi	60 000	Fortress Axalux Sweden AB	21 570	24 000
Modevaruhuset	3206	Ombyggnad fö nätstation	0	Fortum Distribution AB	754 350	754 350
Modevaruhuset	3206	DE 49 Skyltar invändigt	200 000	Sign Up Visual Solutions	108 540	130 000
Modevaruhuset	3206	Tillfällig hallbyggnad	0	Lambertsson i Sverige AB	525 170	525 170