

Till styrelsen

Vällingby Centrums förnyelse – lägesrapport

Till denna rapport fogas en lägesrapport från projektchefen avseende Vällingby Centrums förnyelse, bilaga 1.

Modevaruhuset öppnar som planerat den 27 mars. Öppnandet kommer att marknadsföras med en omfattande kampanj.


Till öppningen av modevaruhuset är också huvuddelen av pågående markarbeten klara. Av centrumfunktionerna återstår därefter att färdigställa andra etappen av Solursgaraget för öppnande i augusti 2008. Bostäderna i de tre punkthusen mot Solursparken har inflyttning hösten 2009.

Aktuell slutkostnadsprognos för projektet uppgår, liksom i tidigare lägesrapport till 3 001 Mkr.

Hemställes att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga lägesrapporten till handlingarna.

Vällingby den 3 mars 2008



Göran Wendel

Roland Nilsson