

Utfall och prognos åtgärder - Stimulans Stockholm Tertialrapport 2

Mnkr	Justerad Budget 2010 KF	Tertialrapport 2010 upparbetat	Prognos helår 2010
Bolag: Stockholmshem			
Resultat efter finansnetto	0	997	0
varav åtgärder stimulans Stockholm	-200	-79	-209
<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>	-30	-2	-9
<i>Energieffektiviserande åtgärder</i>	-82	-45	-139
<i>Upprustning-standardhöjande åtgärder</i>	-88	-31	-48
<i>Övrigt</i>	0	1	-13

Investeringar			
Investeringsvolym budget	1 781	935	1 543
varav åtgärder stimulans Stockholm	615	398	635
Summa Nyproduktion	415	312	447
Årstadalsskolan 3	103	91	120
Vattenfallet 5	54	58	70
Plomben 6	138	72	120
Årstadalsskolan 4	36	6	20
Triangeln 17	33	22	40
Golvläggaren 1	0	1	2
Lustgården	0	0	5
Räknestickan	51	62	70
Summa Utökade/tidigarelagda investeringar	200	86	188
Trygghetsskapande åtgärder	117	21	45
Energieffektiviserande åtgärder	43	17	37
Upprustning-standardhöjande åtgärder	40	45	101
Övrigt	0	3	5