

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2010-06-14, § 48

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av <sup>1)</sup>	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	<b>N</b>			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Upphandling sker i maj -10 och byggnationen påbörjas efter skolavslutningen	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Avsättning gjordes med 286 000 kronor	
	Elljusspår Trollbäcken	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Tekniska Mikael Svan		Påbörjat. Budgeten beräknas överskridas på grund av fördyrade kostnader för belysningen.	
	Kanotled – upp- rustning och led- beskrivning	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Till våren anläggs ramp på andra sidan	
	Skateboardpark	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Projektering pågår	Britt-Marie Lundberg Björk och Mikael Svan	Invigning aug/sept 2010	Arbetet pågår	

	Inventering kultur- beskrivning av Tyresö- torpen	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009- 03-30		Kulturavdeln Lena Guthe	Aug/sept 2010	Arbetet pågår	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist	Klart vid årsskiftet 2010/2011	Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	<b>F</b>						Besked från samverkans- Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Bygglov beviljat				
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas jan 2011	Projektbeskrivning upprättad. Skett möten med föreningar.	
	Inventering badplatser							Förvaltningen gjort inventering under maj månad och redovisar på KFN 2010-06-14  Tekniska prioriterar 2 bad under år 2010	
	Boulehallen								
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Se § 28 KFN 2010 05 03	Lars Andersson och Ewa Eriksson		Lägesrapport lämnas på KFN 2010-06-14	

1) **Nämnd/Förvaltning**