

### Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2010-06-14, § 48

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av <sup>1)</sup>	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till Nationalparken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	<b>N</b>			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Upphandling skett. Byggnationen påbörjas efter skolavslutningen	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-12-14	Pågår	Tekniska Mikael Svan		Avsättning gjordes med 286 000 kronor	
	Elljusspår Trollbäcken	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Pågår	Tekniska Mikael Svan		Budgeten beräknas överskridas på grund av fördyrade kostnader för belysningen. Klart aug / sept	
	Kanotled – upp- rustning och led- beskrivning	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Rampen på andra sidan ännu inte klar	
	Skateboardpark	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009-03-30	Projektering pågår	Britt-Marie Lundberg Björk och Mikael Svan	Invigning prel 4/9 2010	Arbetet pågår	

	Inventering kultur- beskrivning av Tyresö- torpen	<b>N</b>	<i>K &amp; F</i>	2009- 03-30		Kulturavdeln Lena Guthe	Aug/sept 2010	Arbetet pågår	
	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist	Klart vid årsskiftet 2010/2011	Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	<b>F</b>						Besked från samverkans- Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Bygglov beviljat			Första spadtaget planeras ske 3/9 2010	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska	Byggnationen påbörjas jan 2011	Projektbeskrivning upprättad. Nytt avstämningsmöte ägt rum med föreningslivet	
	Inventering badplatser							Förvaltningen har gjort inventering under maj månad och redovisat på KFN 2010-06-14  Tekniska prioriterar 2 bad under år 2010 Tekniska dykt vid alla bad för kontroll	
	Boulehallen								
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Se § 28 KFN 2010 05 03	Lars Andersson och Ewa Eriksson		Lägesrapport lämnats på KFN 2010-06-14	

1) **Nämnd/Förvaltning**