

**Handläggare**  
Katarina Johansson  
08-508 264 20

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2013-10-17

## **Försenad upprustning av parken i Snösätra. Svar på skrivelse från Clara Lindblom (v).**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Clara Lindblom (v) angående försenad upprustning av parken i Snösätra.

Krister Schultz  
Förvaltningschef

Gunnar Jensen  
Avdelningschef

Larisa Freivalds  
Enhetschef

### **Bakgrund / Remissen**

Exploateringskontoret har i samband med nämndmötet 2013-09-26 erhållit en skrivelse från Clara Lindblom (v) angående försenad upprustning av parken i Snösätra. Det handlar om Rågdalen etapp 3. Clara Lindblom begär att exploateringskontoret lämnar en redogörelse för varför upprustningen av parken återigen är försenad och vilka åtgärder staden vidtagit för att påskynda processen.

Parkupprustningen finansieras av flera exploateringsprojekt och från början var målet att påbörja etapp 3 år 2011. Några av de planerade exploateringsprojekten har senarelagts (p g a att byggherrar hoppade av projekten) vilket i sin tur ledde till att

**Exploateringskontoret**  
Avdelningen för Projektutveckling

Fleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 264 20  
Växel 08-508 276 00  
katarina.i.johansson@stockholm.se  
exploateringskontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se/exploateringskontoret

upprustningen av Rågdalen etapp 3 avstannade. 2013 kunde arbetet med den sista etappen av parkupprustningen återupptas och byggstart planerades till sommaren 2013. Tyvärr tog projekteringen längre tid än beräknat och för att slippa fördyrade vinterkostnader beslutade kontoret i slutet av augusti 2013, att flytta fram byggstarten till våren 2014.

### **Exploateringskontorets förslag**

Kontoret föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på Clara Lindbloms skrivelse.

### **Slut**

### **Bilagor**

1. Skrivelse angående försenad upprustning av parken i Snösätra