

## Uppföljning av stora investeringar

2006:P2

belopp i tkr

	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
<b>Svenska Bostäder</b>					
Kv Engelsmannen, exkl bidrag	2004-03-30	140 000	13 700	2006-03-31	113 500
Kv Säteritaket	2004-05-13	115 000	-1 200	2006-03-31	113 000
Kv Snickeriet	2004-06-08	345 000	100 700	2007-01-31	345 600
Kv Bränninge	2004-11-08	71 000	8 700	2006-03-31	72 900
Kv Tungstenen, exkl bidrag	2004-12-02	100 000	27 900	2006-09-30	74 700
Kv Neonet	2005-02-17	135 000	97 200	2007-04-01	113 400
Kv Oslo/kv Molde	2005-02-17	54 000	1 300	2006-01-01	52 600
Kv Italienaren	2005-02-17	70 000	17 100	2006-04-01	58 000
Kv Kanslisilket	2005-02-17	97 000	48 500	2007-01-31	99 800
Kv Skytteparken	2005-06-16	250 000	128 700	2007-09-30	221 700
Kv Kattrumpstullen	2005-08-25	124 000	91 500	2007-01-31	128 800
Kv Utö fd kv Yxlan	2005-10-04	87 000	82 000	2007-01-31	87 400
kv Fikonet	2005-12-08	304 000	72 100	2007-03-31	298 300
Kv Kippinge	2005-12-08	95 000	26 000	2007-09-30	98 000
Kv Rio	2005-12-08	126 000	76 000	2007-06-01	126 100
Kv Ätten	2006-03-21	60 000	12 500	2007-10-31	63 100
Kv Inköpschefen	2006-06-15	75 000	-3 100	2008-03-01	75 000
Kv Falsterbo	2006-08-29	81 000	2 500	2008-04-01	81 200
Kv Gamen (Skrapan)	2005-04-12	970 000	447 400	2007-09-30	970 000
Vällingby Centrum	2005-08-25	2 894 000	877 900	2008-03	2 915 000
<b>Familjebostäder</b>					
<b>Nyproduktion bostäder</b>					
Lagbasen 1	okt-2003	279 000	107 500	okt-2006	267 000
Kastanjen 9	mars-2004	174 300	89 000	sep-2006	176 000
Hedvig 21	okt-2004	160 000	22 900	apr-2006	145 500,0
Sockenstämman 4	juni-2004	64 000	25 000	juni-2006	55 300,0
Sjöfarten 2	mars-2006	173 200	13 000	mars-2008	173 000
Fruängsgården 6	juni-2005	86 500	50 000	mars-2007	91 000
Aulan 2	dec-2005	138 500	15 000	feb-2008	145 000
Smälänningen 3	apr-2006	50 700	20 000	juli-2007	51 000
Borlängen	juni-2006	118 000	4 000	aug-2008	122 000
Lingvägen	juni-2006	67 500	5 000	feb-2008	68 000
Älänningen	juni-2006	56 800	2 000	okt-2007	57 000
Skärkarlen 8	juni-2006	70 800	11 000	aug-2007	71 000
<b>Ombyggnader</b>					
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	apr-2006	107 900	20 000	aug-2007	108 000
Västberga, etapp 2 (omb)	juni-2004	71 500	50 000	jan-2007	78 000

## Uppföljning av stora investeringar

2006:P2

belopp i tkr

	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
<b>Stockholmshem</b>					
Vattenpasset	2004-03-11	168 000	79 000	2006-08	156 000
Harholmen	2004-03-11	160 000	65 000	2006-11	164 800
Hjälmsätra	2004-03-11	220 000	113 000	2006-12	207 000
Kungsängsliljan	2004-12-02	54 000	4 000	2008-01	55 000
Svallvågen	2005-08-25	385 000	45 000	2008-12	385 000
Bäverdalen	2004-03-11	258 000	120 000	2007-03	240 000
Långbro Park	2003-08-28	61 000	10 000	2009	275 000
Årsta äng 2,3	2006-01-26	287 000	34 000	2008-10	287 000
Sjövik 7	2005-08-25	217 900	60 000	2007-12	218 000
Gamlebo, Sexmännen	2006-08-31	106 000	15 000	2008-06	78 000
Högsätra+Bysätra	2006-04-27	103 000	10 000	2008-10	103 000
Fallbrickan	2005-08-25	102 000	14 000	2008-04	113 000
Hemgården	2006-06-08	70 000	2 000	2008-08	70 000
Perstorp	2006-03-09	102 000	15 000	2008-07	102 000
Albatrossen	2006-04-27	93 000	6 000	2008-06	93 000
Kryssningen 1-3	2005-04-28	357 000	140 000	2007-09	357 000
Bottenstocken	2006-06-08	54 000	1 000	2008-04	54 000
Stadsbudet	2006-08-31	30 000	3 000	2008-04	81 000
Klädskåpet	2006-08-31	28 000	2 000	2008-xx	28 000
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	2004-03-11	152 000	60 000	2007-07	152 000
Fyrpannet 1, smalhusupprustn	2004-03-11	53 000	40 000	2006-07	69 000
Bergsgruvan, smalhusupprustning	2004-03-11	46 000	18 000	2007-04	68 000
Sparren 8	2004-03-11	48 000	30 000	2007-06	48 000
Staven m.fl, smalhusupprustning	2004-03-11	76 000	3 000	sep-08	76 000
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	2004-03-11	62 000	2 000	2009	64 000
Bärvågen m.fl	2004-03-11	116 000	0	2010	116 000
Mullvadsberget	2004-03-11	42 000	0	2010	42 000
Tjället , omb hotellhem			10 000	2008-04	92 000
Bredband hela STH	2006-08-31	200 000	0	2010	200 000

## Uppföljning av stora investeringar

2006:P2

belopp i tkr

	Beslutad investering		Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp
	Tidpunkt	Belopp			
<b>Micasa</b>					
Fruängsgården1, ombyggnad hus B till gruppbostad	2004-04-20	106 000	4 000	2006-09-30	115 000
Försätra 1, hus B ombyggnad till gruppbostad för äldre med demenssjukdom	2005-02-15	55 000	25 000	2006-12-31	55 000
Frösätra ,1 hus C ombyggnad till gruppbostad för äldre med demenssjukdom	2005-09-30	55 000	30 000	2007-02-28	55 000
Gamlebo 8, ombyggnad hus 23, 24 till sjukhemsboende	2005-09-30	158 250	114 500	2006-12-31	162 000
<b>CentrumKompaniet</b>					
Omb Skärholmen Centrum	jun-04	1 780 000	913 150	sep-08	1 773 000
Omb Ringen Centrum	maj-06	75 000	35 000	apr-07	75 000
<b>Stockholm Vatten</b>					
Ledningsnät Nynäshamn		175 000	38 000	2009	180 000
Inlopp/grovrening Henriksdal, förprojektering		55 000		2005	3 100
<i>Inlopp/grovrening Henriksdal, projektering, beloppet förväntas ingå i Danvikslösen</i>			16 000		
Värmsystem Henriksdal		30 000	2 000	2007	30 000
Rötkammare Bromma		80 000	6 500	2008	80 000
<b>Stokab</b>					
Kvartersnätsutbyggnad innerstad	2006-04-18	20 000	4 000	2007-06-30	20 000
Övriga investeringar			138 000	2006-12-31	138 000
Bredbandsutbyggnad	2006-08-15	123 400	0	2010	123 400
<b>Stockholm Parkering</b>					
Kölnan	2005	33 000	5 900	maj-06	23 000
Högalidsgaraget	2004	80 000	5 000	2008	80 000
P-hus Sjöstaden	2006	35 000	35 000	2006	35 000
Östra Järnvägsgatan	2006	83 000	16 200	2008	83 000
Norra Varvsporten	2005	20 000	800	2007	20 000
Västgötagaraget	2006	45 000	0	2008	45 000
Stigbergsgaraget	2004	75 000	200	2009	75 000
Blasieholmgaraget	2004	95 000	600	2009	95 000
Södermalmsskolan	2004	72 000	800	2009	72 000
Armémuseum	2004	125 000	500	2009	125 000
Futharken	2006	10 000		2008	10 000

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12			345000			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

	A	B	C	D	E	F
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90	Kvartersn ätsutbygg nad	#####	20000	20000	#####	20000
91	Övriga investerin gar			130000	#####	130000
92						
93	<b>Stockholm Parkering</b>					
94	Kölnan	2005	33 000	9 900	maj-06	27 000
95	Högalidsga	2004	80 000	9 300	2008	80 000
96	P-hus Sjö	2006	35 000	35 000	2006	35 000
97	Östra Järn	2006	83 000	25 000	2008	83 000
98	Norra Varv	2005	20 000	1 000	2007	20 000
99	Västgötaga	2006	45 000	0	2008	45 000
100	Stigbergsg	2004	75 000	0	2009	75 000
101	Blasieholm	2004	95 000	100	2009	95 000
102	Södermaln	2004	72 000	1 600	2009	72 000
103	Armemuse	2004	125 000	1 500	2009	125 000
104						
105						
106						

	A	B	C	D	E	F
	Kvartersn					
	ätsutbygg					
	nad					
107	innerstad	#####	20000	4000	#####	20000
	Övriga					
	investerin					
108	gar			138000	#####	138000
	Bredband					
	sutbyggna					
109	d	#####	123400	0	2010	123400
110						
111						
112	Kölnan	2005	33 000	5 900	maj-06	23 000
113	Högalidsga	2004	80 000	5 000	2008	80 000
114	P-hus Sjös	2006	35 000	35 000	2006	35 000
115	Östra Järn	2006	83 000	16 200	2008	83 000
116	Norra Varv	2005	20 000	800	2007	20 000
117	Västgötaga	2006	45 000	0	2008	45 000
118	Stigbergsg	2004	75 000	200	2009	75 000
119	Blasieholm	2004	95 000	600	2009	95 000
120	Södermaln	2004	72 000	800	2009	72 000
121	Armemuse	2004	125 000	500	2009	125 000
122	Futharken	2006	10 000		2008	10 000