

## Uppföljning av stora investeringar

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Avvikelse Beslutad investering - prognos
				Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 07-04-30	Prognos 2007		Tidpunkt	Belopp	
<b>Svenska Bostäder</b>												
Kv Säteritaket	Pågår	97	6 463	maj -04	115	115	0	1	100%	sep-07	115	0
Kv Snickeriet	Pågår	210	12 055	juni -04	315-345	311	8	18	97%	sep-07	329	0
Kv Neonet	Pågår	104	6 728	februari -05	135	97	8	14	94%	sep-07	111	24
Kv Skytteparken	Pågår	127	7 849	juni -05	250	133	44	89	80%	maj-08	221	29
Kv Kattrumpstullen	Pågår	170	4 649	augusti -05	124	124	-1	4	95%	dec-07	130	-6
Kv Utö fd kv Yxlan	Pågår	70	4 480	oktober -05	87	80	3	3	100%	maj-07	84	3
kv Fikonet	Pågår	125	9 550	december -05	304	91	54	184	49%	sep-08	296	8
Kv Kippinge	Pågår	76	4 924	december -05	95	36	27	69	65%	okt-08	98	-3
Kv Rio	Pågår	141	4 134	december -05	126	131	5	17	92%	okt-07	148	-22
Kv Ätten	Pågår	41	2 769	mars -06	60	17	20	48	59%	jun-08	63	-3
Kv Inköpschefen	Pågår	40	3 421	juni -06	75	4	25	60	38%	okt-08	75	0
Kv Agö (tidigare:Kv Falsterbo)	sep-07	52	3 552	augusti -06	81	2	2	14	4%	sep-09	79	2
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)	Pågår	156	12 077	oktober -06	380	9	3	37	3%	mar-10	380	0
Sofielund (Kv Kolonisten o Kolonistugan)	jun-07	179	12 059	oktober -06	305	3	3	65	2%	sep-09	337	-32
Kv Smedsbacken	maj-07	45	2 730	oktober -06	87	2	2	13	4%	dec-08	84	3
Kv Jordbruksministern m fl	aug-07	98	7 153	december -06	176	2	1	6	2%	okt-09	180	-4
Kv Gåshällan	Pågår	51	4 230	december -06	89	2	1	16	3%	mar-09	87	2
Kv Skohornet, Sylklacken	aug-07	97	7 159	december -06	154	2	1	28	2%	jun-09	166	-12
Kv Inköpschefen, bliv. Kontorsskylten 8	feb-08	107	7 287	december -06	192	5	0	8	3%	dec-09	192	0
Kv Liljeholmen (tidigare: Kv Reservoaren 6)	Pågår	78	5 068	december -06	125	2	4	54	5%	jun-09	125	0
Hammarbyhöjden, tre kvarter	Pågår	68	5 403	december -06	128	3	0	39	2%	jun-09	156	-28
Bollplan	aug-07	198	14 270	juni -06	317	8	1	45	2%	dec-09	392	-75
Kv Gamen (Skrapan)	Pågår			april -05	970	626	234	474	78%	dec-08	1 100	-130
Vällingby Centrum	Pågår			augusti -05	2 894	1 821	183	812	67%	mar-08	2 983	-89
<b>AB Familjebostäder</b>												
Lagbasen 1	jul-2004	137 / 6	10 172	okt-2003	279	257	2	0	100	nov-2006	259	20
Kastanjen 9	jun-2004	93 / 1	6 876	mar-2004	174	128	33	23	100	dec-2006	151	24
Sockenstämman 4	okt-2005	48	3 036	jun-2004	64	62	-4	-9	100	aug-2006	53	11
Sjöfarten 2	okt-2006	93	6 475	mar-2006	173	15	19	90	20	jun-2008	173	0
Fruängsgården 6	feb-2006	58	4 375	jun-2005	87	65	17	18	95	jun-2007	83	3
Aulan 2	okt-2006	56 / 4	5 000	dec-2005	160	34	30	95	40	feb-2008	160	0



seniorboende Perstorp 1, ombyggnad	ev genomförandebeslut 061214				75	2	2	4			dec-09		75
Farsta sjukhem	ev inriktningsbeslut 061214				224	0	0	4			dec-10		224
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsomsorg	ev inriktningsbeslut 061214				52	0	0	4			dec-08		52
Kastanjen 7, ombyggnad heldygnsomsorg	aug-06				200	0	0	0			projektet utgår		200
<b>SISAB</b>													
Bromma Gymnasium		1	10 616	39 207	125	22	41	104	50		jun-05	120	5
Sjöstaden		1	8 700	39 390	182	150	7	11	86		jun-05	170	12
Adolf Fredrik		1	14 000	39 238	82	49	30	60	97		jun-05	85	-3
Smedshagsskolan		1	6 500	39 329	132	80	15	29	72		jun-05	137	-5
Södra Ängby		1	8 200	39 118	115	3	13	58	14		jul-05	115	0
Beckomberga/Söderberga		1	7 000	38 966	174	7	35	113	24		jul-05	174	0
Zinkensdamm		1	7 000	39 300	89	3	26	129	33		jun-05	89	0
Årstadal		1	2 742	39 239	66	3	2	32	8		jun-05	66	0
<b>Stockholm Parkering</b>													
Kölnan	2005	113	2 800	2 005	33	23	0	0	100		maj-07	23	10
Högalid	2007	200	5 500	2 004	80	8	0	10	10		maj-09	80	0
Sjöstaden	2007	180	5 100	2 006	35	0		34	0		aug-07	34	1
Kungsbron	2006	160	4 700	2 006	83	16	16	32	20		sep-08	83	0
Wahrtofta	2006	75	2 100	2 006	45	5	5	22	20		nov-08	45	0
Futharken	2007	180	4 600	2 006	12	0	0	0	15		jun-08	12	0
Norra Varvsporten	2009	250	5 200	2 005	20	0		1	2		maj-10	20	0
Stigberget	2008	200	5 500	2 004	75	1	0	1	7		dec-10	62	13
Blasieholmen	2009	250	5 900	2 004	95	1		1	6		nov-13	95	0
Rosendal	2009	160	4 400	2 004	72	1	0	1	4		dec-11	72	0
Armuseum	2009	400	11 000	2 004	125	0		1	1		maj-11	125	0
<b>Stockholms Hamn AB</b>													
Norvikudden - förprojektering				mar-07	1 700	11	5	13			2011	1 700	0
Modernisering av Kapellskärshamn				2 006	400						2011		
- varav nytt avloppsreningsverk				nov-07	30	1	0	35				45	-15
Värtan utfyllnad enl hamnvision 2015						1	1	15			2011		
<b>Stokab</b>													
Kvartersnätsutbyggnad innerstad				apr-06	20	0	2	4			jun-07	20	0
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder				dec-06	123	0	0	0			2010	123	0
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem				dec-06	111	0	0	0			2010	111	0
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder				dec-06	88	0	0	0			2010	88	0
<b>CentrumKompaniet</b>													
Omb Skärholmen Centrum				jun-04	1 780	1 034	201	690			sep-08	2 000	-220
Omb Ringen Centrum				maj-06	75	18	16	79			maj-07	79	-4
<b>Summa</b>					<b>18 831</b>	<b>6 759</b>	<b>1 833</b>	<b>5 178</b>				<b>18 810</b>	<b>-50</b>