

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt - budget 2008

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area BOA+ LOA	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2006	prognos tom 2007.12.31	budget 2 008	Färdig- grad %	Prognos färdigt	
				Tidpunkt	Belopp					Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder											
Kippinge punkthus	aug-06	76	4 924	dec-05	95	1	89	8	61,8%	mar-08	97
Inköpschefen, Lamell	nov-06	40	3 421	jun-06	75	0	66	9	56,2%	jun-08	75
Inköpschefen, punkt	jan-08	132	9 226	dec-06	192	0	6	90	3,0%	nov-09	243
Gränskär	dec-06	32	2 248	jun-06	50	1	46	-4	74,2%	apr-08	43
Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	3	26	77	8,7%	apr-09	138
Sofielundsvägen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	3	52	235	6,9%	aug-09	352
Ministrarna	aug-07	99	7 453	dec-06	176	2	23	102	8,6%	aug-09	187
Gåshällan	apr-07	51	4 230	dec-06	89	2	28	61	17,1%	nov-08	89
Agö, fd Falsterbo	nov-07	52	3 552	aug-06	81	0	14	62	5,3%	mar-09	79
Nåttarö/Ekerö	maj-07	198	14 270	jun-06	317	8	41	196	4,9%	okt-09	380
Ätten 1	sep-06	41	2 769	mar-06	60	17	48	-4	65,8%	feb-08	64
Skohornet/Sylklacken	jul-07	97	7 120	dec-06	154	2	31	106	6,7%	mar-09	171
Medevi brunn	dec-06	156	12 079	okt-06	380	9	81	139	13,9%	dec-09	381
Reservoaren	dec-06	78	5 068	dec-06	125	2	56	55	16,9%	nov-08	125
Smedsbacken	dec-07	42	2 645	okt-06	87	2	7	67	7,7%	mar-09	96
Fikonet	feb-06	125	9 530	dec-05	304	90	183	21	59,6%	jan-08	295
Rackarbergen	aug-05	127	7 849	jun-05	250	133	85	-1	83,4%	jan-08	217
Studentskräpen	2 005	495	33 554	apr-05	970	626	525		100,6%	sep-07	1 150
Vällingby Centrum				aug-05	2 894	1 821	803	377	81,2%	mar-08	3 001
Familjebostäder											
Fruängsgården 6	feb-06	58	4 375	38 504	87	65	16	0	99%	39 234	82
Smälänningen 3	aug-06	32	2 196	38 808	51	22	27	0	100%	39 295	49
Sjöfarten 2	okt-06	93	6 475	38 777	173	15	99	60	66%	39 569	173
Aulan 2	okt-06	apr-56	5 000	38 687	169	34	95	40	76%	39 479	169
Skärkarlen 11	nov-06	48	3 218	38 869	71	5	43	19	72%	39 417	67
Bouleklottet 1	dec-06	48	2 956	38 869	68	1	16	52	25%	39 692	69
Norrmannen 10	dec-06	44	2 724	38 869	57	1	40	20	67%	39 479	61
Kalkbruket 2	dec-06	156 / 4	12 566	39 022	321	7	60	105	21%	40 148	321
Borlänge 7	jun-07	75	4 883	38 869	118	3	37	65	34%	40 026	118
Iskarnevalen 4	okt-07	88	5 552	39 234	128	1	5	60	5%	39 965	128
Hammarö+Spårö	jan-08	69	4 415	39 052	104	1	3	65	4%	39 873	104
Limkakan 3	aug-08	40	2 612	39 387	71	0	1	18	1%	40 057	71
Torkhuset 1 (kontor)	apr-08		6 040	39 387	182	0	40	26	22%	40 179	182
Torkhuset 3	okt-09	maj-80	6 880	39 387	198	0	40	21	20%	40 391	198
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	sep-06	32 / 30	9 405	38 808	108	18	65	25	77%	39 448	108

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt - budget 2008

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area BOA+ LOA	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2006	prognos tom 2007.12.31	budget 2 008	Färdig- grad %	Prognos färdigt	
				Tidpunkt	Belopp					Tidpunkt	Belopp
Stockholmshem											
Kungsängsililjan	2006	28	1 870	dec-04	54	9	40	11 000	82%	dec-07	60
Svallvågen	2006	178	14 300	aug-05	385	77	135	138 000	55%	dec-08	385
Arbetsledaren 1(f.d Årsta äng)	2007	122	9 970	jan-06	287	82	45	90 000	42%	jun-09	300
Sjövik 7 etapp I	2006	98	7 660	aug-05	218	103	85	30 000	86%	dec-07	218
Gamlebo, Sexmännen	2006	75	5 100	aug-06	106	11	50	67 000	52%	jul-08	118
Högsätra+Bysätra	2006	60	4 930	apr-06	103	8	20	50 000	23%	apr-09	120
Fallbrickan	2006	88	5 740	aug-05	102	20	70	23 000	74%	apr-08	121
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	2006	29	2 170	mar-06	40	12	40	4 000	88%	mar-08	59
Hemgården	2008	59	3 440	jun-06	70	2	3	25 000	6%	jul-09	81
Perstorp	2006	70	4 810	mar-06	102	22	50	42 000	71%	feb-08	102
Albatrossen	2008	50	4 310	apr-06	93	8	2	25 000	9%	aug-09	113
Kryssningen 1	2005	157	13 250	apr-05	357	244	152	0	100%	okt-07	396
Annedal	2008	133	11 017	mar-07	275	1	5	55 000	2%	jul-05	275
Ombyggnad											
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	2005	237		mar-04	152	93	54	0	100%	2007	147
Staven m.fl, smalhusupprustning	2007	116		mar-04	96	7	25	39	33%	2009	96
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	2007	96		mar-04	92	5	20	45	27%	2009	92
Bärvågen m.fl smalhusupprustn	2008	182		mar-04	116	0	2	10	1%	2010	145
Tjället , omb hotellhem	2006	300		jan-07	92	9	45	23	59%	2008	92
Bredband hela STH	2007			aug-06	250	0	15	55	6%	2010	250
SISAB											
Bromma gymnasium		1	10 616	maj-05	125	22	95	12	84%	2008	140
Smedshagen idrottshall		1	2 380	maj-07	75	0	1	35	1%	2009	75
Södra Ängby		1	8 200	feb-05	115	3	44	42	34%	2009	139
Beckomberga/Söderberga		1	7 000	sep-06	174	7	74	55	39%	2009	209
Zinkensdamm		1	7 000	aug-06	89	3	100	12	74%	2008	140
Årstadal		1	2 742	jun-06	66	3	34	41	45%	2008	83
Micasa											
Riddarsporren 21, ombyggnad seniorboende	genomförande- beslut 06-12-14			dec-06	75	2	10	8	16%	dec-09	75
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem	inriktningsbeslut 07-06-05			jun-07	190	0	2	15	1%	dec-09	190
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsomsorg							2	15		dec-10	61
Svalrocken 17, ombyggnad hus 2 till gruppboende						0	0	10		dec-10	82

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt - budget 2008

belopp i mnkr

Projekt	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok-aler	Area BOA+ LOA	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2006	prognos tom 2007.12.31	budget 2 008	Färdig- grad %	Prognos färdigt	
				Tidpunkt	Belopp					Tidpunkt	Belopp
Stockholm Parkering											
Sjöstaden	2007	178	5 100	2006	35	0	34	0	100%	sep-07	34
Futharken	2007	180	4 600	2006	12	0	0	12	3%	jun-08	12
Vartofta	2006	285	2 100	2006	45	5	22	22	55%	jun-08	50
Kungsbron	2006	160	4 700	2006	83	16	32	16	59%	feb-09	83
Högalid	2007	200	5 500	2004	80	8	1	30	11%	sep-09	80
Norra Varvsporten	2009	250	5 200	2005	20	0	0	2	3%	maj-11	20
Blasieholmen	2009	250	5 900	2004	95	1	1	4	1%	nov-11	95
Armémuseum	2011	400	11 000	2004	125	0	0	1	0%	jun-13	125
Rosendal	2010	160	4 400	2004	72	1	1	1	2%	dec-11	72
Stigberget	2009	200	5 500	2004	75	1	1	1	3%	dec-13	62
STOKAB											
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder				dec-06	123	0	16	47	13%	dec-09	123
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem				dec-06	111	0	19	43	17%	dec-09	111
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder				dec-06	88	0	20	34	23%	dec-09	88
Stockholm Vatten											
Ledningsnät Nynäshamn					175	68	50	75	58%	2 009	204
Ledningsnät Strängnäs					120	7	29	80	30%	2 009	120
Inlopp/grovrening Henriksdal					55	3	22	15	42%	2 008	60
Henriksdal 2010					250	0	9	65	4%	2 010	250
Värmesystem Henriksdal					30	1	14	13	58%	2 008	26
Rötkammare Bromma					80	4	68	10	82%	2 008	88
Stockholms Hamnar											
Norvikudden, mdr				mar-07	1 700	11	16	21	2%		
Värtan utfyllnad enl hamn- vision 2015, mdr					1 100	1	15	61	1%		
Modernisering av Kapell- skärshamn, mkr											
- ny pir								10			260
- muddring i F4								1			2
- ny trafikstruktur								0,5			2
- utvidgning av hamnplan								0,5			10
<i>forts Stockholms Hamnar</i>											
- elförsörjn av hamn								5			5
- elanslutn av fartyg								0,5			10
- avloppsreningsverk						1	35	14		apr-07	50
- färskvattenledning								1			20

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten