

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Färdig- ställande-grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 08-04-30	Prognos 2008		Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder												
Vällingby Centrum	Vällingby	Pågår		87 966	aug-05	2 894	2 656	159	295	94%	dec-08	3 001
Kippinge punkthus	Järva	aug-06	76	4 924	dec-05	95	82	-5	20	75%	okt-08	102
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	59	-2	21	70%	apr-09	81
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	13	6	124	8%	jun-10	243
Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	3	0	10	1%	jul-05	319
Grönskär	Kärrtorp	dec-06	32	2 248	jun-06	50	42	-3	4	84%	jun-08	47
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	16	27	101	31%	jun-09	138
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	67	58	266	33%	okt-09	374
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	5	21	108	14%	feb-10	187
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	26	-10	12	18%	maj-10	89
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	0	17	73	18%	sep-09	95
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	42	29	242	19%	apr-10	379
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	mar-08	128	2	0	3	2%	jun-10	128
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	2	1	23	1%	nov-10	204
Ätten 1	Östberga	sep-06	41	2 769	mar-06	60	60	-9	3	81%	jun-08	63
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	22	17	134	21%	aug-09	183
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	86	31	183	31%	mar-10	381
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	30	17	74	43%	jun-09	110
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	14	6	68	20%	okt-09	98
Fikonet	Innerstaden	feb-06	125	9 530	dec-05	304	244	-22	42	78%	sep-08	286
Rackarbergen	Innerstaden	aug-05	127	7 849	jun-05	250	203	8	12	98%	jun-08	215
Studentskrapan	Innerstaden	2 005	495	33 554	apr-05	970	1 140	31				
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	2	0	2	2%	jun-11	137
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	0	0	3	0%	mar-10	48
Familjebostäder												
Fruängsgården 6	Fruängen	feb-06	58	4 375	jun-05	87	92,9	-5,5	-10,8	100%	jun-07	82
Smälänningen 3	Blackeberg	aug-06	32	2 196	apr-06	51	55,3	-2,7	-6,1	100%	aug-07	49
Sjöfarten 2	Hammarby Sjöstad	okt-06	93	6 475	mar-06	173	123,3	50,3	55,0	100%	maj-08	178
Aulan 2	Norrmalm	okt-06	56 / 4	5 000	dec-05	169	127,1	31,0	45,0	95%	jun-08	172
Skärkarlen 11	Blackeberg	nov-06	48	3 218	jun-06	71	55,6	19,2	11,5	100%	dec-07	67
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 897	jun-06	68	9,8	27,6	59,0	50%	sep-08	69
Norrmannen 10	Blackeberg	dec-06	44	2 724	jun-06	57	41,8	6,1	19,5	100%	mar-08	61

Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 570	nov-06	321	68,9	56,6	148,0	40%	dec-09	332	
Borlänge 7	Årsta	jun-07	75	4 883	jun-06	118	50,3	28,0	60,0	60%	mar-09	129	
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 552	jun-07	128	2,2	6,1	60,0	15%	jun-09	133	
Hammarö+Spårö	Farsta	maj-08	70	4 513	dec-06	104	3,1	0,2	55,0	5%	feb-10	104	
Limkakan 3	Gubbängen	aug-08	40	2 612	nov-07	71	0,4	0,2	18,0	1%	sep-09	71	
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	40,0	3,0	42,0	2%	dec-09	182	
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	jan-09	80 / 5	6 880	nov-07	198	40,0	3,0	39,0	1%	okt-10	198	
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 872	jan-08	69	0,7	0,4	30,0	5%	sep-09	70	
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	Norrmalm	sep-06	32 / 30	9 405	apr-06	108	80,5	6,6	34,5	95%	maj-08	115	
Stockholmshem													
Nybyggnad													
Svallvägen	Södra Hammarbyham	2006	178	14 300		38 589	385	226	275	364	71%	dec-08	385
Arbetsledaren 1(f.d Årsta äng)	Liljeholmen	2007	122	9 970	06-01-26		287	128	153	218	51%	jun-09	300
Gamlebo, Sexmännen	G:a Enskede/Stureby	jun-05	75	5 100		38 960	106	58	114	127	90%	aug-08	127
Högsätra+Bysätra	Sätra	2006	60	4 930		38 834	103	32	49	82	41%	apr-09	120
Fallbrickan	Rågsved	2006	88	5 740		38 589	102	71	96	111	86%	apr-08	111
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	Hässelby Gård	2006	29	2 170		38 785	40	45	54	56	96%	mar-08	56
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440		38 876	70	5	19	65	21%	jul-09	92
Perstorp	Farsta	2006	70	4 810		38 785	102	83	87	102	85%	maj-08	102
Albatrossen	Aspudden	2008	50	4 310		38 834	93	8	8	33	9%	2010	93
Annedal	Mariehäll	2010?	133	11 017	07-03-15		275	2	2	2	1%	2012?	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	07-12-11		338	84	90	90	27%	2011	338
Ombyggnad													
Staven m.fl, smalhusupprustning	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04		96	30	42	69	44%	2009	96
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04		92	29	45	74	49%	2009	92
Tjället , omb hotellhem	Stadshagen	2006	300	7 637	jan-07		92	48	62	92	67%	2008	92
Bredband hela STH		2007			aug-06		250	9	20	74	8%	2010	250
Micasa Fastigheter i Stockholm AB													
Riddarporren 21, ombyggnadseniorboende		dec-06			dec-06		75	21	6	35	6	dec-09	75
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem		jun-07					190	2	0	1	15	dec-10	238
Frösätra 1, hus C1ombyggnad heldygnsomsorg		apr-08			apr-08		62	0	1	1	19	dec-09	62
Svalrocken 17, ombyggnad hus A		jan-08					80	0	0	0	5	dec-10	80
Frösätra 1, hus C1ombyggnad heldygnsomsorg		dec-07					52	1	-1	0	0	projektet utgår	
Skogsmarken 23, ombyggnadseniorboende							50	3	0	0	0	projektet utgår	
SISAB													
Bromma Gymnasium	Bromma		1	10 616	maj-05		125	121,8	18,8	112%	23	2008	169
Södra Ängby	Bromma		1	8 200	feb-05		115	54,9	19,0	64%	45	2009	130
Beckomberga/Söderberga	Bromma		1	7 000	sep-06		174	81,5	33,0	66%	91	2009	216
Zinkensdamm	Maria-Gamla stan		1	7 000	aug-06		89	109,8	2,1	126%	18	2008	131
Årstadal	Liljeholmen		1	2 742	jun-06		66	42,8	19,0	94%	35	2008	81

Stockholm Parkering												
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	8	0	30	12	feb-10	80
Kungsbron	Norrmalm	2006	160	4 700	2006	83	49	0	18	50	mar-09	83
Vartofta	Södermalm	2006	285	2 100	2006	45	22	0	25	80	maj-08	47
Futharken	Åkeshov	2007	180	4 600	2006	12	0	0	12	70	jun-08	12
Norra Varvsporten	Djurgården	2010	250	5 200	2005	20	1	0	2	2	maj-11	20
Stigberget	Södermalm	2013	200	5 500	2004	75	2	0	0	7	dec-13	62
Blasieholmen	Norrmalm	2009	250	5 900	2004	95	1	0	4	6	nov-11	95
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	1	0	1	5	dec-11	72
Armémuseum	Östermalm	2011	400	11 000	2004	125	0	0	1	2	jun-13	125
Spikkklubban	Älvsjö	2008	205	5 000	2007	4	0	0	3	10	mar-09	4
Konserthusgaraget	Norrmalm	2008	69	100	2008	2	0	0	1	20	jul-08	2
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB												
Sky view	Globen				jan-08	70,0	0,0	0,1	20,0	28	dec-09	70,0
Stockholms Hamnar												
Norvikudden					mar-07	1 700	26,0	4,0	20,8			
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					feb-08	295	16,0	6,0	26,3			400
Modernisering av Kapell- skärs Hamn												
- ny pir								0,9	6,0			260
- ny lotshamn									0,0			17
- reservläge "Sally-läget"									0,0			14
- muddring i F4									0,0			2
- ombyggnad för ny Ålandsfärja									0,0			20
- ny trafikstruktur									0,5			2
- Alkobommar									0,0			2
- utvidgning av hamnplan									0,0			10
- Automatförtöjning									0,0			20
- elförsörjn av hamn								0,8	7,3			7
- elanslutn av fartyg								0,0	0,5			10
- Ombyggn trailerramp									1,0			2
- avloppsreningsverk							36,0	12,5	18,0		apr-07	54
- färskvattenledning									1,0			20
- dagvattenhantering									0,0			5
- Gate-funktion									0,0			8
Stora Tullhuset							3,1	8,5	100,0			220

Stockholm Vatten												
Ledningsnät Nynäshamn						175	132	24	70	90	2009	215
Ledningsnät Strängnäs						120	39	9	71	80	2009	120
Inlopp/grovrening Henriksdal						55	23	3	15	80	2008	60
Henriksdal 2010						250	1	0	0	0	2010	250
Värmesystem Henriksdal						30	9	3	14	100	2008	26
Rötkammare Bromma						80	61	2	10	100	2008	88
Stokab												
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder		2007	35709		dec-06	123	22,0	15,0	57	46%	dec-09	123
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem		2007	31177		dec-06	111	18,0	14,0	52	47%	dec-09	111
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder		2007	24756		dec-06	88	20,0	11,0	41	47%	dec-09	88

|

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Bolag:

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod:

belopp i mnkr

Rapportansvarig:

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år
					Tidpunkt	Belopp	
Sätra 1, hus B ombygg gruppbestäder äldre	Ysätra	2006	102	9 686	06-02-15	80	55

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

od: -----

varig: -----

Belopp innevarande år		Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Anm
Ack utfall 08-04-30	Prognos 2008		Tidpunkt	Belopp	
12	25	100	08-08-31	80	