

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

bilaga 7

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Prognos färdigt		
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 08-08-31	Prognos 2008	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
<b>Svenska Bostäder</b>												
Vällingby Centrum	Vällingby	Pågår		87 966	2005-08-25	2 894	2 656	195	280	95,0%	dec-08	3 001
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	2006-06-15	75	59	17	21	94,1%	apr-09	81
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	2006-12-19	192	13	74	124	35,8%	jun-10	243
Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	2007-12-04	320	3	1	9	1,2%	jul-11	319
Grönskär	Kärrtorp	dec-06	32	2 248	2006-06-15	50	42	2	2	99,8%	sep-08	44
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	2006-12-19	128	17	73	105	62,1%	jun-09	144
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	2006-10-03	305	67	58	266	35,2%	okt-09	355
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	2006-12-19	176	5	58	96	33,7%	feb-10	187
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	2006-12-19	89	26	-2	11	27,5%	maj-10	89
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	2006-08-29	81	0	51	73	54,0%	sep-09	95
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	2006-06-15	317	42	171	250	55,5%	apr-10	384
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	2008-03-18	128	2	1	2	2,1%	jun-10	128
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	2008-02-14	205	2	5	20	3,1%	nov-10	220
Ätten 1	Östberga	sep-06	41	2 769	2006-03-21	60	60	2	2	100,0%	jun-08	63
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	2006-12-19	154	22	101	124	71,6%	aug-09	171
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	2006-10-03	380	86	90	177	46,3%	mar-10	381
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	2006-12-19	125	30	44	74	67,0%	jun-09	110
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	2006-10-03	87	14	25	59	40,0%	okt-09	98
Fikonet	Innerstaden	feb-06	125	9 530	2005-12-08	304	244	41	42	99,7%	okt-08	286
Rackarbergen	Innerstaden	aug-05	127	7 849	2005-06-16	250	203	10	13	98,7%	okt-08	216
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	2008-03-18	138	2	0	3	1,6%	jun-11	137
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	2008-03-14	49	0	0	3	0,8%	mar-10	48
<b>AB Familjebostäder</b>												
Fruängsgården 6	Fruängen	feb-06	58	4 375	jun-05	87	92,9	-10,6	-10,6	100%	jun-07	82
Smälänningen 3	Blackeberg	aug-06	32	2 196	apr-06	51	55,3	-5,8	-5,8	100%	aug-07	49
Sjöfarten 2	Hammarby Sjöstad	okt-06	93	6 475	mar-06	173	123,3	51,1	52,7	100%	maj-08	176
Aulan 2	Norrmalm	okt-06	56 / 4	5 000	dec-05	169	127,1	38,0	45,0	100%	jun-08	172
Skärkarlen 11	Blackeberg	nov-06	48	3 218	jun-06	71	55,6	10,7	11,0	100%	dec-07	67
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 897	jun-06	68	9,8	47,0	70,0	80%	dec-08	70

Norrmannen 10	Blackeberg	dec-06	44	2 724	jun-06	57	41,8	23,8	16,2	100%	mar-08	58
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 570	nov-06	321	68,9	108,4	150,0	65%	dec-09	332
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 883	jun-06	118	50,3	53,9	60,0	80%	feb-09	129
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 552	jun-07	128	2,2	59,7	95,0	35%	jun-09	135
Hammarö+Spårö	Farsta	maj-08	70	4 513	dec-06	104	3,1	14,6	55,0	8%	feb-10	114
Limkakan 3	Gubbängen	okt-08	38	2 678	nov-07	71	0,4	2,3	18,0	2%	nov-09	71
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	40,0	31,9	52,0	20%	jan-10	182
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	80 / 5	6 880	nov-07	198	0,0	71,2	89,0	15%	jun-10	198
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 872	jan-08	69	0,7	28,1	40,0	35%	sep-09	70
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	okt-08	72	5 005	jun-08	129	1,0	0,3	30,0	1%	maj-10	129
Trädgårdsföreningen 1 (	Norrmalm	sep-06	32 / 30	9 405	apr-06	108	74,0	29,0	36,0	100%	jun-08	110
<b>Stockholmshem</b>												
<b>Nybyggnad</b>												
Svallvågen	Södra Hammarbyhamnen	2006	178	14 300	05-08-25	385	226	302	364	78%	dec-08	385
Arbetsledaren 1(f.d Årst	Liljeholmen	2007	122	9 970	06-01-26	287	128	189	218	63%	jun-09	300
Gamlebo, Sexmännen	G:a Enskede/Stureby	jun-05	75	5 100	06-08-31	106	58	111	125	89%	nov-08	125
Högsätra+Bysätra	Sätra	2006	60	4 930	06-04-27	103	32	80	82	67%	apr-09	120
Fallbrickan	Rågsved	2006	88	5 740	05-08-25	102	71	112	111	101%	apr-08	111
Kvarnhagen (fd Fogdeka	Hässelby Gård	2006	29	2 170	06-03-09	40	45	60	56	107%	mar-08	56
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	06-06-08	70	5	34	92	37%	jul-09	92
Perstorp	Farsta	2006	70	4 810	06-03-09	102	83	104	102	102%	maj-08	102
Albatrossen	Aspudden	2008	49	4 310	06-04-27	93	8	10	28	9%	2010	114
Annedal	Mariehäll	2010?	133	11 017	07-03-15	275	2	2	2	1%	2012?	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	07-12-11	338	84	87	90	26%	2011	338
<b>Ombyggnad</b>												
Staven m.fl, smalhusupp	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04	96	30	61	69	63%	2009	97
Borrmjölet m.fl smalhus	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04	92	29	56	74	61%	2009	92
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	114	0	1	3	1%	2011	104
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	0	0	0%	2011	72
Klohammaren mfl smalh	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	0	0	1	0%	2012	152
Bärvågen mfl smalhus	Västeberga	2009	182	8 500	mar-04	160	3	4	5	3%	2011	116
Tjället , omb hotellhem	Stadshagen	2006	300	7 637	jan-07	92	48	65	96	68%	2008	96
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	9	21	54	8%	2010	250
<b>Micasa Fastigheter i Stockholm AB</b>												
Riddarsporren 21, ombyggnadseniorboen de	Vasastaden	2006			dec-06	75	21	12	14	45	dec-10	75
Perstorp 1, ombyggnad												
Farsta sjukhem	Farsta	2007				190	2	0	5	1	dec-10	238
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsomsorg	Skärholmen	2008			apr-08	62	0	3	21	5	dec-09	62

Svalrocken 17, ombyggnad hus A till gruppboende	Älvsjö	2008				80	0	1	5	1	dec-10	80
Väduren 16 Seniorboende och omsorgsboende	Normalm	2008				254	0	1	1	0	dec-11	254
Lådkameran 1 Ombyggnad Bandhagshemmet	Bandhagen	2008				50	0	0	2	0	dec-10	50
<b>SISAB</b>												
Bromma Gymnasium	Bromma		1	10 616	maj-05	125	121,8	22,8	24	116%	2008	170
Södra Ängby	Bromma		1	8 200	feb-05	115	54,9	26,3	43	71%	2009	133
Beckomberga/Söderberga	Bromma		1	7 000	sep-06	174	81,5	42,0	87	71%	2009	224
Zinkensdamm	Maria-Gamla stan		1	7 000	aug-06	89	109,8	7,1	17	131%	2008	131
Årstadal	Liljeholmen		1	2 742	jun-06	66	42,8	29,0	35	109%	2008	81
Skanskvarn	Enskede-Årsta-Vantör	aug-08	1	8 927	jun-06	64	4,3	1,8	8	10%	2010	64
<b>Stockholm Parkering</b>												
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	8	1	5	15	nov-10	80
Kungsbron	Norrmalm	2006	160	4 700	2006	83	49	16	18	75	mar-09	83
Vartofta	Södermalm	2006	285	2 100	2006	45	22	1	5	90	maj-08	47
Futharken	Åkeshov	2007	180	4 600	2006	12	0	0	12	95	jun-08	12
Norra Varvsporten	Djurgården	2010	250	5 200	2005	20	1	0	1	3	maj-11	20
Stigberget	Södermalm	2013	200	5 500	2004	75	2	0	0	7	dec-13	62
Blasieholmen	Norrmalm	2009	250	5 900	2004	95	1	0	2	7	nov-11	95
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	1	0	1	7	dec-11	72
Armémuseum	Östermalm	2011	400	11 000	2004	125	0	0	0	2	jun-13	125
Spikklubban	Älvsjö	2008	205	5 000	2007	4	0	0	0	10	aug-09	4
Konserthusgaraget	Norrmalm	2008	69	100	2008	2	0	1	1	95	jul-08	2
<b>Stockholm Globe Arena Fastigheter AB</b>												
Ny Arena	Johanneshov							2	275		dec-12	2 236
Sky view	Johanneshov							1	3		dec-09	70
Tv-studio	Johanneshov							8	20	30%	apr-09	26
<b>Stockholm Vatten</b>												
Ledningsnät Nynäshamn						175	132	41	70	90	2009	215
Ledningsnät Strängnäs						120	39	25	70	90	2009	120
Inlopp/grovrening Henriksdal						55	23	8	17	80	2009	50
Henriksdal 2010						250	1	29	65	10	2010	290
Värmesystem Henriksdal						30	9	3	11	100	2008	20
Rötkammare Bromma						80	61	6	8	100	2008	70

<b>Stokab</b>												
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder	2007	35709		dec-06	123	22,0	33,0	57	46%	dec-09	123	
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem	2007	31177		dec-06	111	18,0	30,0	52	47%	dec-09	111	
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder	2007	24756		dec-06	88	20,0	23,0	41	47%	dec-09	88	
<b>Stockholms Hamnar</b>												
Norviksudden				mar-07	1 700	26,0	12	23				
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015				feb-08	295	16,0	10	15			1 482	
Modernisering av Kapell- skärs hamn												
- ny pir							2,1	3,5		2012	260	
- ny lotshamn								0,0		2011	17	
- reservläge "Sally-läget"								0,0		2011	14	
- muddring i F4								0,0		2010	2	
- ombyggn för ny Ålandsfärja								0,0		2011	20	
- ny trafikstruktur							0,1	0,3		2011	2	
- Alkobommar								0,0		2011	2	
- utvidg av hamnplan								0,0		2011	10	
- automatförtöjning								0,0		2012	20	
- elförsörjning av hamn							5,4	7,8		aug- 08	8	
- elförsörjning av fartyg							0,0	0,1		2012	10	
- ombyggn trailerramp							0,1	0,1		2011	2	
- avloppsreningsverk						33,0	22,1	22,5		maj-08	54	
- färskvattenledning							0,0	0,0		2011	20	
- dagvattenledning								0,0		2012	5	
- gate-funktion								0,0		2010	8	
Stora Tullhuset						3,1	33,3	75,0			225	

## **Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"**

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Bolag:

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod:

belopp i mnkr

Rapportansvarig:

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år
		projekt- start	lgh/lok- aler		Tidpunkt	Belopp	
Sätra 1, hus B ombygg gruppbestäder äldre	Ysätra	2006	102	9 686	06-02-15	80	55

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

od: -----

varig: -----

Belopp innevarande år		Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Anm
Ack utfall 08-04-30	Prognos 2008		Tidpunkt	Belopp	
12	25	100	08-08-31	80	