

Uppföljning av stora investeringar och stora projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-04-30	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder												
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	73	1	2	97%	jun-09	75
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	127	21	97	51%	jun-10	249
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	4	1	34	4%	nov-11	96
Mattisborg	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	7	4	39	2%	jul-11	320
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	124	14	25	84%	okt-09	149
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	313	34	51	86%	okt-09	364
Ministrarna	Kärntorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	109	26	94	54%	feb-10	203
Gåshällan	Kärntorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	58	14	28	65%	maj-10	89
Agö, fd Falsterbo	Kärntorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	81	14	16	84%	sep-09	96
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	288	28	94	75%	apr-10	381
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	mar-08	128	6	1	50	4%	jun-10	137
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	25	36	137	11%	apr-11	220
Skohornet/Syklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	168	0	15	92%	okt-09	182
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	265	34	122	68%	mar-10	388
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	99	1	8	93%	jun-09	107
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	73	10	31	71%	okt-09	103
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	5	1	16	4%	jun-11	138
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	4	1	27	8%	dec-10	49
Vattenborg	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	0	4	43	0%	maj-10	52
Låsfjäders 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	5	1	42	7%	sep-10	70
Vällingby Centrum	Vällingby	Pågår		87 966	aug-05	2 894	2 876	7	47	99	dec-09	2 923

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-04-30	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
AB Familjebostäder												
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 897	jun-06	68	68	10	-1	100%	dec-08	67
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	241	42	79	75%	dec-09	332
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	108	11	13	100%	mar-09	121
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 618	jun-07	128	102	14	33	80%	jun-09	135
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	114	48	18	60	45%	jan-10	115
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	7	19	50	15%	apr-10	71
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	94	36	85	50%	jan-10	187
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	84 / 5	7 076	nov-07	198	84	53	110	45%	jun-10	211
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	51	16	20	80%	jun-09	71
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	2	38	120	10%	maj-10	139
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	170	11 420	sep-08	304	3	12	100	4%	jun-11	304
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholme	aug-09	330/10	25 693	nov-08	840	15	13	147	2%	sep-12	840
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	2	0	40	1%	jul-11	239
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	1 998	apr-09	53	1	2	30	1%	aug-10	53
Stockholmshem												
Nybyggnad												
Arbetsledaren 1(f.d Årsta)	Liljeholmen	2007	122	9 970	jan-06	287	212	46	100	100%	jun-09	312
Högsätra+Bysätra	Sätra	2006	60	4 930	apr-06	103	105	16	15	100%	apr-09	120
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	jun-06	70	64	15	28	100%	jul-09	92
Albatrossen	Aspudden	2008	49	4 310	apr-06	93	20	25	62	72%	mar-09	114
Annedal	Mariehäll	2011?	133	11 017	mar-07	275	5	2	2	3%	2013	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	89	3	40	38%	2011	338
Kv. Vikten 1	Åkeslund/Olovslund	2009	30	2 240	jan-06	54	6	0	4	19%	apr-11	54
Tebrödet	Sköndal	2009	43	4 515	dec-08	103	1	0	6	7%	dec-10	103
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6 615	dec-08	208	0	35	105	50%	jun-10	208
Räknestickan 1	Råcksta	2009	83	6 210	dec-08	147	0	14	64	44%	jun-10	147
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	70	4 660	dec-08	119	0	0	40	34%	jun-11	119
Plomben 6	Örnsberg	2009	140	9 550	dec-08	289	0	0	56	19%	nov-11	289
Ombyggnad												
Staven m.fl, smalhusupp	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04	96	72	8	24	100%	feb-09	96
Borrmjölet m.fl smalhusup	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04	92	71	11	21	100%	sep-09	92
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	104	2	2	5	7%	2011	107
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	1	1	1%	2011	72
Klohammaren mfl smalhu	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	3	1	3	4%	2012	152
Bärvågen mfl smalhus	Västberga	2009	182	8 500	mar-04	116	5	0	3	7%	2011	116

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-04-30	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
Micasa Fastigheter i Stockholm AB												
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem, hus A	Farsta	07-jun			jun-07	190	4	1	13	3	dec-10	135
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsoms	Sätra	apr-08			apr-08	62	9	19	50	45	dec-09	50
Svalrocken 17, ombyggnad hus A till gruppboende	Långbro	dec-08			dec-08	88	4	4	35	5	dec-10	68
Väduren 16 Seniorboende och omsor	Vasastan	sep-09			sep-08	254	1	2	16	1	dec-11	278
Lådkamaran 1 Ombyggnad Bandhagshe	Bandhagen	mar-09			mar-09	64	1	3	16	5	dec-10	80
Dalen 20, ombyggnad Gruppboende	Enskede	okt-08			okt-08	50	0	0	5	0	dec-10	50
Perstorp 1, ombyggnad Hus B	Farsta						0	0	5	0	dec-12	106
SISAB												
Södra Ängby	Bromma		1	8 200	feb-05	115	96	16	40	97%	2009	133
Beckomberga/Söderberg	Bromma		1	7 000	sep-06	115	157	12	51	147%	2009	224
Skanskvarn	Enskede-Årsta -Var	aug-08	1	7 000	jun-06	64	14	12	43	41%	2010	64
Smedshagsskolan/sporth	Hässelby/Vällingby	jan-09	1	1 200	sep-07	68	4	1	40	7%	2010	70
S:t Erik	Norrmalm	jun-08	1	4 000	nov-08	68	13	19	58	47%	2009	74
Stockholm Parkering												
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	14	5	50	20	jun-11	85
Norra Varvsporten	Djurgården	2010	250	5 200	2005	20	1	0	0	3	maj-11	20
Blasieholmen	Norrmalm	2011	250	5 900	2004	95	2	0	2	10	nov-13	95
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	1	0	1	10	dec-12	72
Armémuseum	Östermalm	2012	400	11 000	2004	125	0	0	1	2	dec-13	125
Kungsbron	Norrmalm	2006	160	4 700	2006	83	67	18	19	98	nov-09	85
Vartofta	Södermalm	2006	285	2 100	2006	45	28	2	21	98	aug-09	50
Futharken	Åkeshov	2007	180	4 600	2006	12	0	13	13	100	feb-09	13

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år		Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-04-30	Prognos 2009		Tidpunkt	Belopp	
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB													
Sky View	Johanneshov	2008				feb-08	70	8	25	70	25	dec-09	70
Stockholmsarenan	Johanneshov	2008				sep-08	62	9	33	68	0	dec-12	2 200
Stockholms Hamnar													
Norvikudden						mar- 07	1 700	49,1	4,9	32,3			2 400
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015						feb-08	295	27,0	5,8	30,3			2 200
Modernisering av Kapell- skärs hamn								8,6	0,6	3,0		2012	260
- ny pir										0,0		2011	17
- ny lotshamn										0,0		2011	14
- reservläge "Sally-läget"										0,0		2010	2
- muddring i F4										0,0			
- ombyggn för ny Ålandsfärja										20,0		2011	20
- ny trafikstruktur								0,4		0,1		2011	2
- Alkobommar										0,0		2011	2
- utvidg av hamnplan										0,5		2011	10
- automatförtöjning										0,0		2012	20
- elförsörjning av hamn								11,0		0,0		dec-08	11
- elförsörjning av fartyg									0,1	0,5		2012	10
- ombyggn trailerramp										0,5		2011	2
- avloppsreningsverk								54,8		0,0		maj-08	54
- färskvattenledning										1,0		2011	20
- dagvattenledning										0,0		2012	5
- gate-funktion										0,0		2010	8
- tiilbyggn tullvisitations- brygga										0,0			
-Övr Kapellskär										0,5			
Stora Tullhuset								73,4	14,9	91,2		2009/10	234
Strömkajen									2,1	35,0			199
Stockholm Vatten													
Ledningsnät Nynäshamn							175	204	9	26	100	2009	230
Ledningsnät Strängnäs							120	97	6	15	100	2009	112
Inlopp/grovrening Henriksdal							55	41	3	10	100	2009	51
Henriksdal 2010							250	32	31	37	60	2010	290
Styrssystem Bromma Henriksdal							146	12	20	38	25	2012	183
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsfördubbling							51	0	0	1	10	2011	51