

Sammanställning projekt > 50 mnkr

T1/P1 2011, bilaga 7

STOCKHOLMS STADSHUS AB

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering		Belopp	Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t o m 2010	Belopp innevarande år			Färdigställande-grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
					Tidpunkt	Typ av beslut Utrednings Inriktnings Genomförande				Budget helår 2011	Ack utfall 11-04-30	Prognos 2011		Tidpunkt	Belopp	
Svenska Bostäder																
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	Genomförande	192	22	259		256	2	100%	dec-11	262	25
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	Genomförande	94	10	61	32	67	31	100%	aug-11	92	15
Kulla Gulla	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	Genomförande	320	3	272	54	287	53	100%	dec-11	325	5
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	Genomförande	205	10	224	1	222	0	100%	jun-11	224	13
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	Genomförande	154	12	183		0	1	100%	maj-11	184	14
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	Genomförande	125	57	107		106	0	100%	dec-11	107	65
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	Genomförande	138	4	42	69	12	73	95%	apr-12	121	8
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	Genomförande	49	2	52		51	1	100%	dec-11	53	5
Dalbon	Blackeberg	mar-10	70	5 150	jun-09	Genomförande	153	7	16	72	31	84	67%	dec-12	150	9
Vämlinge	Tensta	dec-09	54	2 932	okt-09	Genomförande	73	3	6	45	7	48	57%	jan-13	96	4
Kusin Vitamin (fd Knyttet)	Annedal	nov-10	114	8 050	nov-09	Genomförande	252	5	10	161	35	144	63%	aug-12	247	7
Lövsta Allé	Hässelby	okt-10	146	11 126	mar-10	Genomförande	295	7	32	94	52	150	62%	okt-13	294	6
Kolbottnen	Hagsätra	okt-10	177	13 858	apr-10	Genomförande	178	4	8	52	23	47	29%	nov-13	194	4
Idun	Bromsten	feb-11	36	2 717	jun-10	Genomförande	90	3	7	50	7	1	8%	mar-13	90	3
Molde 5	Husby	dec-10	128	9 374	sep-10	Genomförande	141	2	10	106	29	91	70%	apr-12	145	3
Nystad 7	Akalla	apr-11	103	5 991	sep-10	Genomförande	109	3	7	73	8	56	59%	jun-12	106	4
Kvarnseglet 2, del av	Rinkeby	feb-11	76	5 296	sep-10	Genomförande	99	2	9	77	10	92	95%	maj-12	106	3
Trondheim 4, del av	Husby	jan-11	98	7 395	sep-10	Genomförande	123	4	9	90	21	57	54%	jun-12	123	4
Randers 2	Kista	sep-11	71	7 543	nov-10	Genomförande	135	3	5	25	7	20	19%	okt-13	135	3
Kämpinge 1	Tensta	nov-11	60	5 235	feb-11	Genomförande	82	4	1	8	3	10	14%	apr-13	82	4
Stockholmshem																
Annedal (Skalman o Sparveln)	Mariehäll	2010	145	12 650	mar-07	Genomförande	275	0	18	120	20	120	11%	dec-12	340	0
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	Genomförande	338	1	259	41	28	61	90%	apr-11	320	35
Vikten 1	Åkeslund/Olovslund	2009	30	2 240	jan-06	Genomförande	54	0	55	4	2	4	97%	apr-11	59	0
Kafferepet (fd Tebrödet)	Sköndal	2009	43	4 515	dec-08	Genomförande	103	0	4	40	4	40	8%	sep-12	106	0
Årstadalskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6 615	dec-08	Genomförande	208	-1	197	15	14	15	100%	jun-10	212	0
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	78	5 400	dec-08	Genomförande	119	-2	116	13	15	21	96%	jun-11	137	0
Plomben 6	Örnsberg	2009	144	10 200	dec-08	Genomförande	289	7	157	116	56	125	69%	dec-11	308	0
Årstadalskolan 4	Liljeholmen	2009	153	12 300	okt-09	Genomförande	362	3	87	148	14	120	28%	apr-13	362	0
Triangeln 17	Mariehäll	2010	46	2 900	okt-09	Genomförande	90	0	61	40	4	31	71%	nov-11	92	0
Välmågan 5(Lustgården)	Kungsholmen	2010	106	6 450	dec-09	Genomförande	226	3	42	99	11	90	22%	dec-12	236	0
Staven	Aspudden	2010	44	3 100	okt-09	Genomförande	81	0	1	35	0	35	1%	jun-12	81	0
Björketorpsvägen	Råcksta	2010	115	5 870	dec-09	Genomförande	139	0	15	27	2	5	11%	jun-13	152	0
Främlingsvägen	Midsommarkransen	2011	89	6 340	jun-10	Genomförande	179	0	3	5	0	5	2%	sep-13	179	0
Grimman 6	Södermalm	2011	207	16 900		Inriktning			97	40	4	30	15%	dec-14	690	0
Linaberg	Mariehäll	2011	325	26 600		Inriktning			141	30	4	30	18%	dec-15	820	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200		Inriktning			2	30	1	15	1%	jul-13	336	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2012	170	12 500		Inriktning			32	10	1	10	8%	okt-14	390	0
Rubinvägen	Solberga	2012	120	8 400		Inriktning			1	5	0	5	0%		210	0
Folkparksvägen	Solberga	2012	40	2 800		Inriktning			0	2	0	2	0%		70	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300		Inriktning			5	5	0	5	1%	jul-15	350	0
Norra 2	Norra Djurgårdsstaden	2015	160	13 000		Inriktning			2	2	1	2	1%	okt-16	420	0
Ombyggnad																
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	Genomförande	104	0	47	48	1	29	63%	jun-13	76	0
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	Genomförande	72	0	7	7	1	7	11%	jun-13	72	0
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	Genomförande	152	0	34	45	9	45	28%	nov-13	152	0
Teleprintern mfl smalhus	Västberga	2009	107	8 500	mar-04	Genomförande	116	0	12	40	18	40	32%	dec-12	94	0
Bredband hela STH		2007			aug-06	Genomförande	250	-	230	30	3	20	93%	nov-11	250	-

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering	Typ av beslut	Belopp	Netto- nuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t o m 2010	Belopp innevarande år			Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonu värde Inv.resu ltat prognos
					Tidpunkt	Utrednings Inriktnings Genomförande				Budget helår 2011	Ack utfall 11-04-30	Prognos 2011		Tidpunkt	Belopp	
AB Familjebostäder																
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	171	11 423	sep-08	Genomförande	304	0	297	29	314	18	99%	mar-11	315	0
Lusten 1 + Välgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	326	25 693	nov-08	Genomförande	840	52	537	362	650	335	75%	jan-12	844	48
Surtsö 1	Kista	sep-09	127	10 045	apr-09	Genomförande	239	0	203	49	226	40	90%	aug-11	243	0
Sällheten 1	Västra Kungsholmen	nov-09	76	5 638	okt-09	Genomförande	212	9	176	42	195	36	90%	jun-11	213	8
Båtklubben 8	Henriksdalshamnen	jun-10	52	4 776	feb-10	Genomförande	113	5	58	45	71	59	60%	jan-12	117	2
Perrongen 1	Älvsjö	dec-10	99	7 865	dec-09	Genomförande	221	0	36	150	76	135	30%	aug-12	240	0
Källandsö 3	Farsta	aug-11	87	6 049	feb-11	Genomförande	166	1	3	50	3	50	2%	okt-12	171	1
Gotska Sandön 2	Hjorthagen	maj-11	109	9 427	feb-11	Genomförande	275	8	15	100	15	80	5%	maj-13	280	8
Limkakan 4 (omb)	Gubbängen	okt-11	102	8 960		Inriktning	106		3	50	4	35	0%	dec-12	106	
Björken 18 (omb)	Östermalm	apr-12	30	3 950		Inriktning	84		7	40	7	5	0%	feb-14	87	
Oxnö 1 (omb)	Farsta	okt-11	60	5 654	apr-11	Genomförande	75	0	2	70	2	35	0%	sep-12	75	0
Micasa Fastigheter																
M 1073, Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	jan-09	79	5 746	okt-08	Inriktning	0	-	6	70	2	3	7%	dec-12	134	-
M 9180, Väduren 16, senior- och o	Norrholm SDN	apr-10	116	10 980	apr-10	Genomförande	272	12	61	152	45	195	40%	mar-12	272	12
M 1070, Ceremonien 5, senior- och	Bromma SDN	okt-11	141	10 423	okt-08	Inriktning	0	-	2	0	0	0	0%	dec-14	300	-
9225 Lådkameran 1, ombyggnad B	Enskede Årsta Vantör	jun-09	0	3 237	mar-09	Genomförande	64	-6	52	6	10	12	95%	jun-11	64	-5
1010 Jungfru Lona 2, omsorgsboer	Hägersten SDN	jan-10	54	4 133	dec-09	Genomförande	74	7	57	7	6	10	85%	aug-11	67	16
1131, Överstycket 1, omsorgsboen	Hässelby Vällingby SD	sep-10	45	3 110	jun-10	Genomförande	73	9	13	57	21	54	40%	feb-12	80	-1
1133, Fästmannssoffan 1, trygghet	Spånga Tensta SDN	sep-10	34	2 264	jun-10	Genomförande	78	2	13	60	18	66	40%	apr-12	78	8
OMB14414, Svalrocken 17, ombyg	Älvsjö SDN	apr-11	31	1 947	feb-11	Genomförande	50	-6	3	0	2	20	10%	apr-12	50	-6
E4016 Måsholmen 15, ombyggnad	Skärholmens SDN	sep-09			jun-09	Genomförande	50	-	17	66	15	66	30%	okt-11	111	-

