

Uppföljning av stora investeringar och projekt >50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2013	Prognos 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Färdigställande-grad % t.o.m. 2013	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Tidpunkt	Belopp	
Svenska Bostäder																				
Duggregnet	Kärrtorp	dec-12	74/5	7 011	feb-12	S	G	236	8	77	130	53					30%	okt-15	260	8
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	E	G	400	17	13	15	100	120	90	59		3%	dec-18	397	18
Sättra Stall	Skärholmen	okt-14	61	4 379	jun-12	S	G	125	16	3	15	75	32				2%	okt-16	125	16
Tant Grön	Annedal	nov-12	82/2	6 312	sep-12	S	G	213	15	108	87	7					53%	apr-15	202	15
Korthällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4 274	dec-13	S	G	131	7	14	59	50	5				11%	apr-16	128	7
Korthällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3 181	dec-13	S	G	132	5	13	60	58					10%	dec-15	132	5
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 337	sep-13	S	G	165	3	11	66	81	7				7%	jun-16	165	9
Hedvig	Vällingby	okt-13	19	1 122	apr-13	S	G	38	2	6	26	9					16%	aug-15	42	2
Hedvig påbyggnad	Vällingby	nov-14	44	3 620		S	G	119	3	2	3	30	30	23			2%	dec-18	119	3
Silvret	Vällingby	maj-15	95	6 117		S	P	201	4	2	5	65	80	54			1%	dec-17	206	4
Triglyfen	Vällingby	maj-15	58	4 646		S	P	153	6	2	5	70	42	35			1%	aug-17	154	6
Sömmen	Vällingby	jun-18	30	2 250		S	P	74		0	1	1	2	3	35	45	0%	dec-19	85	
Skogsstjärnan	Hässelby	dec-14	90	6 750		S	P	223	5		5	85	130	15			0%	maj-17	235	5
Islandstorget	Blackeberg	sep-16	70	5 250		S	P	173		0	1	2	20	120	43		0%	dec-18	185	
Björketorpsvägen	Råcksta	okt-18	113	5 800		S	P	191						2	10	140	0%	maj-20	187	
Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	apr-16	95	7 000		S	P	231		2	2	3	40	81	81	30	1%	dec-19	240	
Dalen 21	Dalen	nov-15	100	7 500		S	P	247		1	2	7	40	150	41		0%	maj-18	240	
Dalen 6	Dalen	dec-15	50	1 500		S	P	49		0	1	2	30	12			0%	okt-17	45	
Ståthällaren	Bagarmossen	maj-15	66	4 980		S	P	164		2	5	65	75	8			1%	okt-15	155	
Skeppsmälaren	Bagarmossen	aug-17	100	8 600		S	P	284		2	3	3	3	50	115	115	1%	mar-20	295	
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6 376	feb-14	S	P	265	6	6	40	85	85	49			2%	aug-17	265	6
Valla Södra	Årsta	jun-17	169	6 558		S	P	216		6	2	5	5	60	110	101	2%	dec-19	289	
Valla Norra	Årsta	okt-16	43	3 144		S	P	104		1	2	5	20	50	33		1%	aug-18	111	
Åtten 5, Slakten 1	Östberga	dec-17	100	6 500		S	P	214		0	2	3	5	15	115	95	0%	okt-19	235	
Primus	Lilla Essingen	jun-15	120	6 841		S	P	225		4	5	60	120	106	5		1%	mar-18	300	
Vallgossen	Innerstan	dec-13	243/6	9 246	dec-12	S	G	435		54	60	150	150	20			12%	maj-17	434	
Björnlandet	Norra Djurgården	aug-14	157	11 909	okt-13	S	G	505	18	8	60	160	160	117			2%	dec-17	505	18
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov-16	43	2 363		S	P	82		1	2	5	30	55	30		1%	aug-18	123	
Albano I	Innerstan	maj-17	600	21 600		S	P	756		26	17	25	80	240	330	202	3%	maj-20	930	
Albano II	Innerstan	dec-18	400	15 000		S	P	525			1	5	15	20	30	125	0%	dec-21	645	
Persikan	Innerstan	nov-18	150	10 435		S	P	365		1	2	2	3	5	30	120	0%	okt-21	424	
Lissabon	Gärdet	jun-18	60	4 200		S	P	147			0	2	2	2	50	80	0%	aug-20	175	
Molde 1,2	Husby	okt-13	185/23	15 016	maj-12	E	G	238	2	89	98	51					37%	dec-15	238	5
Låghus Västberga	Västberga	aug-18	195	10 315	sep-11	E	G	223	5	122	58	56	30				46%	jun-16	266	5
Trondheim 7	Husby	jun-13	82	6 169	feb-13	E	G	115	4	8	96	19					6%	aug-15	123	4
Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	aug-13	135	15 225	feb-13	E	G	225	8	24	64	60	77				6%	dec-17	225	8

Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	feb-15	103	12 713		E	I	200	8			50	55	60	35		0%	dec-18	200	8	
Harpan 25	Innerstan	2014	11/5	2 667		E	G	50			1	15	34				0%	dec-16	50		
Jungfrun 4	Innerstan	2015	9/9	2 186		E	P	55			2	30	23				0%	dec-16	55		
Kasern 1	Innerstan	2014	17/11	3 239		E	G	50			20	40					0%	dec-15	60		
Pyramiden 12	Innerstan	2014	18/4	1 541	feb-14	E	G	55		1	4	50					2%	dec-15	55		
Pyramiden 8	Innerstan	2014	43/16	5 996	jun-12	E	G	149		10	71	64	4				7%	feb-15	149		
Arkivarien 1	Söderort	2014	48/3	3 480		E	G	75				5	20	10	5		0%	2018	40		
Storholmen 3, 5	Söderort	2014	153/9	15 941		E	G	160				135	135				0%	2018	540		
Gröna stugan 1-2	Söderort	2014	283/34	25 740		E	G	60									0%				
Daedalus 5	Stadsholmen	2015	37/14	3 660		E	P	120					20	50	50		0%	2018	120		
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8 668	okt-13	E	G	141		6	60	75					4%	dec-15	141		
Storkvarnen 5	Rinkeby	jan-14	80/12	7 374	okt-13	E	G	115		4	35	76					3%	dec-15	115		
Nystad 9	Järva	jan-14	99/5	5 687	okt-13	E	G	114		3	55	56					3%	dec-15	114		
Trondheim 1	Husby	apr-14	115/24	9 518		E	G	129					49				0%	jul-05	129		
Oslo 3	Husby	okt-14	93/3	6 794		E	G	95	3		7	88					0%	dec-15	95	3	
Hjälminge 1	Tensta	okt-14	50/4	4 472		E	G	58	2			40	18				0%	2016	58	2	
Kvarndammen 2 (del av)	Rinkeby	okt-14	90/12	6 784		E	G	113	2			8	50	55			0%	2017	113	2	
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191		E	P	107				7	60	40			0%	2017	107		
Nystad 11	Akalla	jan-17	99/6	6 109		E	P	89				1	8				0%	2018	89		
Trondheim 2	Husby	maj-15	84/5	6 506		E	P	94				4	32	58			0%	2018	94		
Trondheim 5	Husby	apr-16	96/9	6 986		E	P	106				40	40	26			0%	2017	106		
Molde 4	Husby	maj-15	116	8 722		E	P	136				30	8				0%	2017	136		
Oslo 7	Husby	okt-15	130/3	9 793		E	P	145				9	91	45			0%	2017	145		
Oslo 6	Husby	feb-17	120	8 665		E	P	88					4	40	40		0%	2018	88		
Oslo 5	Husby	okt-18	93	6 477		E	P	123					1	8			0%				
Molde 3	Husby	okt-15	119/2	8 694		E	P	143				10	52	60	21		0%	2018	143		
Kvarndammen 4 (del av)	Rinkeby	nov-15	121/24	10 000		E	P	190					1	9			0%				
Kvarndammen 1 (etapp 1)	Rinkeby	nov-16	63/12	5 230		E	P	49					1	8	40		0%	2018	49		
Kvarndammen 1 (etapp 2)	Rinkeby	nov-17	63/12	5 230		E	P	77			1	6	20	50			0%	2018	77		
Kvarnseglet 5 (etapp 2)	Rinkeby	nov-18	112/9	8 546		E	P	114				1	114	8			0%	2018	114		
Kvarnseglet 2 (etapp 2)	Rinkeby	nov-18	147/19	10 326		E	P	196					1	8			0%				
Skåringe 1	Tensta	nov-15	82/6	7 447		E	P	101				9	30	62			0%	2017	101		
Toftinge 2	Tensta	nov-17	94/6	7 484		E	P	75				1	8	10	56		0%	2018	75		
Vämlinge 1	Tensta	aug-18	140/7	11 615		E	P	220					1	7	20		0%				
Tisslinge 1	Tensta	nov-16	74/1	5 934		E	P	112									0%				
Gullinge 1	Tensta	nov-17	52/11	5 205		E	P	59				1	8	50			0%	2017	59		
Skänninge 2	Tensta	nov-16	80/16	7 758		E	P	109				1	8	30	70		0%	2018	109		
Skänninge 5	Tensta	nov-17	53/3	5 305		E	P	89					1	8	80		0%	2018	89		
Skänninge 4	Tensta	nov-18	83/10	8 202		E	P	155						1	8		0%				
Sandhammaren	Söderort	okt-14	40/5	3 124		E	P	57	5	2	5	20	25	5			4%	2017	57	5	
Ålesund	Husby	apr-15	404/25	21 656		E	P	200					50	50	50	50		0%	2018	200	

Familjebostäder																					
Nybyggnad																					
Gyllene Ratten 1	Fruängen	jan-13	166	12 161	maj-12	SI	G	384	7	214	100						54%	maj-15	395	2	
Rinkebystråket	Rinkeby	sep-13	20	3 700	aug-13	SI	G	173	0	21	115	54					11%	jul-15	190	0	
Hassel-/Hallonbusken	Midssommar-kransen	dec-12	20	2 341	sep-12	SI	G	72	8	45	27						63%	jul-14	72	8	
Sandhamn	Fårsta	dec-11	70	5 468	nov-11	SI	G	142	0	143	5						97%	feb-14	148	5	
Perstorp	Perstorp	Markanvisad, Jun-16	328	23 000	apr-13	SI	I	862	0	1	5	5	195	230	226	200		0%	okt-19	862	0
Perstorp (Studentbostäder)	Perstorp	Markanvisad, Jun-15	210	4 800	apr-13	SI	I	228	0	0	5	50	90	83			0%	okt-17	228	0	
Årstastråket, Etapp 1	Årsta	dec-14	188	22 526	apr-13	SI	I	475	0	3	42	165	200	65			1%	mar-17	475	0	
Kabelverket Förvärvskostnad	Älvsjö	Förvärv			mar-14	SI	I	134	0	0	4	130					0%	apr-15	134	0	
Kabelverket 2 exploateringskostnader	Älvsjö	Förvärv			mar-14	SI	I	132	0			30			50	52		0%	jul-19	132	0

Kabelverket 2 (Etapp 1 exkl förvärv)	Älvsjö	Förvärv, nov-15	133	9 578	mar-14	SI	I	311	0	0		51	135	125			0%	nov-17	311	0
Kabelverket 2 (Etapp 3 exkl förvärv)	Älvsjö	Förvärv, jun-18	300	21 600	mar-14	SI	I	700	0				2	3	150	150	0%	jun-21	300	0
Sandaletten 1 (Etapp 2)	Älvsjö	apr-16	140	10 500	sep-12	SI	I	349	0	58	2	3	96	143	47		17%	apr-18	349	0
Brevlådan	Svedmyra	jan-15	125	8 600	apr-13	SI	I	260	0	4	5	80	100	71			1%	jun-17	260	0
Giggen	Tallkrogen	mar-15	70	5 287	okt-12	SI	I	189	0	3	12	87	87				2%	nov-16	189	0
Färgfilmen	Bandhagen	Markanvisad, planstartad, sep-15	60	3 700		SI	I	125	0	1	0	32	65	28			0%	feb-17	125	0
Årstastråket, Etapp 2	Årsta	Markanvisad, April-16	97	2 597		SI	I	150	0	2	2	7	60	79			1%	dec-17	150	0
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	Markanvisad, april-17	115	8 625		SI	I	276	0		1	3	7	65	130	70	0%	jun-19	276	0
Kv Banken	Hägersten	Markanvisad, detaljplan pågår, mar-15	100	7 220		SI	I	210	0	2	1	80	80	47			1%	jul-17	210	0
Väktaren 37 (Nybyggnad)	Kungsholmen	Detaljplan pågår, Apr-16	37	2 908	apr-13	SI	I	130	0	3	2	2	60	63			3%	dec-17	130	0
Lantarbetaren (Studentbostäder)	Enskede	Detaljplan pågår, jan-15	47	1 653		SI	I	44	0	1	2	40	1				2%	jan-16	44	0
Årstafältet	Årsta	Detaljplan pågår, jan-16	77	6 500		SI	I	240	0	1	1	2	120	116			0%	dec-17	240	0
Reflexen	Bandhagen	Detaljplan pågår, Jun-15	35	1 800	maj-13	SI	I	59	0	0	1	30	28				0%	aug-16	59	0
Nykroppagatan	Farsta	Markanvisad, Jan-18	170	12 000	jun-13	SI	I	369	0	0	0	2	2	10	150	150	0%	mar-20	369	0
Säterhöjden	Rågsved	Markanvisad, Jun-15	66	5 137	mar-13	SI	I	115	0	0	3	46	50	16			0%	jun-17	115	0
Säterhöjden (Studentbostäder)	Rågsved	Markanvisad, Jun-15	120	2 816	mar-13	SI	I	85	0	0	3	34	40	8			0%	jun-17	85	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	Markanvisad, Nov-15	35	2 590	mar-13	SI	I	76	0	0	0	6	70				0%	dec-16	76	0
Magelungen strand	Farsta	Planerad Markanvis. Sep 17	200	15 000	apr-14	SI	I	443	0	0	3	3	9	48	160	160	0%	apr-20	443	0
Brevbäraren	Svedmyra	Planerad Markanvis. Sep 17	230	5 060	apr-14	SI	I	182	0	0	2	2	8	42	85	43	0%	sep-19	182	0
Oldmästaren	Nockebyhov	Planerad Markanvis. Sep 17	60	4 500	apr-14	SI	I	151	0	0	2	2	2	45	70	30	0%	mar-19	151	0
Sunneplan	Farsta	Planerad Markanvis. Sep 17	140	9 800	apr-14	SI	I	302	0	0	2	2	2	56	140	100	0%	sep-19	302	0
Årstafältet, Södra del	Årsta	Planerad Markanvis. Sep 18	180	12 600	apr-14	SI	I	410	0	0	1	2	2	2	180	180	0%	jul-20	302	0
Hornsberg	Kungsholmen	Planerad Markanvis. Apr 19	85	5 950	apr-14	SI	I	200	0	0	1	1	1	2	2	60	0%	jul-20	302	0
Förväntade mark-anvisningar alt förvärv.												50	65	330	300	480				
Ombyggnad																				
Limkakan 4 (omb)	Gubbängen	jul-12	104	8 960	maj-12	EI	G	110	0	45	30	70					31%	okt-15	145	0
Björken 18 (omb)	Östermalm	jan-15	30	3 950		EI	I	84	0	10	3		13	40	18		11%	okt-17	87	0

Ormen Större 1 (omb)	Södermalm	okt-13	23	2 493	aug-13	EI	G	68	0	12	56					17%	dec-14	68	0	
Väktaren 37(Ombyggnad)	Kungsholmen	jan-15	62	4 914	Ej beslut	EI	I	125	0	0	7			25	50	43	0%	dec-17	125	0
Torkan 17 (omb)	Norrmalm	nov-13	22	2 402	okt-13	EI	G	63	0	15	48						24%	dec-14	63	0
Oxögat 3 (omb)	Norrmalm	jan-15	17	978	Ej beslut	EI	I	55	0	2	3	29					4%	jun-16	55	0
Ripan 5 (omb)	Östermalm	jan-15	20	1 169	dec-13	EI	I	35	0	4	2		25	4			10%	mar-16	35	0
Draget 1 (omb)	Södermalm	jul-15	188	9 423	Ej beslut	EI	I	180	0	0	2			22	45	90	0%	dec-17	180	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	Befintlig fastighet rivs, Apr-17	98	11 000	Ej beslut	SI	I	200									0%	jul-17	175	0
Kvarnspelet 4	Rinkeby	mar-14	3	3 500	nov-13	EI	G	70		5	49	16					7%	mar-15	70	0
Holkvarnen 1	Rinkeby	sep-14	1	780	Ej beslut	EI	I	40	0	0	19	21					0%	jun-15	40	0

Micasa																				
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	93	26	0	0	0	0	0	78%	2014-04-01	119	36
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	68	3	43	0	0	0	0	60%	2015-03-01	114	-15
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	94	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-32	62	23	19	0	0	0	0	59%	2015-05-31	104	-42
Sörklippan, VoO	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	22	45	0	0	0	0	0	32%	2014-09-01	67	35
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2013-07-01	62		2011-06-14	SI	I	0	-	6	49	43	0	0	0	0	6%	2015-06-30	98	-
Flen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01			2012-12-04	SI	I	0	-	6	15	100	89	0	0	0	3%	2016-06-30	210	-
Kastanjen ombyggnad Vårdboende	Hägersten SDN	2010-09-30	33	2 772	2011-10-31	SI	G	55	11	37	1	0	0	0	0	0	97%	2014-02-28	38	28
Rio 9, seniorbostäder	Östermalms SDN	2012-08-01	35	10 031	2012-02-23	SI	G	102	-4	83	1	0	0	0	0	0	99%	2014-02-28	84	14
Riddarsporren 21, VoO	Norrmalm SDN	2012-04-01				SI	I	0	-	11	0	0	0	0	0	0	100%	2013-12-31	11	-
Svalrocken 17, ombyggnad hus B, trygghetsboende	Älvsjö SDN	2011-04-30	31	1 947	2011-02-22	SI	G	50	-3	50	0	0	0	0	0	0	100%	2013-11-30	50	-3
Väduren 16, senior- och omsorgsboende	Norrmalm SDN	2010-04-30	116	10 980	2010-04-13	SI	G	272	12	290	0	0	0	0	0	0	100%	2012-12-31	290	-6
Ceremonien 5, senior- och omsorgsboende inkl nybyggnad	Bromma SDN	2011-10-31	141	10 423	2008-10-21	SI	I	0	-	3	0	0	0	0	0	0	100%	2012-10-31	3	-
Hjorthagen 1:3	Östermalms SDN	2012-10-01	130-150		2013-10-24	SI	U	400	-	7	2	-	-	-	-	-	78%	2014-03-31	9	-

Stockholmshem																				
Främlingsvägen	Midssommar-kransen	2011	86	6 000	jun-10	S	G	179	0	202	23						90%	mar-14	225	0
Tygeln 1 (fd Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	411	180	156	20				53%	apr-16	769	0
Linaberg	Mariehäll	2014	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	214	40	130	150	150	30		24%	2018	903	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	89	95	95	122	10			22%	dec-16	411	0
Gölväggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	71	150	179	80				15%	jun-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	37	100	89					16%	jun-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	72	4 800		S	P			1	1	50	82	20			1%	2017	159	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	88	120	132	80				21%	jul-16	420	0
Hornslandet (fd Norra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	feb-13	S	I	517	0	19	30	108	180	180			4%	2018	540	0
Renseriet	Johanneshov	2016	100	7 200		S	P			1	0	2	5	30			0%	2018		
Betongblandaren	Mariehäll	2016	100	7 700		S	P			1	1	2	10	70			0%	2018		
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	88	10	100	200	230			12%	2018	723	0
Sävlången, ldlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			6	3	20	40	150	170	61	1%	2018	450	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			0	1	2	5	70	180	172	0%	2019	430	0
Lugnet 3	Hammarby Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			5	10	20	90	90	55		2%	2018	270	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-13	S	I	422	0	11	10	20	50	100	180	51	3%	2018	422	0
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	200	16 000		S	P							5	50	160	0%	2020	689	0
Persikan	Södermalm	2018	150	12 000		S	P							5	50	150	0%	2020		
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P				2	20	50				0%	2017	72	0
Ombyggnad																				

Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6 200	mar-04	Ei	G	120	0	18	60	87					11%	dec-15	165	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3 300	mar-04	Ei	G	70	0	5	18	44	34				5%	2017	101	0
Kalvholmen	Skärholmen	2015	98,0	3 600	okt-12	S	I	114,0	0,0	35	7	52	20				31%	2015	114,0	0

SISAB																				
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014-01-01	1	11 000	-	Ei	Projektering	80	0	0	18	40	25	2	0	0	0%	2017	80	80
Lugnets skola	Södermalm	2008-10-07	1	4 400	2011-01-26	SI	Genomförande	242	201	201	9	0	0	0	0	0	83%	2014	242	242
Mariehällsskolan/Annedal	Bromma	2006-06-30	1	6 900	2010-12-01	SI	Genomförande	230	138	138	62	0	11	0	0	0	60%	2016	246	246
Högaldsskolan	Södermalm	2001-06-30	1	8 000	2011-03-17	Ei	Genomförande	169	69	69	69	24	1	0	0	0	41%	2016	169	169
Engelbrettskolan	Östermalm	2005-05-31	1	11 300	2011-02-23	Ei	Slutskede	191	174	174	1	0	0	0	0	0	91%	2014	191	191
Sköndalsskolan	Farsta	2008-08-01	5	5 000	2011-03-08	Ei	Genomförande	75	59	59	14	0	0	0	0	0	78%	2014	75	75
Kungsholmens grundskola	Kungsholmen	2013	1	6 162	2013-09-02	SI	Genomförande	310	20	20	74	120	88	1	1	0	7%	2018	303	303
Hägerstenshamnen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-	-	SI	Förslagshandling	165	2	2	10	76	73	0	0	0	1%	2016	165	165
Långbrodal	Älvsjö	2014	1	-	-	Ei	Förslagshandling	162	3	3	13	20	90	40	0	0	2%	2017	162	162
Herrängen	Älvsjö	2013	1	-	-	SI	Planering	85	2	2	29	53	0	0	0	0	3%	2015	85	85
Röda bergen	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	Planering	150	1	1	4	10	57	56	20	3	0%	2019	150	150
Vasa real	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	Planering	210	1	1	0	17	55	84	48	0	0%	2018	210	210
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	-	-	SI	Planering	366	0	0	3	12	58	110	165	0	0%	2018	366	366
Slakthusområdet (Lindeparken)	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-	-	SI	Planering	210	0	0	0	0	0	10	100	100	0%	2019	210	210
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	-	-	SI	Planering	250	0	0	0	20	90	136	0	0	0%	2017	324	324
Skönstaholms skolan	Farsta	2015	1	-	-	Ei	Planering	70	0	0	0	10	30	30	0	0	0%	2015	70	70
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	-	-	Ei	Planering	95	0	0	1	15	35	35	10	0	0%	2018	95	105
Tallkrogens skola	Farsta	2016	1	-	-	Ei	Planering	56	1	1	0	1	10	30	15	0	1%	2018	50	50
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	-	-	SI	Planering	200	6	6	16	83	83	10	0	0	3%	2017	200	200
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	-	-	Ei	Planering	58	2	2	24	30	1	0	0	0	4%	2016	58	50
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-	-	SI	Planering	310	0	0	0	10	50	50	100	100	0%	2019	310	210
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-	-	SI	Planering	300	0	0	0	10	100	188	0	0	0%	2017	222	222
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	11 000	-	SI	Planering	250	2	2	1	12	69	104	0	0	1%	2016	303	303
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	11 500	-	SI	Inriktning	405	1	1	29	62	100	125	100	0	0%	2018	305	305
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	Planering	113	0	0	0	4	8	50	51	0	0%	2018	113	113
Norra Real	Norrmalm	2013	1	-	-	SI	Planering	75	0	0	4	5	5	10	30	20	0%	2019	75	75
Essingeskolan/Lyceé Francaise	Kungsholmen	2013	1	-	-	SI	Planering	57	1	1	0	15	40	0	0	0	2%	2017	130	130
Hagastaden Dp3	Norrmalm	2015	1	-	-	SI	Planering	302	0	0	0	0	0	0	2	30	0%	2022	300	300
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-	-	SI	Planering	250	0	0	3	2	10	10	60	100	0%	2020	250	250
Alviksskolan	Bromma	2013	1	-	-	Ei	Planering	136	9	9	28	41	50	0	0	0	6%	2016	65	65
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	-	-	SI	Planering	62	1	1	7	0	37	25	0	0	2%	2017	62	62
Sundbyskolan	Bromma	2013	1	-	-	SI	Planering	116	1	1	0	5	56	54	0	0	1%	2017	120	120
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1	-	-	SI	Planering	115	0	0	0	0	0	45	70	0	0%	2018	115	115
Spånga Gymnasium	Spånga-Tensta	2013	1	-	-	SI	Planering	50	16	16	0	22	15	0	0	0	32%	2016	50	50
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2016	1	-	-	SI	Planering	140	0	0	0	0	30	70	40	0	0%	2018	140	140
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	-	-	Ei	Planering	50	2	2	20	28	0	0	0	0	3%	2015	50	50
Personnevägen 78	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	-	-	Ei	Planering	70	0	0	0	1	69	0	0	0	0%	2016	70	70

Stockholms Hamn																				
Stockholm-Norvik					2007-03-01	SI	G	1 700	549	216	5	375	1 053	1 090	831				2018	3 570
Värtapiren					2012-05-28	SI	G	594		144	206	211	61						2016	622
Kapellskärs Hamn					2013-09-02	SI	G	745		69	232	299	190						2016	790

Stockholm Parkering																				
Räcksta	Vällingby	2 012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-	15,1	62	7	0	0	0	0	18%	2015-02-30	84	-
Stigberget	Södermalm	2 012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	29	92	26	0	0	0	0	20%	2015-09-30	147	
Norra station	Hagastaden	2 013	1 340	36 780	2013-12-02	SI	I	742	4	0,1	20	30	16	12	12	12	0	2021-12-30	742	
Torsplan	Hagastaden	2 012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23		0	0	0	54	15	0	-	2018-12-30	68	
Blasieholmen	Norrmalm	2 015	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	0	0	0	0	0	125	0	0%	2018-12-30	125	
Stockholmsarenan	Söderort	2 012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0,8	0	0	200	0	0	0	100%	2013-09-30	201	
Armuseum	Östermalm	2 016	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	0	1	5	30	100	50	14	0%	2019-12-30	200	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2 016	480	12 960	-	SI	U	125	-	0	0	15	50	50	10	0	0%	2018-04-30	125	
Bromma plan	Bromma	2 016	350	8 750	-	SI	U	35	0	0	0	0	0	0	35	0	0%	2018-12-30	35	
Idé / utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	20	25	100				145
<i>Norra Varvsporten</i>	<i>Östermalm</i>	-	260	6 500	2006-05-31	<i>SI</i>	<i>I</i>	39	-	-	-	-	-	-	-	-				-
<i>Västra valhallvägen</i>	<i>Vasastaden</i>	2 017	425	11 140	-	<i>SI</i>	<i>U</i>	237	-	-	-	-	-	-	-	-		2020-12-30		
<i>Kommendörsgatan</i>	<i>Östermalm</i>	-	200	5 400	-	<i>SI</i>	<i>U</i>	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Stadshagens IP</i>	<i>Kungsholmen</i>	2 016	190	9 000	-	<i>SI</i>	<i>U</i>	76	-	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Mässtaden</i>	<i>Ålvsjö</i>	2 018	-	-	-	<i>SI</i>	<i>U</i>	>300	-	-	-	-	-	-	-	-				

S:t Erik Markutveckling																				
Ombyggnad kontor, lager, fordonsförråd, Stockholm Vatten	Bromma	feb-14	3	16 915	mar-14	E	G	135	62	1	81	54	0				1%			