

Uppföljning av stora investeringar och projekt >50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Netto- nuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m 2013	Budget helår 2014	Ack. Utfall 2014-08-31	Prognos 2014	Prognos Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2014	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
<b>Svenska Bostäder</b>																	
Duggregnet	Kärntorp	mar-12	74/5	7011	feb-12	S	G	236	8	77	130	77	153	86%	2016-05-30	268	8
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8246	dec-11	E	G	400	17	13	50	2	15	7%	2017-12-31	397	18
Söderåsen, student	Hjorthagen	apr-12	142/1	4878	dec-11	S	G	190	11	154	48	31	47	98%	2015-05-01	204	11
Sättra Stall	Skärholmen	sep-14	60	4481	sep-14	S	G	156	16	3	70	0	22	16%	2016-05-01	156	16
Tant Grön	Annedal	nov-12	82/2	6312	sep-12	S	G	213	15	108	103	55	89	100%	2015-03-01	196	15
Korthällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4274	dec-13	S	G	131	7	14	73	21	63	59%	2016-02-01	131	7
Korthällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3181	dec-13	S	G	132	5	13	60	23	66	60%	2016-03-01	132	5
Stämpelfärgen	Vällingby	maj-13	61	4337	sep-12	S	G	165	3	11	85	24	66	47%	2016-12-31	163	9
Vallgossen	Innerstan	dec-13	236/6	6042/3539	sep-14	S	G	440	25	54	80	15	22	17%	2017-03-31	440	25
Björnlandet	Norra Djurgården	okt-14	158/2	12684	okt-13	S	G	505	18	8	40	6	17	5%	2017-12-31	505	18
Hedvig	Vällingby	okt-13	19	1122	apr-13	S	G	38	5	6	29	10	30	89%	2015-06-30	42	5
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6376	feb-14	S	G	265	6	6	50	7	32	14%	2017-12-31	265	6
Snabba Hus	Västberga	okt-14	252	8064	jun-14	S	G	247	12	2	1	3	28	12%	2016-03-01	247	12
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10495	sep-14	S	G	295	14	2	10	7	8	4%	2018-12-31	295	14
Molde 1,2	Husby	okt-13	185/23	15016	maj-12	E	G	238	2	89	98	51	98	78%	2015-12-31	240	4
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10315	sep-11	E	G	223	5	122	63	30	63	68%	2016-06-30	271	5
Pyramiden 8	Innerstan	okt-12	43/16	5996	jun-14	E	G	134	10	71	44	45	46	86%	2015-06-30	136	10

Trondheim 7	Husby	jul-05	82	6169	feb-13	E	G	115	5	8	97	53	98	85%	2015-08-31	124	5
Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	aug-13	135	15225	feb-13	E	G	225	8	24	64	24	71	42%	2017-12-31	225	8
Drakenberg 14, etapp 2	Södermalm	aug-15	103	12713		E	G	200	8	0					2018-12-31	200	8
Pyramiden 12	Innerstan	jul-05	18/4	1541	feb-14	E	G	55	12	1	4	2	4	9%	2015-12-31	55	12
Pyramiden 8	Innerstan	jul-05	43/16	5996	jun-14	E	G	156	11	10	71	21	71	52%	2015-12-31	156	11
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	E	G	141	2	6	45	7	35	29%	2015-12-31	142	2
Storkvarnen 5	Rinkeby	jan-14	80/12	7374	okt-13	E	G	115	4	4	21	1	21	20%	2015-12-31	126	4
Nystad 9	Järva	jul-05	99/5	5687	okt-13	E	G	115	6	3	50	9	50	46%	2015-12-31	115	6
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	E	G	51	5	2	5	1	5	14%	2017-12-31	51	5
Katarinabacken	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	34	6	2	11	2	11	38%	2015-12-31	34	6
Trondheim 5	Husby	jun-15	96	6 986	sep-14	E	G	131	4	0	2	1	6	5%	2016-10-01	131	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5	0	3	2	7	4%	2017-10-01	173	5

<b>Familjebostäder</b>																	
<b>Nyproduktion</b>																	
Båtklubben 8	Henriksdals- hamnen	jun-10	52	4 776	feb-10	SI	G	113	5	110	6	0	6	100,0%	feb-12	116	3
Gotska Sandön 2	Hjorthagen	maj-11	109	9 427	feb-11	SI	G	275	8	258	1	-2	-2	100,0%	jun-13	256	98
Sandhamn 1	Farsta	dec-11	70	5 478	nov-11	SI	G	142	5	143	10	4	1	100,0%	mar-14	144	5
Pendlaren 1	Älvsjö	jun-12	104	9 230	feb-12	SI	G	311	6	307	1	1	4	100,0%	aug-13	311	6
Hassel-/Hallonbusken	Midsommar- kransen	dec-12	20	2 341	sep-12	SI	G	72	8	45	29	22	24	100,0%	jul-14	69	8
Rinkebystråket	Rinkeby	aug-13		3 700	aug-13	SI	G	173	0	21	103	33	96	59,1%	nov-15	198	0
Gyllene Ratten 1	Fruängen	jan-13	166	12 136	maj-12	SI	G	395	7	214	100	144	146	91,1%	maj-15	395	7
Årstastråket, Etapp 1	Årsta	aug-15	162	15 480	apr-14	SI	I	490	0	4	40	0	3	1,4%	dec-16	490	0
Brevlådan	Svedmyra	jun-15	125	8 600	apr-13	SI	G	256	0	4	40	2	4	3,1%	dec-16	256	0
Giggen	Tallkrogen	sep-15	69	5 287	okt-12	SI	I	163	0	3	43	0	1	2,5%	aug-16	163	0
Kabelverket	Älvsjö	jun-16	450	35 000	apr-14	SI	I	1 300	0	2	166	3	6	0,6%	mar-20	1 300	0
Sandaletten 1	Älvsjö	apr-16	157	10 500	aug-14	SI	I	450	0	58	5	1	2	13,3%	jan-19	450	0
Lantarbetaren	Enskede	Detaljplan pågår, jan-17	47	1 653	aug-14	SI	I	51	0	1	0	1	1	4,5%	aug-18	44	0

Banken	Hägersten	Markanvisad, detaljplan pågår, mar-17	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	2	0	1	1	1,3%	aug-18	266	0
Reflexen	Bandhagen	Detaljplan pågår, Aug-16	36	1 800	aug-14	SI	I	70	0	0	0	0	1	0,7%	feb-18	70	0
Säterhöjden	Rågsved	Markanvisad, Jun-15	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	0	0	1	4	1,8%	jun-17	224	0
Perstorp	Sköndal	Markanvisad, del dec-15	525	27 800	apr-13	SI	I	1 090	0	1	0	1	4	0,5%	okt-19	1 090	0
Färgfilmen	Bandhagen	Markanvisad, planstartad, apr-17	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	0	0	0	0,4%	aug-18	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	Markanvisad, Jan-18	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	0	0	0	0,0%	nov-19	66	0
Årstafältet	Årsta	Detaljplan pågår, jan-19	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	0	0	1	0,7%	dec-20	237	0
Årstastråket, Etapp 2	Årsta	Markanvisad, April-16	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	2	0	1	2	2,6%	feb-18	152	0
Sunneplan	Farsta	Markanvisad, Jan-18	130	9 800	maj-14	SI	I	296	0	0	0	0	1	0,3%	sep-19	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	Planerad, Sep-17	90	6 750	apr-14	SI	I	151	0	0	0	0	0	0,0%	mar-19	151	0
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	Markanvisad, april-17	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0	0	0	0	1	0,4%	jun-19	256	0
Magelunden Strand	Farsta	Markanvisad, Sep-17	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	0	0	1	0,2%	sep-19	440	0
Brevbäraren	Svedmyra	Markanvisad, Jul-17	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	0	0	1	0,6%	sep-19	180	0
Nykroppagatan	Farsta	Markanvisad, Jan-18	170	12 000	jun-13	SI	I	369	0	0	0	0	1	0,3%	mar-20	369	0
<b>Nybyggnadsprojekt i tidiga skeden</b>											24		18				
<b>Ombyggnad</b>																	
Limkakan 4 (omb)	Gubbängen	nov-12	103	8 960	maj-12	EI	G	110	0	53	53	0	1	37,8%	dec-15	143	0
Björken 18 (omb)	Östermalm	jul-15	30	3 950		EI	I	84	0	10	3	0	0	11,9%	osäkert	84	0
Ormen Större 1 (omb)	Södermalm	okt-13	23	2 493	aug-13	EI	G	78	0	12	51	32	64	100,0%	dec-14	76	0
Torkan 17	Normalm	nov-13	22	2 402	okt-13	EI	G	63	0	15	46	27	41	100,0%	dec-14	56	0
Kvarnspelet 4	Rinkeby	mar-14	2	3 500	nov-13	EI	G	70	0	5	0	35	46	87,9%	maj-15	58	0

<b>Micasa</b>																	
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	93	26	117	36	100%	2014-05-01	129	26
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	68	40	100	47	95%	2015-03-01	122	-68
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	94	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	62	23	84	28	87%	2015-08-31	104	-59
Sörklippan, VoO (bytt projnr från OMB1)	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	22	42	53	44	99%	2014-09-01	66	29
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	6	65	9	37	44%	2015-06-30	98	-10

Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	6	15	12	18	11%	2016-12-15	210	-30
Kastanjen ombyggnad Vårdboende	Hägersten SDN	2010-09-30	33	2 772	2011-10-31	SI	G	55	11	37	1	37	1	100%	2014-02-28	38	28
Rio 9, seniorbostäder	Östermalms SDN	2012-08-01	35	10 031	2012-02-23	SI	G	102	-4	83	1	84	2	100%	2014-02-28	85	-17

<b>Stockholmshem</b>																	
Främlingsvägen	Midsommar-kransen	2011	86	6 000	jun-10	S	G	179	0	202	10	16	23	100%	mar-14	225	0
Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	411	180	157	200	79%	apr-16	769	0
Linaberg	Mariehäll	2014	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	214	130	1	30	27%	2018	903	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	89	80	76	95	45%	dec-16	411	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	71	130	96	150	46%	jun-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	37	60	61	100	61%	jun-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900		S	P			1	1	4	5	4%	2017	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	88	180	77	120	50%	jul-16	420	0
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	19	60	11	30	9%	2018	540	0
Renseriet	Johanneshov	2016	100	7 200		S	P			1	0	0	0	0%	2018		
Betongblandaren	Mariehäll	2016	100	7 700		S	P			1	1	0	1	0%	2018		
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	88	10	6	10	14%	2018	723	0
Sävlången, ldlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			6	3	3	3	2%	2018	450	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			0	1	0	1	0%	2019	430	0
Lugnet 3	Hammarby sjöstad	2014	100	8 000		S	P			5	10	1	5	4%	2018	270	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-13	S	I	422	0	11	10	9	10	5%	2018	422	0
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	200	16 000		S	P				1	2	2	0%	2020	689	0
Persikan	Södermalm	2018	150	12 000		S	P				0	1	2	0%	2020		
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P				3	1	2	2%	2017	100	0
<b>Ombyggnad</b>																	
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6 200	mar-04	Ei	G	120	0	18	60	46	60	47%	dec-15	165	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3 300	mar-04	Ei	G	70	0	5	18	3	18	21%	2016	107	0
Kalvholmen	Skärholmen	2015	98,0	3 600	jun-14	S	G	129,0	0	35	7	6	7	33%	2015	129,0	0

Monumentet 32	Södermalm	2015			jun-14	Ei	G	87	0	2	3	2	3	6%	2017	87	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm				aug-14	Ei	G	87	0	1	3	2	3	5%	2017	87	0

<b>SISAB</b>																	
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	11 500	-	SI	Inriktning	405	1	1	30	2	9	3%	2018	405	405
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 200	-	SI	Utredning	350	0	0	4	2	6	2%	2019	350	350
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	-	-	SI	Utredning	319	0	0	0	1	6	2%	2018	330	330
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	6 162	2013-09-02	SI	Genomförande	312	20	20	74	42	64	27%	2016	312	312
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-	-	SI	Utredning	310	0	0	0	0	0	0%	2019	310	310
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-	-	SI	Utredning	300	0	0	0	0	2	1%	2019	360	360
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-	-	SI	Utredning	300	0	0	3	0	2	1%	2020	300	300
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	2012-05-07	SI	Utredning	250	2	2	1	4	3	2%	2018	230	230
Mariehällsskolan/Annedal	Bromma	2006-06-30	1	6 900	2011-09-30	SI	Genomförande	228	138	138	62	177	62	88%	2014	202	202
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	-	-	SI	Utredning	220	6	6	22	9	4	4%	2018	213	213
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	-	2013-04-11	SI	Utredning	210	1	1	5	5	0	1%	2017	210	210
Lugnets skola	Södermalm	2008-10-07	1	4 400	2011-01-26	SI	Genomförande	210	201	201	9	202	10	100%	2014	219	219
Västertorpsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	-	-	SI	Utredning	175	0	0	0	0	0	0%	2018	175	175
Högalidsskolan	Södermalm	2001-06-30	1	10 000	2011-12-23	Ei	Genomförande	170	69	69	69	110	65	79%	2015	179	179
Långbrodal	Älvsjö	2014	1	4 198	2012-07-03	Ei	Genomförande	164	3	3	3	8	13	10%	2017	164	164
Hägerstenshamnen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-	-	SI	Utredning	161	2	2	10	4	9	7%	2017	173	173
Röda bergen	Normalm	2014	1	-	-	SI	Utredning	150	1	1	3	1	1	1%	2018	151	151
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	6 100	2014-06-16	SI	Utredning	139	0	0	0	1	7	5%	2016	139	139
Alviksskolan	Bromma	2013	1	-	-	Ei	Genomförande	131	9	9	28	10	31	30%	2016	136	136
Sundbyskolan	Bromma	2016	1	-	-	SI	Utredning	116	1	1	0	1	0	1%	2017	116	116
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1	-	-	SI	Utredning	115	0	0	0	1	0	0%	2018	115	115
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014-01-01	1	11 000	-	Ei	Inriktning	107	0	0	18	3	25	23%	2017	117	117
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	-	-	Ei	Utredning	95	0	0	4	2	3	3%	2018	121	121
Herrängen	Älvsjö	2013	1	-	-	SI	Genomförande	88	2	2	29	7	16	21%	2016	96	96

Norra Real	Norrmalm	2013	1	-	-	SI	Utredning	75	0	0	3	0	2	3%	2017	75	75
Skönstaholms skolan	Farsta	2015	1	-	-	EI	Utredning	70	0	0	1	2	1	1%	2018	63	63
Pepparvägen/Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152	-	SI	Utredning	68	0	0	0	1	2	3%	2017	68	68
Farsta grundskola	Farsta	2014	1		-	EI	Inriktning	64	0	0	12	0	12	19%	2016	64	64
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1		2013-10-31	EI	Genomförande	60	2	2	24	8	22	40%	2015	60	60
Solbergaskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	EI	Utredning	60	0	0	0	0	0	0%	2017	60	60
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 400	-	SI	Utredning	55	0	0	2	0	2	4%	2016	55	55
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		SI	Utredning	54	0	0	0	0	1	2%	2017	54	54
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340	-	SI	Utredning	53	0	0	0	0	1	2%	2017	53	53
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	2	1 860	-	SI	Utredning	51	0	0	2	1	2	4%	2017	51	51
Spånga Gymnasium	Spånga- Tensta	2013	1		.	SI	Utredning	50	16	16	0	0	2	36%	2016	44	44
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	2013-10-22	SI	Genomförande	50	2	2	20	6	14	31%	2016	50	50

<b>Stockholm Vatten</b>																	
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling	NA	2012	NA	NA	2009/2012	SI	G	150			13	50	4	35	44	2016	110
Förfart Stockholm	NA	2012	NA	NA	2012	EI	G	260			8	25	78	130	53	2015	260
Gladö Kvarn	NA	2012	NA	NA	2012	SI	I	220			6	40	1	7	6	2018	220
Kista Science City Tunnelprojekt	NA	2013	NA	NA	2013	SI	G	120			4	30	3	5	9	2016	100
Bornsjön	NA	2014	NA	NA	2013	SI	G	140			0	50	2	40	29	2016	140
Slussen, förberedande omläggningar	NA	2013	NA	NA	2013	SI	G	400			9	0	22	74	21	2021	400
Årstafältet	NA	2013	NA	NA	2013	SI	I	200			2	5	1	4	3	2018	200
Högmora, etapp 1	NA	2013	NA	NA	2013	SI	G	65			2	18	1	10	18	2016	65
Vidja	NA	2013	NA	NA	2013	SI	G	170			1	0	3	7	5	2016	170
Stockholms framtida avloppsrening	NA	2013	NA	NA	2014	SI	G	5 939			24	0	59	251	5	2019	5939
Norsborg, UV desinfektion	NA	2012	NA	NA	2014	SI	G	51			11	27	14	27	74	2015	51

<b>Stockholms Hamn</b>																	
Norvikudden					07-03-01	SI	G	1 700	549	216	10	217	10	8	Etapp 1 klart 2017	3200	463

Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					08-02-01	SI	G				307	224	379	203	34	2 016	2 820	genomförande
Utvecklingsprojekt Frihamnspiren						SI	G					73	71	18	100	2 015		Stora delar av projektet är framvingat av
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot						SI	G				69	230	170	174	30	2 016		793
Rörlig gångbrygga Nynäshamn											0	49	1	1	2	2 015		59

<b>Stockholm Parkering</b>																		
Räcksta	Vällingby	2012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-		15	60	34,6	48	18%	2015-02-30	84	-
Stigberget	Södermalm	2012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	29	92	75,7	80	30%	2015-09-30	147	25	
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2013	1340	36 780	2013-12-02	SI	I	742	4	0	20	8,6	20	1%	2021-12-30	742	4	
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	-	2018-12-30	68	23	
Blasieholmen	Norrmalm	2015	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	0	0	0	0	-	2018-12-30	125	13	
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	1	0	0	0	100%	2013-09-30	201	12	
Armémuseum	Östermalm	2016	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	0	1	0	0	0%	2019-12-30	200		
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	480	12 960	-	SI	U	125		0	3	0	0	0%	2018-04-30	125		
Bromma plan	Bromma	2016	350	8 750	-	SI	U	35		0	0	0	0	0%	2019-12-30	35		
<b>Idé /utredningsprojekt</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norra Djurgårdsstaden	Djurgården	2016	800	-	-	SI	U	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Högdalen C/Rangsta	Högdalen	2016	256	-	-	SI	U	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Västra valhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	-	SI	U	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadshagens IP	Kungsholmen	2017	190	9 000	-	SI	U	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Älvsjö/örby	Älvsjö	2018	-	-	-	SI	U	>300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norra Varvsporten	Östermalm	-	260	6 500	2006-05-31	SI	I	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommendörsgatan	Östermalm	-	200	5 400	-	SI	U	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>S:t Erik Markutveckling</b>																		
Ombyggnad kontor, lager, fordonsförråd,	Bromma	feb-14	3	16 915	mar-14	E	G	135			1	81	3	21	16%	2015-07-01	135	
Fastighets AB Gavia	Enskede/ÅV	feb-14			feb-14	S	G	74				74	74	74	100			