

**Handläggare**  
Mats Johansson  
08-508 278 19**Till**  
Trafiknämnden  
2015-04-13

## **Trafiksäkerhetsåtgärder vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna. Slutredovisning**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisningen avseende trafiksäkerhetsåtgärder vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna.

Per Anders Hedkvist  
FörvaltningschefLars Jolérus  
AvdelningschefAnne Kemmler  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

För att öka säkerheten för barn som ska till och från Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna har trafikkontoret sett över och byggt om ett antal platser i området. Genom avsmalningar, upphöjda övergångsställen och busskuddar har fordonshastigheterna minskat.

En bättre belysning, ny målning och pällare har gjort att övergångsställena blivit mer synliga. Samtliga övergångsställen har också tillgänglighetsanpassats. I projektets utgifter beräknades i genomförandebeslutet till 10 mnkr. Utfallet blev 7,5 mnkr.

**Trafikkontoret**  
AnläggningFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 278 19  
Växel 08-508 272 00  
mats.t.johansson@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se

## Bakgrund

Trafikkontoret har inom ramen för kontorets skolprojekt arbetat tillsammans med Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna för att minska bristerna i trafikmiljön och öka trafiksäkerheten. Trafik- och renhållningsnämnden tog 2013-04-18 genomförandebeslut om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolorna. I beslutet ingick ombyggnader och tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, en busshållplats, nya refuger och busskuddar samt förbättrad belysning.

## Analys och konsekvenser

1. Övergångsställe på Abrahamsbergsvägen vid Bävervägen höjdes upp, men eftersom lutningen på backen var så stor blev effekten av upphöjningen knappt märkbar. Därför byggdes busskuddar av asfalt på båda sidor om övergångsstället för att reducera hastigheten på fordon.



Abrahamsbergsvägen vid Bävervägen

2. En timglashållplats och förbättrat övergångsställe på Gustav III väg vid Ritarvägen. Utformningen får till effekt att övriga fordon måste stanna under tiden bussen tar upp och släpper av passagerare och hindrar farliga omkörningar.



Busshållplats Gustav III:s väg vid Ritarvägen



Övergångsställe Gustav III:s väg vid Ritarvägen

- Övergångsställe på Stora Mossens backe vid Igelkottsvägen höjdes upp för att få lägre fordonshastighet och öka säkerheten för barn som går till skolan.



Stora Mossens backe vid Igelkottsvägen

- Övergångsställe på Västerled vid Sigurdsvägen höjdes upp och mittrefug förlängdes.



Västerled vid Sigurdsvägen

5. Två ombyggda övergångsställen med mittrefuger och pållare vid Olovslundsskolan.



Gustav III:s väg vid Åkerslundsvägen



Gustav III:s väg vid Olovslundsvägen

- Öppningsbara bommar för motorfordon för att begränsa trafiken på Olovslundsvägen till endast varutransporter till och från skolan.



Bommar på norra och södra sidan av Olovslundsvägen

### Samråd

Under projekteringen har både skolorna och föräldraföreningar varit delaktiga i arbetet med att hitta ett säkert för barnen att ta sig till och från skolorna utan att behöva bli skjutsade av föräldrar.

Trafikförvaltningen har godkänt utformningarna av busshållplatser och förhöjda övergångsställen.

### Måluppfyllelse

Kontorets ombyggnad för en säkrare skolväg för barn faller inom ramen för arbeten med skolprojekt. Ombyggnaderna har gett tydligare övergångsställen och busshållplatser där fordon måste sänka farten för att passera.

### Tidplan

Projektet har genomförts under 2013-2014.

### Ekonomi

I nämndens genomförandebeslut bedömdes utgiften för projektet till 10 mnkr. Utfallet blev 7,5 mnkr. Skillnaden beror på en lägre pris på entreprenaden än beräknat och minskade kostnader för befarade arbeten med dåliga vattenledningar.

<b>Projektdelar</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
Projektering	1700 tkr	2188 tkr
Tidskrivning	800 tkr	655 tkr
Byggledning	300 tkr	257 tkr
Entreprenad	6550 tkr	4361 tkr
Oförutsett	1400 tkr	-
<b>Totalt</b>	<b>10750 tkr</b>	<b>7461 tkr</b>

### Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner slutredovisningen för trafiksäkerhetsåtgärderna vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna.

### Slut