

## Uppföljning av stora investeringar och projekt &gt;50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-08-31	Prognos 2015	Prognos Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut							Belopp	Inv.resultat i beslut	
<b>Svenska Bostäder</b>																	
Duggregnet	Kärrtorp	dec-12	74/5	7 011	feb-12	S	G	236	8	222	38	31	34	103%	maj-16	249	8
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	23	80	17	17	10%	dec-18	397	18
Sättra Stall	Skärholmen	sep-14	60	4 481	sep-14	S	G	156	16	15	105	54	117	88%	okt-16	150	16
Korthällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4 274	dec-13	S	G	131	7	65	58	39	64	99%	maj-16	131	7
Korthällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3 181	dec-13	S	G	132	5	81	48	33	49	99%	maj-16	132	5
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 337	sep-12	S	G	165	3	68	83	46	81	91%	dec-16	164	9
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6 376	feb-14	S	G	265	6	22	83	12	24	16%	aug-18	285	6
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	4	45	5	18	12%	mar-18	179	12
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10 495	sep-14	S	G	295	5	10	68	21	78	29%	apr-19	298	6
Vallgossen	Innerstan	dec-13	243/6	9 246	dec-12	S	G	435	25	80	150	37	111	40%	aug-17	483	24
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	157	11 909	okt-13	S	G	505	18	20	130	57	119	28%	maj-18	495	18
Snabba Hus	Västberga	aug-15	252	8 064	jun-14	S	G	247	12	2	120	82	224	83%	okt-16	272	12
Albano	Innerstan	okt-16	1001	26 961	apr-15	S	G	1 475	35	34	25	-3	152	13%	dec-19	1475	35
Skogsjärnan	Hässelby	jan-16	108	7 630	jun-15	S	G	255	6	1	65	2	6	3%	mar-18	255	6
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	2011-09-08	E	G	271	5	178	59	28	59	88%	2016-06-30	268	5
Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	aug-13	135	15 225	2013-02-14	E	G	225	8	88	68	51	71	71%	2016-12-31	225	8
Drakenberg 14, etapp 2	Södermalm	sep-15	103	12 893	2016-02-01	E	G	200	8	0	0	0	0	0%	2018-12-01	200	8
Pyramiden 12	Innerstan	2014	18/4	1 541	2014-02-13	E	G	55	12	5	50	18	45	91%	2016-01-31	55	5
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8 668	2014-09-14	E	G	182	2	20	137	81	129	79%	2016-12-31	189	2
Nystad 9	Järva	2014	99/5	5 687	2013-10-24	E	G	115	6	65	40	35	39	96%	2017-12-31	108	6
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	1 5510	2014-06-14	E	G	99	2	30	23	13	23	53%	2017-12-31	100	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4 040	2014-06-14	E	G	64	5	6	25	4	20	40%	2016-12-31	65	3
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	2014-06-14	E	G	42	6	9	26	15	25	81%	2016-12-31	42	6
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	2014-09-04	E	G	131	4	6	59	4	36	34%	2016-12-31	125	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	2014-09-04	E	G	173	5	9	40		15	14%	2017-12-31	173	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	2014-12-14	E	G	97	15	10	3	1	3	13%	2017-06-30	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	2014-12-14	E	G	254	2	9	23	1	13	9%	2018-12-31	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	2015-03-02	E	G	119	3		7	2	3	3%	2017-12-31	119	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	2015-04-23	E	G	99	2	8	44	6	25	33%	2016-12-31	99	2
Pyramiden 13	Innerstaden	2014	20/4	1 350	2015-02-17	E	G	57	5	2	47	17	42	77%	2016-04-01	57	4
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	2015-06-11	E	G	76	3	1	24	4	7	10%	2016-12-31	78	3
<b>Familjebostäder</b>																	
Reflexen	Bandhagen	2016, q4	36	1 800	aug-14	SI	I	70	0	1	0	0	1	1,4%	2018, q4	70	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-08-31	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Inv.resultat i beslut	Färdigställande- grad % t.o.m. 2015		Tidpunkt
Säterhöjden	Rågsved	2016, q3	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	2	51	1	3	1,0%	2018, q4	308	0	
Perstorp	Sköndal	2017, q1	520	27 800	mar-15	SI	I	1 305	0	3	5	2	4	0,4%	2020, q3	1 305	0	
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	0	0	1	0,8%	2019, q3	125	0	
Kymmendö 3	Farsta Strand	2017, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	2	0	0	0,0%	2018, q4	66	0	
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	1	0	1	0,4%	2020, q4	238	0	
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2016, q3	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	4	6	1	2	3,4%	2018, q3	148	0	
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2019, q1	215	16 000	maj-14	SI	I	296	0	0	2	0	1	0,0%	2021, q1	296	0	
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q3	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	0	3	0	1	0,0%	2020, q3	209	0	
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	2018, q1	110	8 625	aug-14	SI	I	252	0	0	3	0	0	0,0%	2020, q4	252	0	
Magelunden Strand	Farsta	2018, q3	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	3	0	1	0,0%	2021,q3	440	0	
Brevbäraren	Svedmyra	2018, q2	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	3	0	1	0,0%	2020, q3	180	0	
Hammarö 9	Farsta	2019, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	214	0	0	2	0	1	0,0%	2021, q3	214	0	
Kristineberg Slott	Hornsberg	2020, q3	85	6 375	aug-14	SI	I	213	0	0	0	0	0	0,0%	2022, q3	213	0	
Midsommarkransen	Midsommarkransen	2017, q2	30	900	jul-15	SI	I	47						0,0%	2018,q4	47		
<i>Övriga Nyproduktionsprojekt - ospec.</i>											27		37					
Kvarnspelet 4	Rinkeby	2014, q1	2	3 500	aug-14	EI	G	70	0	57	1	7	-3	100,0%	2015,q2	54	0	
Ormen Större 1 (omb)	Södermalm	2013, q4	23	2 493	dec-14	EI	G	81	0	64	10	10	17	91,4%	2015,q2	81	0	
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	55	61	3	24	32,6%	2017, q3	178	0	
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950		EI	I	84	0	10	0	0	3	11,9%	2018, q3	84	0	
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	I	56	0	6	30	1	32	12,7%	2016, q3	55	0	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q1	160	8 838		EI	I	277	0	1	66	1	11	0,7%	2017,q2	277	0	
<i>Övriga Ombyggnadsprojekt - ospec.</i>											55		10					
<b>Micasa Fastigheter</b>																		
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	127	2	1	2	100%	2015-01-31	128	27	
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	119	5	10	10	100%	2015-03-01	129	-29	
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	92	20	15	17	100%	2015-08-31	109	-48	
Sörklippan, VoO	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	60	0	7	7	100%	2015-03-01	66	36	
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	22	74	51	74	100%	2015-12-31	96	-6	
Flen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	21	90	41	83	56%	2017-06-01	185	-6	
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	75	3	2	18	5	18	28%	2017-12-31	74	4	
Hamnvakten 7 Vattensador/Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	13	15	85	109	33%	2018-01-01	372	-13	
<b>Stockholms hem</b>																		
Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	651	138	147	180	102%	feb-16	817	0	
Linaberg	Mariehill	2014	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	216	110	10	30	27%	2018	903	0	
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	202	115	57	85	70%	dec-16	411	0	
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	231	180	155	180	90%	maj-16	458	0	
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	133	89	59	93	100%	okt-15	226	0	
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900		S	P			7	0	0	0	4%	2018	169	0	
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	243	140	127	150	94%	jul-16	420	0	
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	73	140	127	180	47%	okt-17	540	0	
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	99	80	50	120	29%	2019	745	0	
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			9	3	0	3	2%	2019	520	0	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvarde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-08-31	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvarde
						Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut							Belopp	Inv.resultat i beslut	
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			3	1	0	1	1%	2019	460	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			7	20	0	20	8%	2018	340	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	S	G	451	0	22	30	22	30	12%	2018	451	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	270	19 000		S	P			2	0	2	6	0%	2021	709	0
Persikan	Södermalm	2018	150	12 000		S	P			3	0	0	0	0%	2020		
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P			2	20	0	3	5%	2017	103	0
Brofästet	Norra Djurgårdsstaden	2016	43	3 100		S	P				0	3	3	2%	2018	146	0
<i>Konvertering t bost</i>																	
Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0,0	39	90	26	90	100%	dec-15	129	0
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	0	200	108	220	75%	2016	294	0
<i>Ombyggnad</i>																	
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6200	mar-04	S	G	120,0	0,0	94	66	48	66	100%	dec-15	160	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	S	G	70,0	0,0	16	53	23	53	66%	dec-16	104	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0,0	10	13	1	13	26%	2017	87	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0,0	5	11	2	11	18%	2017	87	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000		S	P			0	20	4	20	4%	2018	550	0
<b>SISAB</b>																	
Högaldsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	2011-12-23	EI	Genomförande	199	0	137	45	170	53	95%	2 015	188	0
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		SI	Inriktning	455	0	3	10	8	7	2%	2 019	405	0
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	2013-09-02	SI	Genomförande	312	0	71	127	141	117	60%	2 016	312	0
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	10 000		SI	Utredning	340	0	0	3	1	4	1%	2 020	360	0
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	2012-05-07	SI	Inriktning	253	0	4	2	5	2	3%	2 019	230	0
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	6 000		SI	Utredning	213	0	9	17	9	2	5%	2 019	213	0
Hägerstenshammens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	2014-08-29	SI	Genomförande	169	0	7	46	15	44	30%	2 017	164	0
Alviksskolan	Bromma	2013	1		2012-09-29	EI	Genomförande	143	0	23	53	52	58	56%	2 016	136	0
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	2014-01-01	SI	Genomförande	92	0	11	56	25	40	55%	2 016	96	0
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		SI	Utredning	79	0	0	4	0	1	2%	2 018	75	0
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	1 745	2013-10-31	EI	Genomförande	53	0	20	37	46	33	99%	2 015	60	0
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850		SI	Inriktning	330	0	5	9	10	11	5%	2 019	330	0
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200		SI	Utredning	330	-36	3	19	10	14	5%	2018	341	-36
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-		SI	Utredning	310	0	0	10	0	1	0%	2019	310	0
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	-		SI	Inriktning	296	0	4	14	5	14	6%	2018	261	0
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	9 432	2014-09-18	SI	Genomförande	210	0	7	3	18	3	5%	2017	210	0
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	2014-05-01	EI	Genomförande	145	0	14	36	19	33	32%	2017	162	0
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-		SI	Utredning	270	0	1	4	1	6	2%	2019	151	0
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		EI	Genomförande	155	0	13	56	65	66	51%	2017	147	0
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	2015-03-27	EI	Genomförande	158	0	2	35	7	35	23%	2016	86	0
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	2013-10-22	EI	Genomförande	50	0	7	33	33	0	14%	2016	50	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		SI	Inriktning	320	0	1	2	1	2	1%	2020	300	0
Västertorps skolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	3 100		SI	Utredning	120	0	0	1	0	1	1%	2018	150	0
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 691	2015-01-30	SI	Genomförande	165	0	11	80	48	80	55%	2016	160	0
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		EI	Utredning	185	-40	3	4	4	4	4%	2018	173	-40
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		EI	Utredning	114	-14	2	5	2	3	4%	2018	69	-14
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		SI	Utredning	45	0	1	15	1	0	2%	2017	45	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-08-31	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Inv.resultat i beslut	Färdigställande- grad % t.o.m. 2015	
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394		SI	Inriktning	55	0	0	31	1	0	1%	2016	55	0
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	1	1 860		SI	Inriktning	51	0	1	6	1	0	2%	2017	51	0
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		2014-10-23	SI	Inriktning	50	0	0	1	0	0	0%	2017	50	0
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		SI	Utredning	54	0	0	0	0	0	0%	2018	54	0
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		SI	Utredning	53	0	1	1	1	0	1%	2018	53	0
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			EI	Utredning	26	-12	0	0	0	0	0%	2018	60	-12
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356		SI	Inriktning	120	0	0	2	0	2	2%	2017	73	0
Mälärhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			SI	Utredning	75	0	0	0	0	0	0%	2019	75	0
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			SI	Utredning	250	0	0	1	0	1	0%	2020	250	0
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		SI	Utredning	50	-34	1	5	0	0	2%	2019	50	-34
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1	5 000		EI	Utredning	80	-15	0	5	0	1	1%	2019	75	-15
Dalvagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		EI	Inriktning	83	0	1	26	7	15	20%	2016	75	0
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2015	1			SI	Utredning	410	0	0	8	2	8	2%	2019	300	0
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeholmen	2010	1	1 226	2013-03-26	SI	Genomförande	53	0	26	30	62	0	49%	2015	53	0
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	2015-06-31	SI	Genomförande	52	0	1	16	6	17	34%	2016	52	0
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1			SI	Utredning	80	0	3	36	7	6	11%	2019	83	0
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097		SI	Utredning	212	0	0	4	1	4	2%	2019	212	0
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1			SI	Utredning	100	0	0	0	0	1	1%	2019	100	0
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1			SI	volymstudie	100	0	0	0	0	0	0%	2020	100	0
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1			SI	Utredning	50	0	0	0	0	0	0%	2019	50	0
<b>Stockholm Vatten</b>																	
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	150		37	45	77	85	92%	2016	132	
Förbifart Stockholm	N/A	2012	N/A	N/A	2013	EI	G	260		133	124	112	127	100%	2015	260	
Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2012	SI	G	220		3	50	11	25	14%	2019	195	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	120		5	40	7	26	40%	2017	77	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2013	SI	G	140		23	110	37	60	59%	2016	140	
Slussen, förberedande omläggningar	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	400		113	15	30	33	37%	2017	400	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	200		4	3	2	3	5%	2027	154	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	130		12	46	27	47	47%	2018	125	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2013	SI	G	170		10	23	16	28	83%	2017	46	
Norsborg, UV desinfektion	N/A	2012	N/A	N/A	2014	SI	G	51		38	13	11	14	100%	2015	53	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2014	SI	G	402		131	10	22	32	41%	2025	402	
Henriksdal, Gasuppradering linje 3	N/A	2015	N/A	N/A	2014	SI	G	110		23	80	39	69	99%	2016	93	
Henriksdal, Gasledningssystem	N/A	2015	N/A	N/A	2014	SI	G	80		0	20	2	38	48%	2017	80	
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2014	SI	G	5 939		155	375	130	302	8%	2019	5 939	
Norra Djurgårdsstaden	N/A	2012	N/A	N/A	2010	SI	G	130		105	15	7	27	71%	2030	186	
<b>Stockholms Hamn</b>																	
Norvikudden					07-03-01	SI	G	1 700	549	222	435	3	6		Ettap 1 klart 8 2017	3200	463
															2017		
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					08-02-01	SI	G			318	220	352	249		2016	2820	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonu- värde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-08-31	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonu- värde	
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Inv.resultat i beslut	Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2015		Tidpunkt
										Hamnens 22%	Hamnens 22%	Hamnens 22%	Hamnens 22%					2 640 Mkr är beräknat i 2011:06 priser
Industrispåret, Värtahamnen						SI	G			2	50	34	40		2016	55		
Rörlig gångbrygga Nynäshamn										1	59	1	15		2015	59		
Utvecklingsprojekt Kapellskår						SI	G			205	305	186	359		2016	759		
Försörjning befintliga lägen Kapellskår, projekt 4015						SI	G			14	19	16	25		2016			
<b>Stockholm Parkering</b>																		
Räcksta	Vällingby	2012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-	70	21	85,7	15,7	100%	2015-04-14	85,7	-	
Stigberget	Södermalm	2012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	95	54	134,7	46,0	96%	2015-06-23	141,0	25	
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	18	30	37,5	35	5%	2021-12-30	743	4	
Räcksta berggrum	Vällingby	2015	50		2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	0	0	6,8	15	82%	2016-01-01	18,2	0,01	
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	0%	2018-12-30	68	23	
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0	0	0	0	100%	2013-09-30	201	12	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	400	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	0	0	0	0%	2019-06-30	108	-	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2016	1200	32 400	2014-10-01	SI	-	420	-	0	0	0	0	0%	2019-12-30	260	-	
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213	-	0	0	0	0	0%	2020-12-20	212,5	-	
Bromma plan	Bromma	2018	350	8 750	-	SI	U	35	-	0	0	0	0	0%	2019-12-30	35	-	
<b>Idé /utredningsprojekt</b>																		
Johannelund infartsparkeringar	Vällingby	2015	60	-	-	SI	U	1	-	-	0	0	1	0%	2015-12-30			
Sköndal infarts parkering	Sköndal	2015	100			SI	U	2	0	-	2	0	2		2015-12-30			
Torsgatan Citybanans arbetstunnel	Norrmalm	2017	90			SI	U	36	-	-	-	-	-		2018-12-30			
Skepsbrokajen	G:m stan	2017	100					60		-	-	-	-		2019-12-30			
Blasieholmen	Norrmalm	2018	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	-	-	-	-		-	-		
Bellmangaraget	Hagastaden	2018	250	-	-	SI	U	125	-	-	-	-	-		-	-		
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-	SI	U	103	-	-	-	-	-		-	-		
Skanstull Södra	Södermalm	2019	200			SI	U	100	-	-	-	-	-		-	-		
Eriksdal	Södermalm	2019	120			SI	U	60	-	-	-	-	-		-	-		
klockelund	Larsboda	2019	400			SI	U	80	-	-	-	-	-		-	-		
Bolidenvägen	Johanneshov	2020	600-700			SI	U			-	-	-	-		-	-		
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400			SI	U	75-160	-	-	-	-	-		-	-		
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-	SI	U	>300	-	-	-	-	-		-	-		
Armuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	-	-	-	-		-	200	-	
<b>S:t Erik Markutveckling</b>																		
Ombyggnad kontor, lager, fordonsförråd till Stockholm Vatten AB	Ulvunda	feb-14		16 915	14-03-03	E	G	166		21	120	71	120	100%	2 016	166		