

Uppföljning av stora investeringar och projekt >50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Prognos 2015	Budget-förslag 2016	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Tidpunkt	Belopp	
Svenska Bostäder																
Duggregnet	Kärntorp	dec-12	74/5	7 011	feb-12	S	G	236	8	222	34	-6	89%	maj-16	249	8
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	23	17	60	6%	dec-18	397	18
Sättra Stall	Skärholmen	okt-14	69	4 727	sep-14	S	G	156	16	15	117	18	10%	jun-16	150	16
Korthällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4312	dec-13	S	G	131	7	65	64	2	50%	maj-16	131	7
Korthällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3 181	dec-13	S	G	132	5	81	48	2	62%	maj-16	132	5
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 335	sep-12	S	G	165	3	68	81	15	42%	okt-16	163	9
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	95	5 983	feb-14	S	G	265	6	22	24	104	8%	aug-18	285	6
Silvret	Vällingby	maj-16	111/1	6 899		S	G	220	5	3	1	50	1%	dec-18	244	5
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	4	18	84	2%	okt-17	179	12
Skogsstjärnan	Hässelby	dec-15	108	7 630		S	G	255	6	1	6	70	0%	maj-18	255	6
Dalen 13	Dalen	apr-16	50	1 500		S	G	48	7	0	1	30	1%	dec-17	45	7
Ståtthällaren	Bagarmossen	apr-16	76	5 215		S	G	160	6	3	1	60	2%	aug-18	180	6
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10 495	sep-14	S	G	295	5	10	78	104	3%	dec-18	298	6
Vallgossen	Innerstan	dec-13	245/6	9 580	dec-12	S	G	435	25	80	111	219	17%	jun-17	483	24
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	S	G	505	18	20	119	206	4%	dec-17	495	18
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov-16	40/1	2 253		S	G	75	9	2	1	15	2%	nov-18	123	9
Albano I	Innerstan	okt-16	456/6	11 530		S	G	1 475	35	34	152	60	5%	dec-19	620	35
Snabba Hus	Västberga	aug-15	280	9 012	jun-14	S	G	247	12	2	224	46	1%	maj-17	272	15
Snabba Hus Norra Ängby	Vällingby	feb-16	96	3 072		S	G	85	5	2	2	85	2%	apr-17	95	5
Snabba Hus Råcksta	Vällingby	sep-16	280	8 960		S	G	246	10	1	1	25	0%	nov-18	275	10
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	sep-11	E	G	271	5	178	59	31	88%	jun-16	268	5
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	E	G	425	8	88	78	79	39%	dec-18	425	8
Pyramiden 12	Innerstan	2014	18/4	1 541	feb-14	E	G	55	12	5	43	13	79%	jan-16	61	5
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8 668	sep-14	E	G	182	2	20	129	34	81%	dec-16	183	2
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15 510	jun-14	E	G	99	2	30	33	30	57%	dec-17	109	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4 040	jun-14	E	G	64	5	6	7	52	15%	dec-16	65	3
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	42	6	9	25	8	81%	dec-16	42	6
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	sep-14	E	G	131	4	6	41	78	38%	dec-16	125	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5	9	15	80	13%	dec-17	184	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15	10	3	62	13%	jun-17	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2	9	13	26	9%	dec-18	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	E	G	119	3		3	90	3%	apr-17	119	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	apr-15	E	G	99	2	8	21	51	27%	dec-16	108	2
Pyramiden 13	Innerstaden	2014	20/4	1 350	feb-15	E	G	57	5	2	37	18	68%	apr-16	57	2
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	E	G	76	3	1	7	69	10%	dec-16	77	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	E	G	59	9		12	47	20%	jan-17	59	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	E	G	133	4	5	6	105	8%	jun-17	140	4

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Prognos 2015	Budget-förslag 2016	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde		
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt		Belopp	Inv.resultat prognos
						Tidpunkt												
Familjebostäder																		
Nybyggnad																		
Rinkebystråket	Rinkeby	2013, q3	35	3 700	sep-15	SI	G	245	0	120	139	-14	105,7%	2016, q1	245	0		
Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	2015, q3	187	15 480	aug-15	SI	G	620	0	7	69	165	12,3%	2018, q4	620	0		
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	0	7	65	127	23,5%	2017, q3	307	0		
Giggen	Tallkrogen	2016, q1	70	5 287	dec-15	SI	G	163	0	5	4	76	4,2%	2018, q1	213	0		
Kabelverket, E1	Älvsjö	2015, q3	133	9 578	apr-15	SI	G	371	0	8	46	169	14,6%	2018, q1	371	0		
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	2016, q2	90	2 618	dec-15	SI	G	121	0	0	17	76	14,0%	2017, q2	121	0		
Kabelverket, E3	Älvsjö	2017, q2	455	30 500	apr-14	SI	I	1 354	0	0	105	62	7,8%	2020, q4	1 354	0		
Sandaletten, E2	Älvsjö	2016, q3	157	10 500	aug-14	SI	I	478	0	61	4	41	13,6%	2018, q4	478	0		
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2016, q4	70	1 820	feb-15	SI	I	77	0	0	3	29	3,9%	2018, q2	77	0		
Lantarbetaren	Enskede	2018, q3	45	1 653	aug-14	SI	I	51	0	2	0	0	3,9%	2019, q4	51	0		
Banken	Hägersten	2017, q1	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	3	2	4	1,9%	2019, q3	266	0		
Reflexen	Bandhagen	2016, q3	39	1 950	aug-14	SI	I	70	0	1	1	20	2,5%	2018, q1	81	0		
Säterhöjden	Rågsved	2016, q3	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	2	3	71	1,6%	2018, q4	307	0		
Perstorp	Sköndal	2017, q1	520	27 800	mar-15	SI	I	1 305	0	3	4	13	0,6%	2020, q3	1 106	0		
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	0	2	0,8%	2019, q3	125	0		
Kymmendö 3	Farsta Strand	2017, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	0	2	0,0%	2018, q4	66	0		
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	0	2	0,4%	2020, q4	237	0		
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2016, q3	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	4	2	7	3,9%	2018, q3	152	0		
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2019, q1	215	16 000	maj-14	SI	I	296	0	0	0	2	0,0%	2020, q4	296	0		
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q1	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	0	0	3	0,0%	2019, q4	209	0		
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	2018, q1	110	8 625	aug-14	SI	I	252	0	0	0	2	0,0%	2020, q4	252	0		
Magelunden Strand	Farsta	2018, q3	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	0	3	0,0%	2021, q3	440	0		
Brevbäraren	Svedmyra	2018, q2	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	1	3	0,6%	2020, q3	180	0		
Hammarö 9	Farsta	2018, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	214	0	0	1	4	0,5%	2019, q4	214	0		
Kristineberg Slott	Hornsberg	2020, q3	85	6 375	aug-14	SI	I	213	0	0	0	0	0,0%	2022, q3	213	0		
Midсомmarkransen	Midсомmarkransen	2017, q2	30	900	jul-15	SI	I	47	0	0	0	4	0,0%	2018, q4	47	0		
Marman	Årstaberget	2018, q3	220	18 100	sep-15	SI	I	666	0	0	0	57	0,0%	2021, q2	666	0		
Algoritmen	Hagastaden	2017, q3	150	15 800	dec-15	SI	I	643	0	0	0	3	0,0%	2020, q1	643	0		
Länsmannen	Enskede	2017, q4	275	20 075	dec-15	SI	I	748	0	0	0	0	0,0%	2020, q4	748	0		
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	SI	I	456	0	0	0	0	0,0%	2020, q3	456	0		
Ombyggnad																		
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	54	17	77	39,9%	2017, q3	178	0		
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	G	56	0	6	17	33	41,1%	2016, q4	56	0		
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950	dec-15	EI	I	103	0	10	1	12	10,7%	2018, q3	103	0		
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q4	160	8 838	aug-15	EI	I	277	0	1	3	50	1,4%	2017, q4	277	0		
Vältaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	EI	I	79	0	6	4	14	12,7%	2017, q4	79	0		
Övriga Ombyggnadsprojekt											9	37						

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Prognos 2015	Budget-förslag 2016	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde		
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt		Belopp	Inv.resultat prognos
						Tidpunkt												
Micasa Fastigheter																		
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	127	2	0	100%	2015-01-31	128	27		
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	92	17	0	100%	2015-08-31	109	-48		
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	22	74	0	100%	2015-12-31	96	-6		
Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	21	83	58	56%	2017-06-01	185	-6		
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	75	3	2	18	31	28%	2017-12-31	74	4		
Hamnvakten 7 Vattenskador/Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	13	109	103	33%	2018-01-01	372	-13		
Stockholmshem																		
Nybyggnad																		
Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	651	156	22	97%	feb-16	829	0		
Linaberg	Mariehäll	2015	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	216	30	150	25%	2020	966	0		
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	202	98	111	73%	dec-16	411	0		
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	231	180	69	86%	maj-16	480	0		
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	133	93	0	100%	okt-15	226	0		
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	S	G	169	0	7	1	55	5%	2018	169	0		
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	243	150	38	91%	jul-16	431	0		
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	73	162	200	39%	okt-17	608	0		
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	99	120	160	27%	2019	801	0		
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			9	3	10	2%	2019	508	0		
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			3	1		1%	2019	460	0		
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			7	0	10	2%	2018	340	0		
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	S	G	451	0	22	28	6	10%	2018	503	0		
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	260	19 000		S	P			2	4	2	1%	2021	935	0		
Persikan	Södermalm	2018	150	14 000		S	P			3	0	0	0%	2020	700	0		
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P			2	2	40	4%	2017	103	0		
Brofästet	Norra Djurgårdsstaden	2016	43	3 100		S	P				3	3	2%	2018	146	0		
Rebeckorna	Mälärhöjden	2016	14	1 540	apr-10	S	G	45	0	0	4	56	7%	2016	60	0		
Konvertering t bost																		
Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0,0	39	76	14	89%	dec-15	129	0		
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	0	220	70	75%	dec-16	294	0		
Ombyggnad																		
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6200	mar-04	S	G	120,0	0,0	94	66	10	94%	dec-15	170	0		
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	S	G	70,0	0,0	16	39	49	53%	dec-16	104	0		
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0,0	10	2	32	14%	2017	87	0		
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0,0	5	3	26	9%	2017	87	0		
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000		S	P			0	22	177	4%	2018	550	0		
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	S	G	99,0	0,0	0	2	30	2%	2018	99	0		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Prognos 2015	Budget-förslag 2016	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde		
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt		Belopp	Inv.resultat prognos
SISAB																		
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	dec-11	EI	G	199	199	137	53	5	95%	2015	188	0		
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		SI	I	455	455	3	7	97	2%	2019	405	0		
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	sep-13	SI	G	312	312	71	117	107	60%	2016	312	0		
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	10 000		SI	U	340	340	0	4		1%	2020	360	0		
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	maj-12	SI	I	253	253	4	2	5	3%	2019	230	0		
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	6 000		SI	U	213	213	9	2	1	5%	2019	213	0		
Hägerstenshammens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	aug-12	SI	G	169	169	7	44		30%	2017	164	0		
Alviksskolan	Bromma	2013	1		sep-12	EI	G	143	143	23	58		56%	2016	136	0		
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	jan-14	SI	G	92	92	11	40	3	55%	2016	96	0		
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		SI	U	79	79	0	1	3	2%	2018	75	0		
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	1 745	okt-13	EI	G	53	53	20	33	1	99%	2015	60	0		
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850		SI	I	330	330	5	11	19	5%	2019	330	0		
Kämpeterps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200		SI	U	330	330	3	14	48	5%	2018	341	-36,135		
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1			SI	U	310	310	0	1	2	0%	2019	310	0		
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1			SI	I	296	296	4	14	42	6%	2018	261	0		
Nälstaskolan	Hasselby-Vällingby	2014	1	9 432	sep-14	SI	G	210	210	7	3	60	5%	2017	210	0		
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	maj-14	EI	G	145	145	14	33	63	32%	2017	162	0		
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1			SI	U	270	270	1	6	9	2%	2019	151	0		
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		EI	G	155	155	13	66	73	51%	2017	147	0		
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	mar-15	EI	G	158	158	2	35	64	23%	2016	86	0		
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	okt-13	EI	G	50	50	7	0		14%	2016	50	0		
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1			SI	I	320	320	1	2	12	1%	2020	300	0		
Västertorpsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	3 100		SI	U	120	120	0	1	5	1%	2018	150	0		
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 691	jan-15	SI	G	165	165	11	80	78	55%	2016	160	0		
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		EI	U	185	185	3	4	12	4%	2018	173	-40,344		
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		EI	U	114	114	2	3	4	4%	2018	69	-13,821		
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		SI	U	45	45	1	0		2%	2017	45	0		
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394		SI	I	55	55	0	0		1%	2016	55	0		
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	1	1 860		SI	I	51	51	1	0		2%	2017	51	0		
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		okt-14	SI	I	50	50	0	0		0%	2017	50	0		
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		SI	U	54	54	0	0		0%	2018	54	0		
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		SI	U	53	53	1	0		1%	2018	53	0		
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			EI	U	26	26	0	0	0	0%	2018	60	-12		
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356		SI	I	120	120	0	2	14	2%	2017	73	0		
Mälärhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			SI	U	75	75	0	0		0%	2019	75	0		
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			SI	U	250	250	0	1	2	0%	2020	250	0		
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		SI	U	50	50	1	0	2	2%	2019	50	-34,353		
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1	5 000		EI	U	80	80	0	1	4	1%	2019	75	-15		
Dalagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		EI	I	83	83	1	15	62	20%	2016	75	0		
Björnbodaskolan	Hasselby-Vällingby	2015	1			SI	U	410	410	0	8	12	2%	2019	300	0		
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeholmen	2010	1	1 226	mar-13	SI	G	53	53	26	0		49%	2015	53	0		
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	2015-06-31	SI	G	52	52	1	17	36	34%	2016	52	0		
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1			SI	U	80	80	3	6	29	11%	2019	83	0		
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097		SI	U	212	212	0	4		2%	2019	212	0		
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1			SI	U	100	100	0	1		1%	2019	100	0		
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1			SI	Volymstudie	100	100	0	0		0%	2020	100	0		
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1			SI	U	50	50	0	0		0%	2019	50	0		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Nettonuvärde	Upparbetat tom 2014	Prognos 2015	Budget-förslag 2016	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska investeringar eller Ersättnings investeringar	**Utrednings Inriktnings eller Genomförande projekt	Belopp						Inv.resultat i beslut	Inv.resultat prognos	
						Tidpunkt	Tidpunkt	Belopp								
Stockholm Vatten																
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	150		37	95	5	96%	2 016	137	
Glädö Kvarn	N/A	04-jul-05	N/A	N/A	2 012	SI	I	220		8		35	4%	2 019	220	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	120		12		42	15%	2 017	80	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2 013	SI	G	140		23		57	16%	2 016	140	
Slussen, förberedande omläggningar	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	400		113	33	70	37%	2 026	400	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	I	200		7	3	25	5%	2 027	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	130		20	47	36	52%	2 018	130	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	170		13	28	6	24%	2 020	170	
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2 014	SI	G	5 939		167	302	760	8%	2 020	5 939	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2 014	SI	G	402		134	30	52	41%	2 025	402	
Kungsholms Hamnplan avloppspumpstation	N/A	2015	N/A	N/A		SI	U	72		0	0	5	0%	2 018	75	
Norra Djurgårdsstaden	N/A	2011	N/A	N/A	2 010	SI	G	350		105	29	40	38%	2 030	350	
Henriksdal, gasledningssystem	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	80		0	15	35	23%	2 017	65	
Ugglevikens reservoar	N/A	2016	N/A	N/A		SI	U			0	0	3	0%	2 022	340	
Östbergatunneln	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	SI	G	50		0	2	25	3%	2 017	50	
Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnar	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	45		0	2	28	2%	2 017	95	
Talldalsvägen - Långsjön, ledningsdubbling	N/A	2016	N/A	N/A		SI	U			0	0	5	0%	2 020	125	
Högdalen Sorterings- och matavfallsanläggning	N/A	2015	N/A	N/A	2 015	SI	U			0	1	5	19%	2 018	7	
Henriksdal, biobassäng eftersedimentering	N/A	2016	N/A	N/A	2 015	SI	G	90		0	0	19	0%	2 018	90	
Henriksdal, uppgradering kraft- och elsystem	N/A	2016	N/A	N/A	2 015	SI	G	114		0	0	19	0%	2 018	114	
Henriksdal, röt-kammare	N/A	2016	N/A	N/A		SI	U			0	0	10	0%	2 018	100	
Stockholms Hamn																
Norvikudden					2007-03-01	SI	G	1 700	549	222	6	372		Etapp 1 klar	3200	463
Värtan, utfylln.eni hamnvision 2015					2008-02-01	SI	G			318 *1)	249 *2)	267		2016	2820	
Industrispåret, Värtahamnen						SI	G			2	40	53		2016	55	
Rörlig gångbrygga Nynäshamn										1	15	61		2016	80	
Utvecklingsprojekt, Kapellskår hamn tot						SI	G			205	359	317		2016	734	
Försörjning befintliga lägen, Kapellskår						SI	G			14	25	25		2016	25	
Kryssningsläge 627 Norra Frihamnspiren						SI	P			0	0	20		2017	82	
Stockholm Parkering																
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	19,9	37,5	35	7%	2021-12-30	743	4
Räcksta berggrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	0	6,8	11	38%	2016-03-01	18,2	0,01
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0	0	0	100%	2013-09-30	200	12
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0%	2018-12-30	68	23
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	404	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	0	0	0%	2019-06-30	108	-
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2016	1200	32 400	2014-10-01	SI	-	420	-	0	0	0	0%	2019-12-30	260	-
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213	-	0	0	0	0%	2020-12-20	212,5	-
Bromma plan	Bromma	2018	350	8 750	-	SI	-	35	-	0	0	0	0%	2019-12-30	35	