

§

Dnr: 2015ksm0150 -301

**Slutredovisning av del av investering Fårdala gård*****Förslag till*****Kommunledningsutskottets beslut**

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

**Beskrivning av ärendet**

Som en del av projekt ”Upprustning Fårdala ridhus” har hästhagarna öster om stallet rustats upp med ny marköverbyggnad av stenmjöl istället för den jord som gjorde att hästarna fick infektioner i hovarna.

Den totala investeringen på 7 000 000 kr för 2015 har delats upp på upprustning av hagar och upprustning av ridhus/stall.

1 704 622 mkr har gått åt till renovering av hagar. Resterande 5 295 378 mkr förs över till 2016-17 för upprustning av ridhus/stall beställning och uppdrag saknas.

Projekt: 47112

Objekt: 211412

**Ekonomisk slutredovisning**

Budgeterad kostnad 1 704 622 mkr

Faktisk kostnad 1 704 622 mkr

