

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Inv.resultat i beslut	Tidpunkt	
SVENSKA BOSTÄDER																				
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	42	30	125	125	70	5		11%	nov-19	397	18
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	5 790	feb-14	S	G	265	6	40	80	110	70				14%	jul-18	295	6
Silvret	Vällingby	mar-17	111/1	6 899		S	P	260	5	3	3	30	110	100	14		1%	dec-19	260	5
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	20	84	73	2				11%	jan-18	179	12
Sömmen	Vällingby	mar-20	30	2 250		S	P	85		0	0	0	0	5	40	39	0%	okt-21	85	
Skogstjärnan	Hässelby	dec-15	108	7 630	jun-15	S	G	255	6	4	104	132	34				1%	maj-18	274	6
Islandstorget Kv D	Blackeberg	dec-17	69/1	5 044		S	P	176		2	2	7	110	55			1%	maj-19	176	
Islandstorget/ Kv A+B	Blackeberg	jun-19	97/2	4 450		S	P	171		2	1	2	5	35	80	46	1%	mar-21	171	
Kärtrorp Centrum	Kärtrorp	okt-17	68	5 100		S	P	175		5	3	15	80	70	2		3%	nov-19	175	
Dalen 21	Dalen	mar-18	102/3	6 775		S	P	220		3	2	3	90	81	41		1%	jun-20	220	
Dalen 13	Dalen	apr-17	50	1 500		S	P	45	7	1	2	30	13				1%	aug-18	45	7
Ståtthållaren	Bagarmossen	feb-17	76	5 215		S	P	170	6	5	3	70	75	17			3%	feb-19	170	6
Krigsrådet mfl	Bagarmossen	maj-19	120	8 600		S	P	295		2	1	2	5	40	130	115	1%	sep-21	295	
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	S	G	297	5	69	85	85	63				23%	nov-18	297	6
Värbergsvägen	Skärholmen	sep-18	125	9 300		S	P	290		3	2	5	25	110	100	45	1%	feb-21	290	
Valla Södra	Årsta	aug-19	169/2	6 756		S	P	289		9	2	5	5	25	110	120	3%	dec-21	289	
Valla Norra	Årsta	aug-19	43	3 144		S	P	111		2	1	2	3	20	62	21	2%	maj-21	111	
Ätten 5, Släkten 1	Östberga	aug-19	100	7 500		S	P	230		0	3	3	3	30	110	81	0%	sep-21	230	
Primus	Lilla Essingen	mar-18	120	6 841		S	P	300		5	5	13	50	90	90	47	2%	mar-21	300	
Vallgossen	Innerstan	dec-13	245/6	9 580	dec-12	S	G	483	25	173	219	90					36%	maj-17	483	24
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	S	G	495	18	145	206	142	1				29%	okt-17	495	18
Sabbatsberg 18	Innerstan	apr-17	40/1	2 253		S	P	120	9		4	60	52	4			0%	nov-18	120	9
Albano I	Innerstan	okt-16	456/6	11 530		S	G	620	35	37	60	190	190	143			6%	apr-19	620	35
Albano II	Innerstan	apr-17	211/4	5 832		S	G	320			5	60	100	100	55		0%	sep-20	320	
Albano III	Innerstan	nov-17	195/1	4 647		S	G	260			5	10	30	85	90	40	0%	maj-21	260	
Albano Norra	Innerstan	nov-17	174/1	4 780		S	G	275			5	10	30	60	95	75	0%	sep-21	275	
Albano Hus 17	Innerstan	nov-17	28	2 079		S	G	100			0	5	15	10	50	20	0%	sep-21	100	
Kristineberg	Innerstan	apr-18	137/11	11 750		S	P	448		7	3	15	50	135	135	100	1%	okt-21	448	
Persikan	Innerstan	maj-19	154/5	12 628		S	P	525		4	3	5	10	40	140	175	1%	dec-22	525	
Lissabon	Gärdet	jun-20	60	4 200		S	P	200			1	1	2	5	35	110	0%	apr-22	200	
Snabba Hus Norra Ängby	Vällingby	okt-16	96	3 072		S	P	131	5	2	40	76	13				2%	jan-18	131	5
Snabba Hus Råcksta	Vällingby	sep-16	280	8 960		S	P	233	10	2	25	128	78				1%	jul-18	233	10
Ledinge	Tensta	sep-17	125	9 400		S	P	295		1	3	15	100	130	51		0%	mar-20	295	
Kvarnseglet 3	Rinkeby	aug-18	85	6 375		S	P	195			2	3	30	110	50		0%	maj-20	195	
Kvarnögat 1 o 2	Rinkeby	jun-19	75	5 625		S	P	170			1	2	5	52	80	30	0%	feb-21	170	
Greken	Blackeberg	aug-18	90	6 300		S	P	212		1	2	2	4	100	82	22	0%	dec-20	212	
Bromstenkilen	Bromsten	nov-18	150	11 000		S	P	390			1	3	20	125	120	110	0%	dec-21	390	
Björkhagen C	Björkhagen	mar-18	90	6 500		S	P	360		0	2	5	40	130	120	63	0%	apr-21	360	
Garagehus Trondheim mfl	Husby	feb-21	108	7 600		S	P	235			0	1	1	1	3	50	0%	okt-23	235	
Kotka/ Saima	Akalla	maj-18	150	9 000		S	P	295			1	3	30	120	120	27	0%	dec-20	295	
Husby Centrum	Husby	mar-21	68	4 100		S	P	135			0	1	1	1	5	50	0%	nov-22	135	
Cirkusplatsen	Blackeberg	mar-20	150	10 800		S	P	375			1	1	1	3	75	100	0%	dec-23	375	
Västerled	Bromma	dec-19	100	7 000		S	P	225			1	1	1	3	70	110	0%	dec-21	225	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Inv.resultat i beslut	Tidpunkt	
Kärntorps IP	Kärntorp	okt-19	400	29 000		S	P	1000		0	2	2	5	20	150	175	0%	aug-23	1000	
Garagevägen	Skärmarbrink	aug-18	80	5 600		S	P	190			1	2	40	130	18		0%	dec-19	190	
Regnet	Björkhagen	jun-19	80	5 700		S	P	220			1	1	4	50	115	50	0%	feb-21	220	
Stångholmsbacken	Vårberg	feb-19	80	5 600		S	P	195			1	1	4	60	115	15	0%	nov-20	195	
Södra Årstafältet	Östberga	maj-20	180	13 000		S	P	520			1	1	2	10	70	175	0%	feb-23	520	
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	E	G	425	8	181	82	81	81				43%	2018-12-31	425	8
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	E	G	99	2	56	43						57%	2017-12-31	99	2
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5	41	119	24					22%	2017-12-31	184	4
Kasernen 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15	11	18	62	6				11%	2017-06-30	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2	17	27	63	102	122	46	20	7%	2022-12-31	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	E	G	119	3	4	88	27					3%	2017-04-30	119	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	E	G	59		18	41						31%	2017-01-31	59	
Lillkvärnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	E	G	133	4	9	63	70					6%	2017-06-30	142	4
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	E	G	70		4	21	45					6%	2017-12-31	70	
Deadulus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	E	G	270		10	35	55	55	55	5		4%	2021-01-31	270	
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	E	G	129		4	35	90					3%	2017-12-31	129	
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	E	G	141		10	45	89					7%	2017-12-31	144	
Nystad 11	Akalla	2017	99/6	6 109		E	P	104				34	70	20			0%	2019	104	
Nystad 1	Akalla	2019	99/8	5 977		E	P	102						40	82		0%	2020	102	
Trondheim 1	Husby	2017	115/24	9 858		E	P	168					85				0%	2018	168	
Oslo 4 & 5	Husby	2020	245/20	17 169		E	P	292							10	80	0%	2021	292	
Molde 3	Akalla	2017	119/2	8 694		E	P	148				59	70	70			0%	2019	148	
Skänninge 2	Tensta	2017	80/16	7 758		E	P	132				10	100	30			0%	2019	132	
Skänninge 5	Tensta	2019	53/3	5 305		E	P	90						40	32		0%	2020	90	
Skänninge 4	Tensta	2020	83/10	8 202		E	P	139							10	50	0%	2021	139	
Oslo 3	Husby	2019	93/3	6 794		E	P	115						10	90	25	0%	2021	115	
Arkivarien 1	Söderort	2018	48/3	3 480		E	P	59					27	27			0%	2019	59	
Ståthållaren	Söderort	2017	274/42	18 727		E	P					40	40	40	40		0%	2020		
Gröna Stugan 1	Söderort	2017	283/34	25 740		E	P					1	11	33	23		0%	2020		
Pyramiden 15	Innerstaden	2017	16/4	1 453		E	P	51				5	50				0%	2018	51	
Pyramiden 15	Innerstaden	2018	16/4	1 453		E	P	51					10	40			0%	2019	51	
Pyramiden 17	Innerstaden	2017	10/4	1 216		E	P	43				4			50		0%	2020	43	
Pyramiden 18	Innerstaden	2017	32/3	2 963		E	P	104				48	1	57			0%	2019	104	

FAMILJEBOSTÄDER

Nybyggnad																					
Rinkebystråket	Rinkeby	2013, q3	35	3 700	sep-15	SI	G	245	0	231	-25							105,0%	2016, q1	220	0
Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	2015, q3	187	15 480	aug-15	SI	G	620	0	76	115	198	181	50				12,3%	2019, q2	620	0
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	0	89	127	108						27,5%	2017, q3	324	0
Giggen	Tallkrogen	2016, q1	70	5 287	dec-15	SI	G	163	0	14	75	109	19					6,5%	2018, q1	217	0
Kabelverket, E1	Älvsjö	2016, q1	133	9 578	apr-15	SI	G	371	0	48	119	132	66					12,9%	2018, q1	371	0
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	2016, q2	87	2 618	dec-15	SI	G	130	0	22	76	28						16,9%	2017, q2	130	0
Kabelverket, E3	Älvsjö	2017, q2	455	30 500	apr-14	SI	I	1 464	0	105	62	62	226	338	313	248		7,2%	2021, q4	1 464	0
Sandaletten, E2	Älvsjö	2016, q3	157	10 500	aug-14	SI	I	478	0	65	41	173	199					13,6%	2018, q4	478	0
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2016, q4	70	1 820	feb-15	SI	I	77	0	0	29	30	15					0,0%	2018, q2	74	0
Banken	Hägersten	2017, q1	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	4	4	100	100	57				1,5%	2019, q3	266	0
Reflexen	Bandhagen	2016, q3	39	1 950	aug-14	SI	I	70	0	2	1	20	55	4				2,4%	2018, q3	82	0
Säterhöjden	Rågsved	2016, q3	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	4	31	40	167	64				1,3%	2019, q4	306	0
Perstorp	Sköndal	2017, q1	600	27 800	mar-15	SI	I	1 305	0	7	13	289	250	250	297			0,6%	2020, q3	1 106	0
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0		2	33	61	28				0,0%	2019, q3	124	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde	
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Inv.resultat i beslut	Tidpunkt		Belopp
Kymmendö 3	Farsta Strand	2017, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	2	35	29				0,0%	2019,q1	66	0	
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1		2	6	113	113		0,4%	2020, q4	235	0	
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2016, q3	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	6	7	70	69				3,9%	2018, q3	152	0	
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2018, q1	215	11 000	maj-14	SI	I	296	0	0	2	8	143	143			0,0%	2019, q4	296	0	
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q1	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	1	3	4	101	101			0,5%	2020,q2	210	0	
Allgunnen (Årstastråket, E3)	Årsta	2018, q3	110	8 625	aug-14	SI	I	252	0	2	4	66	120	60			0,0%	2020,q4	252	0	
Magelungen Strand	Farsta	2019, q1	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	3	3	8	140	140	146	0,0%	2022,q1	440	0	
Brevbäraren	Svedmyra	2019,q1	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	3	4	3	44	70	56	0,0%	2022,q1	180	0	
Hammarö 9	Farsta	2018, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	214	0	0	4	9	100	70	30		0,0%	2020,q2	213	0	
Midsommarkransen Oxlägggen	Midsommarkransen	2017, q2	30	900	jul-15	SI	I	47	0	0	4	5	25	13			0,0%	2018, q4	47	0	
Marman	Årstaberget	2019, q1	220	18 100	sep-15	SI	I	666		2	57	4	143	200	200	62	0,3%	2021, q2	668	0	
Algoritmen	Hagastaden	2017, q3	150	15 800	dec-15	SI	I	643	0	0	3	3	97	220	220	100	0,0%	2021,q1	643	0	
Länsmannen	Enskede	2017, q4	275	20 075	dec-15	SI	I	748	0	0	0	15	250	250	233		0,0%	2020, q4	748	0	
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	SI	I	456	0	0	0	10	125	196	75	50	0,0%	2021,q2	456	0	
Bjurö	Farsta Strand	2018,q3	220	16 530	dec-15	SI	I	542	0	0	0		40	167	167	167			2021,q2	542	0
Kristinebergs slott	Västra Kungsholmen	2020, q2	190	26 000	feb-16	SI	I	618	0	0	0				40	193			2023,q2	618	
Mätippen	Fagersjö	2018,q2	150	11 175	feb-16	SI	I	270	0	0	0		135	130	5				2020,q2	270	
Ombyggnad																					
Limkakan 4	Gubbängen	2017, q1	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	71	52	52	26				35,3%	2018,Q2	201	0	
Oxögat 3	Normalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	G	56	0	22	33						40,0%	2016, q4	55	0	
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950	dec-15	EI	I	103	0	10	9	57	39				8,7%	2018, q3	115	0	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q4	160	8 838	aug-15	EI	I	277	0	5	19	288	26	-114			2,2%	2018, q3	224	0	
Väktaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	EI	I	79	0	3	14	41	14				4,2%	2017,q4	72	0	
Övriga Ombyggnadsprojekt										9	37										

STOCKHOLMSHEM

Nyproduktion																					
Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	843	20							102%	feb-16	829	0
Linaberg	Mariehäll	2015	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	237	100	170	170	170	119			25%	2020	966	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	322	89							78%	dec-16	411	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	431	49							90%	maj-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	216	10							96%	okt-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	S	G	169	0	13	55	92	9					8%	2018	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	407	24							94%	jul-16	431	0
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	266	200	142						44%	okt-17	608	0
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	189	180	190	200	46				23%	2019	805	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			10	5	40	200	230	23			2%	2019	508	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			3	1	2	40	100	160	154		1%	2019	460	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			8	20	115	170	42				2%	2018	355	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	S	G	451	0	53	20	110	220	83				11%	2019	486	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	260	19 000		S	P			7	2	5	25	70	180	200		1%	2021	935	0
Persikan	Södermalm	2018	150	14 000		S	P			3	0	3	30	80	120	200		0%	2020	650	0
Bottenstocken	Gröndal	2015	80	2 000		S	P			2	10	50	43					2%	2017	103	0
Brofästet	Norra Djurgårdsstaden	2016	43	3 100		S	P			8								5%	2018	146	0
Rebeckorna	Mälardalshöjden	2016	14	1 540	apr-10	S	G	45	0	3								5%	1905	60	0
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	160	3 800		S	P			0	5	30	100	75				0%	2020	210	0
Betongblandaren	Mariehäll	2017	200	7 100		S	P			47	5	40	90	100	68			13%	2020	350	0,0
Konvertering t bost																					
Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0	122	7							95%	dec-15	129	0
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	172	123							58%	dec-16	295	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde
						Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt										Belopp	Inv.resultat i beslut	
Ombyggnad																				
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6200	mar-04	S	G	120,0	0	167	8						95%	dec-15	175	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	S	G	70,0	0	57	40	7					55%	dec-16	104	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0	12	56	19					14%	2017	87	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0	7	35	45					8%	2017	87	0
Årstafältet, Grow smarтер	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	S	G	550,0	0	23	177	250	100				4%	2018	550	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	S	G	99,0	0	7	30	33	29				7%	2018	99	0

MICASA

Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	129	0	0	0	0	0	0	100%	2014-06-01	129	26
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SD	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	65	30	0	0	0	0	0	68%	2014-09-01	95	-34
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	90	8	0	0	0	0	0	92%	2015-10-01	98	-8
Filen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	86	58	5	0	0	0	0	58%	2017-06-01	149	31
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	86	3	12	31	43	0	0	0	0	14%	2017-12-31	86	3
Hammnåkten 7 Vattenskadur/Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	106	3	10	10	10	0	0	76%	2018-01-01	139	220
Kvarnberget 2, Nyproduktion Vård- och omsorgsboende	Rinkeby-Kista SDN	2016-01-01	72		2015-12-13	SI	P	185	0	0	3	25	90	67	0	0	0%	2018-12-31	185	0

SISAB

Älviksskolan	Bromma	2013	1		sep-12	Ersättningsinves	Genomförande	143	143	71	56	5	1				89%	2016	136	-29
Bandhagenskola	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	1	8	20	20		2%	2020	50	
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2015	1			Strategisk inves	Utredning	410	410	2		12	108	190	92		0%	2020	404	
Blackebergsgymnasium	Bromma	2016	1			Strategisk inves	Planering	120	120		5	10	75	30			4%	2019	120	
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1	5 000		Ersättningsinves	Utredning	80	80	0,2	4	16	30	30			5%	2019	75	-15
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			Ersättningsinves	Planering	35	35		1	2	32				3%	2018	35	-7
Bolidenplan	Enskede-Årsta-Vantör	2019	1			Strategisk inves	Planering	350	350					50	100	200	0%	2021	350	
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	10 000		Strategisk inves	Utredning	340	340	2	8	24	115	115	60		3%	2020	360	
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	2015-06-31	Strategisk inves	Genomförande	52	52	13	36						94%	2016	52	-9
Brotorp	Skarpnäck	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	1	3	15	30		2%	2020	50	
Bäckahagenskola	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Ersättningsinves	Utredning	32	32		3	28					9%	2017	31	
Dalhagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		Ersättningsinves	Projekterings	83	83	18	62						96%	2016	75	-10
Eiraskolan kök	Kungsholmen	2016	1	1 665		Ersättningsinves	Utredning	30	30		9	20					30%	2017	29	-5
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097		Strategisk inves	Utredning	212	212	1	10	47	99	50			5%	2019	212	
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1			Strategisk inves	Utredning	80	80	6	29	43	4				44%	2019	83	-16
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2017	1			Ersättningsinves	Planering	28	28			5	20	3			0%	2019	28	-6
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	6 000		Strategisk inves	Utredning	213	213	9	1	10	37	96	59		5%	2019	213	
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1			Strategisk inves	volymstudie	100	100	0	1						1%	2019	100	
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeholmen	2010	1	1 226	mar-13	Strategisk inves	Genomförande	53	53	63							119%	2015	53	
Essingeskolan/Lyccé Francaise	Kungsholmen	2016	1			Strategisk inves	Planering	90	90		2	40	33	15			2%	2019	90	
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	mar-15	Ersättningsinves	Produktion	158	158	22	64	64	0,3	0,2			54%	2016	86	-31
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		Strategisk inves	Utredning	54	54	0,7	3	30	21				7%	2018	54	
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		okt-14	Strategisk inves	Utredning	50	50	1	22	26					46%	2017	50	
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356		Strategisk inves	Inriktning	120	120	2	14	71	33				13%	2017	73	
Förskolor <50 Mkr		2017	1			Strategisk inves	Planering	514	514			75		672	747	720	0%	2021	514	
Gröndalsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2018	1			Strategisk inves	Planering	300	300				18	30	100	150	0%	2021	298	
Hagastaden Dp2	Norrmalm	2021	1			Strategisk inves	Planering	300	300						300		0%	2021	300	
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	jan-14	Strategisk inves	Genomförande	92	92	42	46	3					96%	2016	96	
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	aug-14	Strategisk inves	Genomförande	169	169	30	76	58					63%	2017	164	
Hässelbygårdsskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			Ersättningsinves	Planering	45	45			45					0%	2017	45	-9
Hästhagsskolan	Farsta	2017	1			Strategisk inves	Planering	230	230			10	150	70			0%	2019	230	
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	dec-11	Ersättningsinves	Genomförande	199	199	182	8	0	0				95%	2015	188	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde
						Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt										Belopp	Inv.resultat i beslut	
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		Ersättningsinves	Förslagshandlin	185	185	6	12	44	82	55			10%	2018	173	-40
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		Strategisk inves	Utredning	53	53	1	11	41					23%	2018	53	
Johan Skytteskolan	Älvsjö	2017	1			Ersättningsinves	Planering	34	34		3	23	7				0%	2019	33	
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394		Strategisk inves	Inriktning	55	55	1	26	22					49%	2016	55	
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	sep-13	Strategisk inves	Genomförande	312	312	199	107	2	1				98%	2016	312	-38
Kvickentorpsskolan	Farsta	2017	1			Strategisk inves	Planering	200	200			10	150	40			0%	2019	200	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200		Strategisk inves	Utredning	330	330	9	48	115	106	15			17%	2018	341	-40
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2016	1			Strategisk inves	Förhandlings	42	42	5	11	15	11	1			38%	2019	43	
Körsbärsvägen Gymn	Norrmalm	2021	1			Strategisk inves	Planering	300	300						300		0%	2021	300	
Lindeparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 691	jan-15	Strategisk inves	Genomförande	165	165	86	78		1				99%	2016	160	
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	maj-14	Ersättningsinves	Genomförande	145	145	28	63	49	0,4	0,2			63%	2017	162	-13
Lövholmen	Hägersten-Liljeholmen	2020	1			Strategisk inves	Planering	200	200						100	100	0%	2021	200	
Mälarhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			Strategisk inves	Utredning	75	75	0,1		1	24	50			0%	2019	75	
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850		Strategisk inves	Utredning	330	330	11	17	141	141	83	4		8%	2019	330	
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		Strategisk inves	Utredning	79	79	0,3	3	4	17	47	12		4%	2018	75	
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	okt-13	Ersättningsinves	Genomförande	50	50	43	9		0,1				104%	2016	50	
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2018	1			Strategisk inves	Planering	300	300			1,0	18	30	100		0%	2024	300	
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1			Strategisk inves	volymstudie	100	100	0							0%	2020	100	
Nytorps skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		Ersättningsinves	Genomförande	155	155	98	73	0,1	0,1				110%	2017	147	-33
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	9 432	sep-14	Strategisk inves	Genomförande	210	210	21	61	61	61	3			39%	2017	210	
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		Strategisk inves	Utredning	45	45	5	39						98%	2017	45	
Rågsvedsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Ersättningsinves	Planering	30	30		3	27					10%	2017	30	
Rålamshovsskolan	Kungsholmen	2016	1			Strategisk inves	Planering	80	80		1		30	50	49		1%	2020	130	
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-	-	Strategisk inves	Utredning	270	270	8	9	87	111	111	28		6%	2019	151	
Sandåkra skolan	Farsta	2017	1			Strategisk inves	Planering	200	200			3	120				0%	2018	123	
SISABs mindre investeringsåtgärder		2017	1			Ersättningsinves	Planering	1 428	1 428			300	228	300	300	300	0%	2021	1428	
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		Strategisk inves	Utredning	455	455	10	97	129	129	76			24%	2019	405	
Skanskvärnsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	8	20	20			2%	2019	49	
Skolor <50 Mkr		2017	1			Ersättningsinves	Planering	204	204			76	76	43	66	19	0%	2021	204	
Sköndal etapp 2	Farsta	2016	1			Strategisk inves	Utredning	45	45		1	43	1				2%	2018	45	
Sköndalsvägen 130	Farsta	2016	1			Strategisk inves	Utredning	45	45	1	9	35					22%	2017	45	
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		Ersättningsinves	Utredning	114	114	2	4	31	70	6			5%	2018	69	-14
Snösåtraskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	1	8	20	20		2%	2020	50	
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			Ersättningsinves	Utredning	26	26	0,1							0%	2018	60	-5
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			Ersättningsinves	Utredning	24	24	1	7	15	1				33%	2018	24	
Solhemsskolan	Spånga-Tensta	2017	1			Ersättningsinves	Utredning	50	50			25	25				0%	2018	50	-10
Spånga Gymnasium	Spånga-Tensta	2019	1			Strategisk inves	Utredning	44	44					22	20		0%	2020	42	
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1			Strategisk inves	Förslagshandlin	320	320	2	12	57	97	97	56		4%	2020	300	
Styreby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2017	1			Strategisk inves	Planering	40	40			1	9	30	10		0%	2020	50	
Sundbyskolan	Spånga-Tensta	2017	1			Strategisk inves	Utredning	37	37			1	7	29			0%	2019	37	
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2016	1			Strategisk inves	Planering	113	113		1	3	8	45	45		1%	2020	102	
Söderholms skolan	Skärholmen	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300			10	250	40			0%	2019	300	
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta	2017	1	21 465		Ersättningsinves	Utredning	55	55			20	35				0%	2018	55	-11
Teliaområdet Farsta	Farsta	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300	0		10	200	100			0%	2019	310	
Tillkommande stora skolprojekt		2019	1			Strategisk inves	Planering	3 816	3 816					198	1 257	661	0%	2021	3816	
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	maj-12	Strategisk inves	Inriktning	253	253	6	5	10	117	117			4%	2019	230	
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			Strategisk inves	Utredning	250	250	0,1	2	5	50	118	75		1%	2020	250	
Tätorp	Skarpnäck	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	1	3	15	30		2%	2020	50	
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1			Strategisk inves	Inriktning	296	296	1	42	104	104	22			14%	2018	261	
Vinstaskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			Strategisk inves	Planering	300	300			7	70	144	79		0%	2020	300	
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2012	1			Strategisk inves	Utredning	115	115			45	70				0%	2018	115	
Västertorps skolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	3 100		Strategisk inves	Utredning	120	120	0,4	4	17	65	33	0,5		4%	2018	150	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställandegrad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Inv.resultat i beslut	Tidpunkt	
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1			Strategisk inves	Utredning	310	310	0,4	2	50	100	100	58		1%	2019	310	
Årstafältet skola 2	Enskede-Årsta-Vantör	2020	1			Strategisk inves	Planering	300	300					50	150		0%	2024	300	
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1	1 745	okt-13	Ersättningsinves	Genomförande	53	53	50	1	1					96%	2015	60	
Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Strategisk inves	Planering	50	50		1	9	40				2%	2018	50	
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		Strategisk inves	Utredning	50	50	0,8	2	15	26	1			6%	2019	50	-34

STOCKHOLM VATTEN

Hagastaden						SI	G	402		168	50	46	23	32	31	13	42%	2 025	402	
Slussen						SI	G	400		165	63	54	64	43	6	2	41%	2 025	400	
Norra Djurgårdsstaden, Norra delarna						SI	G	350		137	4	33	35	20	5	0	39%	2 030	350	
Norra Djurgårdsstaden, Södra delarna						SI	U			3	9	17	16	11	1	1		2 030	300	
Gladö Kvarn						SI	G	220		28	39	45	45	42			14%	2 019	195	
Vidja						SI	G	170		37	11	34	34	34	34		22%	2 017	170	
Bornsjöverket						SI	G	140		95	77						56%	2 016	170	
Årstafältet						SI	G	200		10	1	24	48	47	24		6%	2 027	155	
Högmora						SI	G	130		62	28	29	10				50%	2 019	125	
Henriksdal, kraft- och elsystem						SI	G	114		0	19	62	12	2			0%	2 019	95	
Henriksdal, biobassäng och eftersedimentering etapp 1						SI	G	90		0	19	29	24	2	2		0%	2 020	90	
Henriksdal, biobassäng etapp 2						SI	U			0				35	35	35	0%	2 024	252	
Henriksdal, eftersedimentering etapp 2						SI	U			0				30	30	30	0%	2 024	216	
Henriksdal, rötammare						SI	U			0	10	39	30	19	2		0%	2 020	120	
Sickla grovrening, etapp 2						SI	U			0				20	20	20	0%	2 023	120	
Spårväg City, etapp 2						SI	G	70		23	21	0	0	30	14	0	33%	2 017	70	
Västra verket, snabbfilterbottnar med underspolning						SI	G	45		2	18	65					2%	2 017	85	
Kista Science City Tunnel						SI	G	120		36	38	7					45%	2 017	80	
Gasledning Henriksdal						SI	G	80		18	42	5					28%	2 017	65	
Östbergatunneln						SI	G	50		1	26	24					1%	2 017	50	
Ugglevikens reservoar, etapp 1						SI	U			0	3	4	1	10	50	150	0%	2 022	268	
Kapacitetshöjande åtgärder Lovö, test fullskalelinje						SI	U			0					10	50	0%	2 022	160	
Ledningsdubbling Talldalsv - Långsjön						SI	U			0	5	30	40	40	10		0%	2 020	125	
Övertäckning långsamfilter						SI	U			0						50	0%	2 022	100	
Norsborg-Albykam ledn.först 4:e ledn						SI	U			0			1	1	40	50	0%	2 021	92	
AP Kungsholms hamnplan dubbling TA						SI	U			0	5	30	40				0%	2 018	75	
Renovering LF V:a						SI	U			0		13	13	13	13		0%	2 020	52	
Stockholms framtida avloppsrening (SFA)						SI	G	6 939		400	760	1 189	1 277	1 275	1 132	1 378	5%	2 024	8100	
Högdalen Sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA)						SI	I	7		0,5	7	100	300				0%	2 018	407	
Ny ÄVC Lövsda						SI	U			0		3	20	32			0%	2 019	55	
Rötning Högdalen						SI	U			0			3	40	40		0%	2 020	83	

STOCKHOLMS HAMN

Norvikudden						SI		3 573	549	228	395	852	1 076	1 022			6%	2020-06-30	3573	
-------------	--	--	--	--	--	----	--	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--	--	----	------------	------	--

STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	54	25	12	100	200	150	201	7%	2021-12-30	742	4
Råcksta bergtrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	8,7	9	0	0	0	0	0	0	2016-02-28	18	0,21
Johannelund infartsparkeringar	Vällingby	2015	80	-	-	SI	G	0,5	-	0	0,5	-	-	-	-	-	-	2015-12-30		
Stockholmsarenan	Söderort	2012	597	19 000	2009-09-16	SI	I	200	12	0	250	0	0	0	0	0	0	2013-09-30	250	----
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	68	0	0	-	2018-12-30	68	23
P-Hus Slussen renovering	Södermalm	2016	354		-	EI	-	100	-	-	5	10	20	35	30	-	-	2020-12-20	100	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2017	1200	32 400	2014-10-01	SI	U	420	-	0	0	25	135	135	115	10	0	2020-08-30	420	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2018	404	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	0	2	30	66	10	0	0	2019-06-30	108	
Bromma plan	Bromma	2019	350	8 750	-	SI	-	35	-	0	0	0	0	0	35	0		2019-12-30	35	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Färdigställande-grad % t.o.m. 2015	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar eller Ersättningsinvesteringar	**Planerings- eller Genomförande-projekt	Belopp										Inv.resultat i beslut	Tidpunkt	
Idé /utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	30	30	30	30	30	-	-	-	-
Sköndal infarts parkering	Sköndal	2017	100			SI	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017-12-30	-	-
klockelund	Larsboda	2017	300			SI	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020-12-20	-	-
Bellmangaraget	Hagastaden	2018	250			SI	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000		SI	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	100			SI	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstgutarv.Bolidenvägen	Johanneshov	2018	700			SI	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021-06-01	-	-
Eriksdal	Södermalm	2019	120			SI	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skanstull Södra	Södermalm	2019	200			SI	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2019	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022-12-20	213	-
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400			SI	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-		SI	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ange om det är en Strategisk investering (SI) eller Ersättningsinvestering (EI)

**Ange vilket beslut som har fattats för projektet: Utredningsbeslut (U), Inriktningsprojekt (I) eller ett Genomförandebeslut (G)