

§ 9

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering Nya Elementar

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att uppföra två paviljonger på Nya Elementars skola, fastigheten Futharken 2, till en uppskattad projektkostnad om cirka 8,9 mnkr, motsvarande en tillkommande hyreskostnad om cirka 1,5 mnkr beräknat för det första helåret och en hyreskostnad om 3,6 mnkr beräknat för det andra helåret.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott medgivande att uppföra två paviljonger på Nya Elementars skola, fastigheten Futharken 2, till en uppskattad projektkostnad om cirka 8,9 mnkr, motsvarande en tillkommande hyreskostnad om cirka 1,5 mnkr beräknat för det första helåret och en hyreskostnad om 3,6 mnkr beräknat för det andra helåret.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 maj 2016, dnr 1.3.2-1677/2016.

Nybyggnation av bostäder i Brommaområdet har resulterat i ett behov av ytterligare elevplatser i området. Utökad kapacitet är också behövligt för att tillförsäkra skolplatser för att möta det ökade elevantalet med anledning av nyanlända. De befintliga skolorna i området har nått sin övre kapacitet inom befintliga lokaler. Ytterligare elevplatser behövs därför till terminstarten 2016 och för att lösa det akuta behovet föreslår förvaltningen inhyrning av två paviljonger på Nya Elementars skolas skolgård om total 1 244 kvm, till en uppskattad projektkostnad om cirka 8,9 mnkr, motsvarande en beräknad första årshyra om cirka 1,5 mnkr och en hyreskostnad om 3,6 mnkr beräknat för det andra helåret. Avsikten är att paviljongerna uppförs i två etapper, där den första etappen ska omfatta en paviljong med fyra klassrum och en kapacitet för 120 elever att stå färdig till höstterminen 2016. Den andra etappen innebär att en ytterligare paviljong byggs innefattande sex klassrum och kapacitet för ytterligare 180 elever att stå färdig till höstterminen 2017.

Förvaltningens förslag om inhyrning av paviljonger avser att lösa det akuta behovet av ytterligare elevplatser fram till dess att en slutlig lösning finns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Samråd med statsledningskontoret, huvudskyddsombud och ledningen på Nya Elementars skola har skett.

Det är av största vikt att paviljonetableringen i etapp ett är färdig till terminsstart hösten 2016. Då den tidigare tilltänkta paviljongleverantören inte kunnat utlova leverans till skolstart har förvaltningen och SISAB fört dialog för att hitta en lösning. För att tillsäkra att paviljongen är uppställd till terminsstarten har förvaltningen och SISAB beslutat att en paviljong, initialt avsedd för en annan skola, flyttas till Nya Elementar. SISAB har utfäst att paviljongen därmed kommer att vara färdigställd till terminsstart hösten 2016. Med anledning av detta revideras tidigare tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att uppföra två paviljonger på Nya Elementars skola, fastigheten Futharken 2, till en uppskattad projektkostnad om cirka 8,9 mnkr, motsvarande en tillkommande hyreskostnad om cirka 1,5 mnkr beräknat för det första helåret och en hyreskostnad om 3,6 mnkr beräknat för det andra helåret.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott medgivande att uppföra två paviljonger på Nya Elementars skola, fastigheten Futharken 2, till en uppskattad projektkostnad om cirka 8,9 mnkr, motsvarande en tillkommande hyreskostnad om cirka 1,5 mnkr beräknat för det första helåret och en hyreskostnad om 3,6 mnkr beräknat för det andra helåret.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.