

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
SVENSKA BOSTÄDER																	
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17	42	20	1	1	9%	dec-17	500	18
Sättra Stall	Skärholmen	okt-14	69	4 727	sep-14	S	G	156	16	121	18	17	31	100%	okt-16	152	16
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	5 790	feb-14	S	G	298	6	40	87	16	41	27%	aug-18	299	6
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12	20	84	25	69	50%	aug-18	180	12
Skogsstjärnan	Hässelby	dec-15	108	7630	jun-15	S	G	255	6	4	70	29	124	46%	aug-18	275	6
Ståtthållaren	Bagarmossen	feb-17	76	4 883	apr-16	S	I	185	6	5	30	2	6	6%	jun-19	185	6
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	S	G	295	5	69	30	11	26	31%	apr-19	309	6
Vallgossen	Innerstan	dec-13	246/6	9 580	dec-12	S	G	435	25	173	219	118	273	92%	dec-17	484	24
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	S	G	505	18	145	206	96	202	72%	maj-18	484	18
Albano I	Innerstan	okt-16	369		apr-15	S	G	1 475	35	37	75	125	216	17%	jun-22	1499	35
Albano II	Innerstan	apr-17	306			S	I										
Albano III	Innerstan	nov-17	307			S	I										
Albano	Innerstan	nov-17	28			S	I										
Ledinge (Sthlmshus)	Tensta	maj-17	170		jun-16	S	I	336	6		1	17	17				6
Snabba Hus	Västberga	aug-15	280	9 012	jun-14	S	G	247	12	226	46	56	63	100%	okt-16	289	15
Snabba Hus/Räcksta	Norra Ängby	feb-17	250	8 000	jun-16	S	I	277	14	2	85	1	5	2%	dec-17	277	14
Snabba Hus/Norra Ängby	Norra Ängby	mar-17	127	4 064	jun-16	S	I	141	7	2	25	1	15	12%	jan-18	141	7
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	sep-11	E	G	271	5	216	5	24	37	100%	dec-16	253	5
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	E	G	425	8	181	79	56	84	62%	dec-18	427	8
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	E	G	99	2	56	36	34	58	99%	jun-17	115	2
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	E	G	182	2	140	4	31	33	100%	dec-16	173	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	E	G	64	5	12	40	18	44	79%	dec-17	71	3
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	42	6	33	7	6	7	100%	dec-16	40	6
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	sep-14	E	G	131	4	46	15	54	83	100%	dec-16	129	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5	41	55	65	109	82%	dec-17	184	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15	11	17	0	5	16%	dec-17	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2	17	43	17	34	20%	dec-22	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	E	G	119	3	4	60	47	60	57%	apr-17	113	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	apr-15	E	G	99	2	27	53	42	81	45%	jun-19	239	2
Pyramiden 13	Innerstaden	2014	20/4	1 350	feb-15	E	G	57	5	42	3	8	9	100%	jul-16	51	2
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	E	G	76	3	6	69	1	23	38%	dec-17	77	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	E	G	59	9	18	39	5	24	79%	jan-17	53	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	E	G	133	4	9	12	1	38	33%	dec-17	142	4
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	E	G	70	5	4	20	1	5	13%	dec-17	70	2
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	E	G	270	6	10	30	1	30	14%	jan-21	276	4
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	E	G	129	4	4	0	2	13	13%	dec-17	129	4
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	E	G	141	3	10	34	9	59	46%	dec-17	150	3
Kontorsskylten 5	Vällingby	sep-16			mar-16	E	G	82			0		40		okt-17	82	
FAMILJEBOSTÄDER																	
Rinkebystråket	Rinkeby	2013, q3	35	3 700	sep-15	SI	G	249	0	227	-14	30	22	91%	2016, q1	249	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Röstråknaren (Årstastråket)	Årsta	2016, q4	187	15 480	aug-15	SI	G	620	2	80	165	-3	28	13%	2019,q4	624	2
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	10	56	127	122	151	18%	2017, q3	307	10
Giggen	Tallkrogen	2016, q1	75	5 287	dec-15	SI	G	214	3	11	76	17	71	5%	2018, q1	221	0
Kabelverket, E1	Älvsjö	2016,q1	133	9 578	apr-15	SI	G	371	6	46	169	42	140	12%	2018, q1	371	6
Kabelverket, Hus 8A (Stu)	Älvsjö	2016, q2	87	2 618	dec-15	SI	G	130	4	16	76	24	60	12%	2017, q2	130	4
Kabelverket, E3	Älvsjö	2018, q2	430	32 300	apr-14	SI	I	1 464	0	103	62	4	34	7%	2021,q4	1464	0
Sandaletten, E2	Älvsjö	2017, q2	157	10 500	aug-14	SI	I	478	0	65	41	1	42	14%	2018, q4	478	0
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2017, q2	65	1 820	feb-15	SI	I	77	0	0	29	0	1	0%	2018, q4	75	0
Banken	Hägersten	2017, q1	96	7 220	aug-14	SI	I	259	0	4	4	0	4	2%	2019, q3	259	0
Reflexen	Bandhagen	2016, q3	37	2 540	aug-14	SI	I	88	0	1	20	0	1	1%	2018,q3	82	0
Säterhöjden	Rågsved	2017, q1	219	10 392	maj-16	SI	G	294	0	4	71	1	6	1%	2019,q4	306	0
Perstorp	Sköndal	2018, q1	602	29 000	mar-15	SI	I	1 300	0	7	13	1	5	1%	2020, q3	1106	0
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	2	1	3	1%	2019, q3	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q1	35	2 394	aug-14	SI	I	66	0	0	2	1	1	0%	2019,q4	95	0
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	2	0	1	0%	2020, q4	239	0
Ormlången (Årstastråket)	Årsta	2017, q2	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	6	7	2	7	4%	2018, q4	157	0
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2018, q2	125	8 800	maj-14	SI	I	296	0	0	2	1	2	0%	2020, q2	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q1	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	1	3	2	2	0%	2020,q1	210	0
Allgunnen (Årstastråket)	Årsta	2018, q3	110	8 625	aug-14	SI	I	252	0	0	2	1	2	0%	2020, q4	252	0
Magelungen Strand	Farsta	2019, q1	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	3	0	2	0%	2022,q1	440	0
Brevbäraren	Svedmyra	2019,q1	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	3	1	2	0%	2022,q1	180	0
Hammarö 9	Farsta	2019, q1	160	5 200	jun-13	SI	I	214	0	0	4	2	3	0%	2021,q1	381	0
Midsommarkransen Oxlä	Midsommarkrans	2018, q1	30	900	jul-15	SI	I	47	0	0	4	2	2	0%	2019, q4	47	0
Marman	Årstaberget	2019, q3	220	18 100	sep-15	SI	I	666	2	57	55	55	57	0%	2021, q3	668	0
Algoritmen	Hagastaden	2017, q3	178	13 083	dec-15	SI	I	643	0	0	3	3	10	0%	2021,q2	643	0
Länsmannen	Enskede	2019, q1	275	20 075	dec-15	SI	I	748	0	0	0	2	3	0%	2022, q4	748	0
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	SI	I	456	0	0	0	0	1	0%	2021,q2	456	0
Bjurö	Farsta Strand	2018,q3	220	16 530	dec-15	SI	I	542	0	0	0	1	4	0%	2021,q2	542	0
Kristinebergs slott	Västra Kungsholmen	2020, q2	190	26 000	feb-16	SI	I	618	0	0	0	2	3	0%	2023,q2	618	0
Mätporten	Fagersjö	2018,q2	150	11 175	feb-16	SI	I	270	0	0	0	1	6	0%	2020,q2	270	0
Ombyggnad																	
Limkakan 4	Gubbängen	2017, q1	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	67	77	28	47	34%	2018,Q2	198	0
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	G	56	0	18	33	30	33	32%	2017, q2	56	0
Björken 18	Östermalm	2017, q1	30	3 950	dec-15	EI	I	103	0	10	12	4	8	9%	2018, q4	115	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	2017, q1	160	8 838	aug-15	EI	G	380	0	3	50	16	20	1%	2018, q1	224	0
Väktaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	EI	I	79	0	3	14	2	8	4%	2017,q4	71	0

STOCKHOLMSHEM

Nyproduktion																	
Tygeln 1(f.d Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	843	20	4	20	104%	feb-16	829	0
Linaberg	Mariehäll	2015	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	237	100	13	60	31%	2020	966	0
Bjällerkranen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	322	89	52	89	100%	okt-16	411	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	431	49	31	49	100%	maj-16	480	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	216	10	4	10	100%	okt-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	S	G	169	0	13	55	19	55	40%	dec-17	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdss	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	407	24	1	24	100%	jul-16	431	0
Hornslandet (f.d.Norra 2)	Norra Djurgårdss	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	266	200	132	200	77%	okt-17	608	0
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	189	180	125	180	46%	jun-19	805	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900	maj-16	S	I		10	5		1	5	3%	2019	508	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P		3	1		0	1	1%	2021	460	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000	sep-16	S	G	360		8	20	6	20	8%	feb-20	360	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	S	G	451	0	53	20	17	20	15%	2019	503	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	260	19 000		S	P			7	2	0	2	1%	2021	935	0
Persikan	Södermalm	2018	150	14 000		S	P			3	0	1	0	0%	2021	650	0
Bottenstocken	Gröndal	2015	80	2 000		S	P			2	70	0	0	2%	apr-17	103	0
Brofästet	Norra Djurgårdss	2016	43	3 100		S	P			8	1	7	7	9%	dec-18	174	0
Rebeckorna	Mälarhöjden	2016	14	1 540	apr-10	S	G	45	0	3	60	12	50	88%	jun-17	60	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	160	3 800		S	P		0	5	2	5	2%	2019	210	0	
Betongblandaren	Mariehäll	2017	200	7 100		S	P		47	5	1	5	15%	2020	350	0	
Konvertering t bost																	
Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0	122	7	5	7	100%	dec-15	129	0
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	172	123	108	123	100%	dec-16	295	0
Ombyggnad																	
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6200	mar-04	S	G	120,0	0	167	8	12	12	100%	dec-15	179	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	S	G	70,0	0	57	40	33	44	92%	dec-16	110	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0	12	56	1	2	14%	2017	100	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0	7	35	0	3	10%	2017	100	0
Årstafältet, Grow smarte	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	S	G	550,0	0	23	177	86	177	36%	2018	550	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	S	G	99,0	0	7	30	18	30	37%	2018	99	0

MICASA

10036 Lektionen 6, omb	Enskede Årsta V	dec-10	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	65	0	0	0	100%	sep-14	65	-34
10037 Tunet 1, omb vård	Bromma SDN	jun-14	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	90	0	6	1	0%	okt-15	96	-8
10039, Filen 4, omb vård	Södermalms SD	apr-12	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	102	73	53	90	91%	nov-16	198	31
10053 Köpenhamn, omb	Rinkeby Kista SI	feb-15	93		2015-02-19	SI	G	86	3	15	39	20	33	56%	sep-17	86	3
10060 Hamnvakten 7, or	Södermalms SD	okt-14		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	123	90	3	3	34%	okt-15	111	220
10239 Rinkeby Allé, nyb	Rinkeby Kista SI	jan-16	72		2015-12-31	SI	I	185	0					0%			
10241 Skarpnäcks gård 1	Skarpnäcks SDN				2015-09-10		I	100						0%			
10248 Edö 1, omb vård	Farsta SDN				2016-09-13		I	75			13	0	3	4%	okt-18		

SISAB

Alviksskolan	Bromma	2013	1		sep-12	EI	G	87	87	20	56	52	73	100%	2 016	93	-17
Alviksskolan	Bromma	2010	1			EI	G	50	50	49	0	1	5	103%	2 016	52	
Alviksstrand	Bromma	2018	1	9 000		SI	volymstudie	310	310	0	2	0	0	0%	2 022	310	
Bandhagenskola	Enskede-Årsta-V	2016	1			SI	Planering	50	50	25	0	0	1	80%	2 020	32	
Björnbodskolan	Hässelby-Välling	2015	1			SI	U	410	410	0	11	0	0	0%	2 020	2	
Blackebergsskolan, hus	Bromma	2016	1			SI	Planering	120	120	11	0	0	0	9%	2 019	120	
Blackebergsskolan, hus	Bromma	2015	1	5 000		EI	U	80	80	0	3	0	0	1%	2 019	80	-15
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljeh	2016	1			EI	Planering	35	35	0	0	0	2	5%	2 018	50	-7
Bolidenplan	Enskede-Årsta-V	2019	1			SI	Planering	350	350	0	0	0	0	0%	2 021	350	
Brandstegen	Hägersten-Liljeh	2013	1	10 000		SI	U	340	340	0	8	5	8	3%	2 020	327	
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	2015-06-31	SI	G	52	52	13	29	35	42	99%	2 016	56	
Bromstens gård förskola	Spånga-Tensta	2009	1	1 520		SI	Inriktning	62	62	2	2	0	0	4%	2 018	63	
Brotorp	Skarpnäck	2016	1			SI	Planering	50	50	11	0	0	0	22%	2 020	50	
Bäckahagensskola	Enskede-Årsta-V	2016	1			EI	U	32	32		1	0	0	0%	2 017	138	
Dalhagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		EI	Projekterings	83	83	19	40	72	97	105%	2 016	111	
Eiraskolan kök	Kungsholmen	2016	1	1 665		EI	U	30	30		1	1	2	8%	2 017	29	-5
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097		SI	U	212	212	0	10	3	10	5%	2 019	208	
Engelska Skolan Gubbå	Farsta	2015	1			SI	U	80	80	8	0	0	0	9%	2 019	93	-16
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-V	2013	1	6 000		SI	U	213	213	9	0	0	3	6%	2 019	215	
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-V	2015	1			SI	volymstudie	100	100	0	0	0	0	0%	2 019	100	
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeh	2010	1	1 226	mar-13	SI	G	53	53	61	0	2	5	102%	2 015	64	
Essingeskolan/Lyccé Fra	Kungsholmen	2016	1			SI	Planering	90	90		0	0	0	0%	2 019	90	
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	mar-15	EI	Produktion	158	158	21	51	24	73	59%	2 016	159	-31
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeh	2016	1	1 512		SI	U	54	54	0	2	1	3	6%	2 018	53	
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		okt-14	SI	U	50	50	1	22	1	4	9%	2 017	54	
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356		SI	Inriktning	120	120	2	13	4	17	15%	2 017	128	
Grimstaskolan	Hässelby-Välling	2016	1			EI	U	79	79	0	0	0	0	0%	2 021	79	-16
Gröndalsskolan	Hägersten-Liljeh	2018	1			SI	Planering	300	300		0	0	0	0%	2 021	298	
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	jan-14	SI	G	92	92	41	37	39	68	94%	2 016	116	
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeh	2013	1	4 326	aug-14	SI	G	169	169	29	76	47	85	68%	2 017	169	
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	dec-11	EI	G	199	199	172	6	20	20	94%	2 015	205	
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		EI	Förslagshandling	185	185	5	9	4	13	9%	2 018	199	-40
Ivar Vidfamnes gata/Ste	Hägersten-Liljeh	2016	1	1 340		SI	U	53	53	0	11	2	2	4%	2 018	58	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Kista äng	Rinkeby-Kista	2016	1	6 300		SI	U	282	282	0	0	1	0%	2 023	282		
Kista äng förskola	Rinkeby-Kista	2016	1			SI	U	56	56	0	0	0	0%	2 023	56		
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394		SI	Inriktning	55	55	1	26	4	22	51%	2 016	46	
Kungsholmens grundskola	Kungsholmen	2013	1	12 500	sep-13	SI	G	312	312	195	100	62	85	97%	2 016	288	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200		SI	U	330	330	8	48	14	44	17%	2 018	301	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2016	1			SI	Förhandlings	42	42	5	9	3	4	21%	2 019	41	-8
Lillholmsskolan	Skärholmen	2016	1	4 500		EI	U	164	164	0	0	0	0%	2 023	167		
Lindparken	Enskede-Årsta-V	2015	1	4 691	jan-15	SI	G	165	165	85	63	70	83	99%	2 016	169	
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	maj-14	EI	G	145	145	22	63	37	63	58%	2 017	145	
Maja Myra FSK	Hägersten-Liljeh	2014	1	1 260		SI	Inriktning	50	50	2	13	3	7	18%	2 020	50	
Mälarhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			SI	U	75	75	0	0	0	0%	2 019	55		
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850		SI	U	330	330	8	17	21	27	9%	2 019	409	
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		SI	U	79	79	0	2	0	0%	2 018	83		
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeh	2014	1	1 264	okt-13	EI	G	50	50	43	9	6	7	99%	2 016	51	
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeh	2018	1			SI	Planering	300	300		0	0	0%	2 024	340		
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1			SI	volymstudie	100	100	0	0	0	0%	2 020	100		
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-V	2014	1	11 000		EI	G	155	155	98	49	57	71	100%	2 017	169	-33
Nälstaskolan	Hässelby-Välling	2014	1	9 432	sep-14	SI	G	210	210	19	58	35	62	28%	2 017	291	
Pepparvägen /Värmland	Farsta	2015	1	1 152		SI	U	45	45	4	39	19	47	101%	2 017	51	
Rågsvedsskolan	Enskede-Årsta-V	2016	1			EI	Planering	30	30	11	0	0	0	37%	2 017	30	
Rålamshovsskolan	Kungsholmen	2016	1			SI	Planering	80	80	11	0	0	0	8%	2 020	130	
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-	-	SI	U	354	354	4	9	3	9	4%	2 019	354	
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeh	2013	1	12 000		SI	U	455	455	8	97	0	23	7%	2 019	441	
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta-V	2016	1			SI	Planering	50	50	11	0	0	0	22%	2 019	49	
Sköndal etapp 2	Farsta	2016	1			SI	U	45	45	0	18	1	2	6%	2 018	41	
Sköndalsvägen 130	Farsta	2016	1			SI	U	45	45	0	9	0	0	0%	2 017	41	
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		EI	U	161	161	2	3	2	11	10%	2 018	131	-14
Snösätterskolan	Enskede-Årsta-V	2016	1			SI	Planering	50	50	11	0	0	0	22%	2 020	50	
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			EI	U	26	26	0	1	0	0	0%	2 018	26	-5
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			EI	U	24	24	0	0	0	0	0%	2 018	24	-5
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		SI	U	320	320	0	12	4	6	2%	2 020	321	
Stureby förskola	Enskede-Årsta-V	2014	1	1 204		SI	Inriktning	51	51	0	5	0	1	2%	2 020	52	
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2016	1			SI	Planering	113	113	0	0	0	0	0%	2 023	128	
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta	2017	1	21 465		EI	U	55	55	2	15	1	3	4%	2 018	119	-64
Tensta gymnasium FFSK	Spånga-Tensta	2013	1			SI	G	53	53	3	19	11	36	73%	2 017	53	
Trekanten	Hägersten-Liljeh	2013	1	7 800	maj-12	SI	Inriktning	249	249	2	5	5	7	3%	2 019	257	
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			SI	U	250	250	0	0	0	0	0%	2 020	328	
Tätorp	Skarpnäck	2016	1			SI	Planering	50	50	11	0	0	0	22%	2 020	50	
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	-		SI	Inriktning	296	296	0	0	0	7	2%	2 018	296	
Vällingbyskolan	Hässelby-Välling	2012	1			SI	U	115	115		10	1	4	3%	2 018	115	
Västertorpskolan	Hägersten-Liljeh	2015	1	3 100		SI	U	113	113	0	4	1	2	2%	2 018	114	
Årstafältet	Enskede-Årsta-V	2014	1	-		SI	U	310	310	0	0	0	0	0%	2 019	310	
Örby skolan	Enskede-Årsta-V	2013	1	1 745	okt-13	EI	G	53	53	49	0	2	3	97%	2 015	53	
Östberga	Enskede-Årsta-V	2016	1			SI	Planering	50	50	11	0	0	0	22%	2 018	50	
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		SI	U	50	50	1	1	4	8	12%	2 019	72	-34
								10 741	10 741	1 127	1 093	681	1 179	21	157 442	10 880	
STOCKHOLM PARKERING																	
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	54	69	30	25	9%	2021-12-30	743	4
Räcksta bergtrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	9	14	8	7	81%	2016-12-20	17,2	0,01
Johannelund infartspark	Vällingby	2015	60	-	-	SI	-	1	-	0	0,6	0,6	1	100%	2016-04-30	0,6	
Arenagaraget	Johanneshov	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0	0	259	200	100%	2013-09-30	247	12
P-Hus Slussen	Södermalm	2016	354	6 900	-	EI	-	100		0	0,6	1,4	2	0%	2019-12-20	100	
Hjorthagsgaraget /Nafta	Djurgården	2018	1265	34 155	2016-06-09	SI	I	535	-	0	0	1	8	0%	2020-12-30	535	-
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0	0%	2018-12-30	68	23
Bromma plan	Bromma	2019	350	8 750	-	SI	-	35	-	0	0	0	0	0%	2019-12-30	35	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	404	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	0	0	2	0%	2020-06-30	108	-
klockelund	Larsboda	2017	300		2016-06-09	SI	I	60	-	-	-	-	-		-	-	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Bolidenvägen	Johanneshov	2018	400		2016-06-09	SI	I	179	-	-	-	-	-		2020-12-20	-	
Idé /utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		-	-	
Bellmangaraget	Hagastaden	2017	316	-	-	SI	-	158	-	-	-	-	-		-	-	
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	100			SI		25									
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-	SI	-	103	-	-	-	-	-		-	-	
Solvalla	Bromma	2019	240			SI		48	-	-	-	-	-		-	-	
Farsta Strand infartspark	Farsta	2019	250			SI		45	-	-	-	-	-		-	-	
Bergholmsbacken	Bagarmossen	2019	300			SI		105							-	-	
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400			SI		80	-	-	-	-	-		-	-	
Skanstull Södra	Södermalm	2020	200			SI	-	100	-	-	-	-	-		-	-	
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2020	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213							-	-	
Eriksdal	Södermalm	2020	120			SI	-	60	-	-	-	-	-		-	-	
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400		-	SI	-	75-160	-	-	-	-	-		-	-	
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-	SI	-	>300	-	-	-	-	-		-	-	
Armémuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	-	-	-	-		-	-	-

STOCKHOLMS HAMN AB

Stockholm Norvik					2007-03-01	SI	G	1 700	549	228	372	28	221		Ettap 1 klar	3638	463
															1905-07-09		
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					2008-02-01	SI	G	2 820		463	267	216	178		1905-07-08	2955	
										*2)	*2)		*2)			*1)	
Industrispåret Värtahamnen						SI	G	83		57	53	21	29		1905-07-08	40	
Rörlig gångbrygga Nynäshamn						SI	G	77		25	61	48	51		1905-07-08	80	
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot						SI	G	790		558	317	182	289		1905-07-08	818	
Försörjning bef.lägen Kapellskär, 4015						SI	G			35	25	12	19		2016	53	

STOCKHOLM VATTEN AB

Albysjön-Talldalsvägen	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	145		139	5	12	12	99%	2 016	152	
Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2 012	SI	G	220		28	35	28	54	37%	2 019	220	
Kista Science City Tunnel	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	78		36	42	22	38	95%	2 017	78	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2 013	SI	G	140		95	57	63	70	83%	2 017	200	
Slussen - huvudprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	400		165	70	6	16	45%	2 025	398	
<i>Tidiga arbeten</i>										155	5	5	5	100%		161	
<i>Delområde Berg</i>										0	16	0	2	5%		42	
<i>Delområde Land</i>										0	36	0	7	7%		97	
<i>Delområde Vatten</i>										0	12	0	2	2%		89	
<i>Övrigt</i>										9	0	0	0	99%		9	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	200		10	25	2	2	6%		200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	130		62	36	14	31	66%		142	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	170		37	6	5	12	27%		182	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2 014	SI	G	402		168	0	21	45	53%	2025	402	
<i>DP1</i>										157		9	9	78%		213	
<i>DP2</i>										10		12	34	46%		98	
<i>DP3</i>										0		0	0	20%		1	
<i>Gemensamt</i>													2	2%		90	
Norra Djurgårdsstaden	N/A	2011	N/A	N/A	2 010	SI	G	350		142	0	25	52	56%	2 030	350	
<i>Norra 1</i>		2011								46		0	0	100%		46	
<i>Västra</i>		2012								34		2	2	100%		36	
<i>Gasverket</i>		2015								7		9	20	50%		53	
<i>Norra 2</i>		2014								5		0	0	100%		5	
<i>Ängsbotten</i>		2016								17		4	9	100%		26	
<i>Gasklockorna</i>		2015								0		0	0	8%		2	
<i>Brofästet</i>		2016								2		5	10	100%		12	
<i>Kolkajen-Ropsten</i>		2018								0		1	2	1%		116	
<i>Gemensamt</i>										30		4	10	75%		54	
Norra Djurgårdsstaden	N/A	2016	N/A	N/A	2 016	SI	G	250		3	8	2	4	3%		250	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad inv.tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat tom fg helår	Budget (innev år)	Ack. utfall perioden	Prognos (innev år)	Prognos färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar (SI) eller ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Henriksdal, gaslednings	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	80	18	35	28	42	77%	2 018	78		
Ugglevikens reservoar	N/A	2016	N/A	N/A	-	SI	U	0	1	3	0	0	0%	2 022	268		
Östbergatunneln	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	SI	I	50	1	25	1	6	14%	2 017	50		
Norsborg, V:a verket sn	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	SI	I	45	2	28	0	0	3%	2 020	85		
Talldalsvägen-Långsjön,	N/A	2016	N/A	N/A	-	SI	U	0	0	5	0	2	2%	2 020	122		
Förbifart Stockholm Syd	N/A	2012	N/A	N/A	2 013	SI	G	280	263	0	1	4	97%	2 017	275		
Orlången-Gladö	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	52	46	0	1	5	98%	2 016	52		
Linje 3	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	93	88	1	3	5	100%	2 016	93		
Stockholms Framtida Av	N/A	2013	N/A	N/A	2 014	SI	G	5 939	401	760	208	376	10%	2024	8 100		
Högdalen, sorterings- oc	N/A	2015	N/A	N/A	2 015	SI	I	7	1	5	7	10	3%	2 019	410		