

## STOCKHOLMS STADSHUS AB

## Planering stora investeringar och projekt &gt; 50 mnkr

Rapportperiod:

Budget 2017

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, Inriktnings-, eller Genomförandebe slut (G)	Belopp	
<b>SVENSKA BOSTÄDER</b>																	
Plankan	Innerstan	nov-11	158	8 880	okt-16	KF	SI	G	520	17	42	1	160	34%	dec-17	520	18
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	5 790	feb-14	BS	SI	G	298	6	40	41	140	49%	aug-18	299	6
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	BS	SI	G	170	5	20	59	87	51%	aug-18	180	5
Hundlokan/Skogslockan (Skogsstjärnan)	Hässelby	dec-15	108	7 630	jun-15	BS	SI	G	255	12	4	124	126	50%	aug-18	275	12
Ståthällaren	Bagarmossen	feb-17	76/1	4 883	apr-16	BS	SI	I	185	6	5	6	53	32%	jun-19	185	6
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	BS	SI	G	295	5	69	67	51	19%	apr-19	299	6
Vallgossen	Innerstan	dec-13	246/6	9 580	dec-12	KF	SI	G	435	25	173	273	37	13%	dec-17	484	24
Björnlandet	Norra Djurgår	dec-14	158/3	13 077	feb-14	KF	SI	G	505	18	145	202	134	31%	maj-18	484	18
Albano I	Innerstan	dec-16	369	9 427	aug-15	KF	SI	G	1 475	35	37	153	175	14%	jun-22	1499	35
Albano II	Innerstan	jun-17	457	13 257			SI	G									
Albano III	Innerstan	feb-18	184	6 260			SI	G									
Ledinge	Tensta	maj-17	172	11 216	okt-16	KF	SI	G	345	6	1	17	30	10%	jun-20	345	6
Snabba Hus/Räcksta	Norra Ängby	feb-17	250/1	8 123	jun-16	BS	SI	G	277	14	2	5	10	9%	dec-17	277	14
Snabba Hus/Norra Ängby	Norra Ängby	mar-17	127	4 064	jun-16	BS	SI	G	141	7	2	15	35	30%	jan-18	141	7
Kvarnselet 3 och 4	Rinkeby	jul-17	7778	106		BS	SI	I	257			2	50	19%	maj-19	257	
Kvarnögat/Kvarnfallet	Rinkeby	jun-21	5625	78		BS	SI	U	175			2	1	0%	feb-22	175	
Garagehus/ Husby	Husby	feb-20	7600	108		BS	SI	U	235			0	1	0%	okt-23	235	
Kvarndammen, Kvarnselet	Rinkeby	aug-19	1810	27		BS	SI	U	62				1	2%	aug-22	62	
Höghus/ Husby C.	Husby	feb-20	4100	68		BS	SI	U	135			0	1	0%	feb-22	135	
Silvret	Vällingby	mar-18	111/1	6 899		BS	SI	I	260		3	1	5	2%	aug-20	260	
Sömmen	Vällingby	mar-21	30	2 250		BS	SI	U	85					0%	okt-22	85	
Islandstorget Kv D	Blackeberg	feb-18	70/1	4937		BS	SI	I	188		2	1	3	2%	feb-20	188	
Islandstorget/ Kv A+B	Blackeberg	mar-19	97/2	4450		BS	SI	U	171		2	1	2	1%	okt-21	171	
Greken	Blackeberg	maj-18	95	5982		BS	SI	I	212		1	3	2	1%	okt-21	212	
Bromstenkilen	Bromsten	sep-19	150	11000	mar-18	KF	SI	U	390			1	3	1%	maj-22	390	
Kärtrorp Centrum	Kärtrorp	jul-17	68	5 100		BS	SI	I	175		5	1	15	9%	nov-19	175	
Dalen 21	Dalen	jan-18	100/3	6 775		BS	SI	I	220		3	2	3	1%	okt-20	220	
Dalen 13	Dalen	jan-19	52	1 500		BS	SI	U	45		1	2	1	2%	feb-20	45	
Värbergsvägen	Skärholmen	mar-19	125	9 300		BS	SI	U	290		3		5	2%	feb-22	290	
Krigsrådet mfl	Bagarmossen	mar-20	120	8 600		BS	SI	U	295		2	7	2	1%	jul-22	295	
Valla Södra	Årsta	aug-22	169/2	6 756	sep-17	KF	SI	U	298		9	0	5	2%	aug-22	298	
Valla Norra	Årsta	jul-21	43	3 144	sep-17	KF	SI	U	111		2	0	2	2%	jul-21	111	
Ätten 5, Släkten 1	Östberga	aug-21	100	7 000		BS	SI	U	230		0	1	1	0%	sep-23	230	
Östberga C, Släkten, Familjen	Östberga	maj-19	80	4 300		BS	SI	U	165			1	15	9%	sep-21	165	
Björkhagen C	Björkhagen	mar-19	140	9 800	dec-17	KF	SI	U	360		0	2	2	1%	apr-22	360	
Kärtrorps IP	Kärtrorp	jun-19	400	29 000	apr-17	KF	SI	U	1000		0	7	2	0%	okt-23	1000	
Vita Liljan	Bredäng	aug-21	140	10 000		BS	SI	U	330			0	1	0%	jun-24	330	
Garagevägen	Hammarbyhö	aug-18	80	5 600		BS	SI	I	190			4	2	1%	aug-20	190	
Regnet	Björkhagen	mar-20	80	5 700		BS	SI	U	220			0	1	0%	feb-22	220	
Östberga Norra	Östberga	okt-19	100	7 000		BS	SI	U	230			0	2	1%	feb-22	230	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, (U), Inriktnings-, (I), eller Genomförande beslut (G)	Belopp	
Storholmsbacken påbyggnad	Skärholmen	aug-16	36	2 874		BS	SI	I	129			41	23	18%	jul-21	129	
Primus	Lilla Essingen	mar-18	108/1	7 635	jun-17	KF	SI	U	375		5	3	5	1%	feb-22	375	
Sabbatsberg 18	Innerstan	apr-17	43/1	2 343		BS	SI	I	120			4	20	17%	feb-19	120	
Kristineberg	Innerstan	apr-18	137/11	11 750	sep-17	KF	SI	U	448		7	0	1	0%	feb-22	448	
Persikan	Innerstan	maj-19	154/5	12 628	feb-18	KF	SI	U	525		4	2	1	0%	apr-23	525	
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-16	KF	EI	G	425	8	181	84	68	62%	dec-18	427	8
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	BS	EI	G	99	2	56	65	3	98%	jun-17	124	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	BS	EI	G	64	5	12	44	15	79%	dec-17	71	3
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	BS	EI	G	173	5	41	109	34	82%	apr-18	184	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	BS	EI	G	97	15	11	5	66	16%	dec-17	97	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	BS	EI	G	254	2	17	34	20	20%	dec-22	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	BS	EI	G	119	3	4	88	27	77%	apr-17	119	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	sep-16	BS	EI	G	239	2	27	87	66	48%	jun-19	239	2
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	BS	EI	G	76	3	5	20	59	30%	dec-17	84	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	BS	EI	G	59	9	18	23	12	77%	feb-17	53	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	BS	EI	G	133	4	9	23	100	22%	apr-18	143	4
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	BS	EI	G	70	5	4	2		9%	dec-17	70	2
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	BS	EI	G	270	4	10	30	78	14%	jan-21	276	3
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	BS	EI	G	129	4	4	13	92	13%	apr-18	129	4
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	BS	EI	G	141	3	10	59	82	46%	dec-17	151	3
Kontorsskytten 5	Vällingby	2016	1	3 953	apr-16	BS	EI	G	82		1	13	62	17%	dec-17	82	
Molde 3	Järva	2017	119	8 724	okt-16	BS	EI	G	153	3		4	69	3%	feb-19	153	3
Nystad 11	Järva	2017		5 983	dec-16	BS	EI	G	109	4	0	7	25	6%	apr-19	109	4

#### FAMILJEBOSTÄDER

Nybyggnad																	
Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	2016, q4	187	15 480	feb-16	KF	SI	G	620	2	80	39	154	19,1%	2019,q4	622	2
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	KF	SI	G	307	10	56	151	100	67,4%	2017, q3	307	10
Giggen	Talkrogen	2016, q4	75	5 287	dec-15	BS	SI	G	214	3	11	71	124	38,3%	2018, q1	214	3
Kabelverket, E1	Ålvsjö	2016,q3	133	9 578	apr-15	KF	SI	G	371	6	46	140	177	50,1%	2018, q1	371	6
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Ålvsjö	2016, q2	87	2 618	dec-15	BS	SI	G	130	4	16	53	64	52,3%	2017, q2	132	4
Kabelverket, E3	Ålvsjö	2018, q1	428	32 300	apr-14	KF	SI	I	1 464	0	103	8	51	7,6%	2021,q4	1 464	0
Sandaletten, E2	Ålvsjö	2017, q2	195	13 200	jun-15	KF	SI	I	478	0	65	22	185	18,2%	2018, q4	478	0
Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	2017, q4	65	1 820	feb-15	BS	SI	I	77	0	0	1	3	1,3%	2018, q4	77	0
Banken	Hägersten	2017, q4	96	7 220	aug-14	BS	SI	I	259	0	4	4	81	3,1%	2019, q3	259	0
Reflexen	Bandhagen	2017, q3	37	2 540	aug-14	BS	SI	I	88	0	1	1	40	2,3%	2018,q3	88	0
Säterhöjden	Rågsved	2017, q3	219	10 392	maj-16	BS	SI	G	294	0	4	3	155	2,3%	2019,q4	306	0
Perstorp	Sköndal	2017, q4	602	29 000	mar-15	BS	SI	I	1 305	0	7	5	146	1,1%	2020, q3	1 106	0
Färgfilmen	Bandhagen	2018, q2	55	3 700	aug-14	BS	SI	I	125	0	1	3	1	3,2%	2019, q3	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q2	35	2 394	aug-14	BS	SI	I	66	0	0	1	4	1,1%	2019,q4	95	0
Årstaältet	Årsta	2019, q2	75	6 500	aug-14	BS	SI	I	237	0	1	1	1	0,8%	2020, q4	237	0
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2017, q4	90	2 597	aug-14	BS	SI	I	152	0	6	7	70	8,3%	2018, q4	157	0
Sunneplan/Dalarö etapp 1	Farsta	2018, q2	38	2 500	maj-14	BS	SI	I	94	0	0	2	17	2,1%	2020, q2	94	0
Sunneplan/Dalarö etapp 2	Farsta	2018, q2	87	6 200	maj-14	BS	SI	I	206	0	0	0	50	0,0%	2020, q2	206	0
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q3	90	6 750	dec-15	BS	SI	I	209	0	1	2	4	1,4%	2020,q1	206	0
Allgunnen (Årstastråket, E3)	Årsta	2018, q3	110	8 625	aug-14	BS	SI	I	256	0	0	2	5	0,8%	2020, q4	256	0
Magelungen Strand	Farsta	2019, q4	200	15 000	maj-14	BS	SI	I	440	0	0	2	3	0,5%	2022,q1	440	0
Brevbäraren	Svedmyra	2019, q2	230	5 060	maj-14	BS	SI	I	180	0	0	2	2	1,1%	2022,q1	180	0
Hammarö 9 etapp 1	Farsta	2019, q1	80	5 200	jun-13	BS	SI	I	128	0	0	2	4	1,0%	2021,q1	192	0
Hammarö 9 etapp 2	Farsta	2020,q2	80	5 200	jun-16	BS	SI	I	128	0	0	0	1	0,0%	2022,q2	190	0
Midsommarkransen Oxläggen	Midsommarkr	2019, q1	30	900	jul-15	BS	SI	I	47	0	0	2	1	4,3%	2020, q2	47	0
Marman	Årstaberget	2019, q4	220	18 100	dec-16	BS	SI	I	666	2	57	4	8,9%	2021, q3	666	0	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställandegrad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, (U), Inriktnings-, (I), eller Genomförande slut (G)	Belopp	
Algoritmen	Hagastaden	2018, q1	178	13 083	dec-15	BS	SI	I	643	0	0	10	50	1,6%	2021,q2	643	0
Länsmannen	Enskede	2019, q3	275	20 075	dec-15	BS	SI	I	748	0	0	3	6	0,4%	2022, q4	748	0
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	BS	SI	I	456	0	0	1	5	0,2%	2021,q2	456	0
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	2018, q2	90	5 800	dec-15	BS	SI	I	221	0	0	2	35	0,7%	2021,q2	271	0
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	2018, q3	130	8 200	dec-15	BS	SI	I	321	0	0		2	0,0%	2021,q2	343	0
Kristinebergs slott	Västra Kungsholmen	2023, q1	190	26 000	feb-16	BS	SI	I	618	0	0	4	7	0,6%	2025,q2	618	
Mätippen	Fagersjö	2018, q4	150	11 175	feb-16	BS	SI	I	270	0	0	6	7	2,2%	2020,q2	273	
																<b>11 882</b>	
<b>Ombyggnad</b>																	
Limkakan 4	Gubbängen	2017, q1	104	8 960	dec-14	BS	EI	G	178	0	67	42	96	33,8%	2018,Q2	198	0
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	maj-16	BS	EI	G	59	0	18	40	8	30,7%	2017, q2	59	0
Björken 18	Östermalm	2017, q1	30	3 950	aug-16	BS	EI	G	121	0	10	5	59	8,3%	2018, q4	121	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	2017, q1	160	8 838	sep-16	KF	SI	G	380	0	3	20	247	0,8%	2018, q1	380	0
Väktaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	BS	EI	I	79	0	3	4	17	4,2%	2017,q4	71	0

#### STOCKHOLMSHEM

<b>Nyproduktion</b>																	
Hornslandet (f.d Norra 2)	Norra Djurgården	2014	160	13 000	jun-14	KF	S	G	540	0	266	200	142	77%	okt-17	608	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	BS	S	G	169	0	13	55	90	35%	dec-17	195	0
Syllen	Liljeholmen	2015	357	19 000	jun-13	KF	S	G	723	0	189	180	200	46%	jun-19	805	0
Linaberg	Mariehäll	2015	331	25 600	feb-12	KF	S	G	886	0	237	60	190	31%	2020	966	0
Rebeckorna	Mälardjurgården	2016	14	1 540	apr-10	BS	S	G	45	0	3	35	24	61%	jun-17	62	0
Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgården	2017	43	3 100	nov-16	BS	S	G	187		8	7	70	8%	dec-18	187	0
Vägdalen ( f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	2017	100	8 000	sep-16	KF	S	G	360		8	20	125	7%	feb-20	395	0
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	160	3 800			S	P			0	5	40	2%	2019	210	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2018	160	12 900	maj-16	KF	S	I	495		10	5	10	3%	2019	508	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	KF	S	G	451	0	53	20	110	14%	2019	526	0
Bottenstocken	Gröndal	2017	80	2 000			S	P			2	0	40	2%	jun-19	103	0
Vallatorg	Årsta	2020	150	12 100			S	P			3	1	0	1%	2021	460	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2019	260	19 000			S	P			7	2	2	1%	2021	935	0
Persikan	Södermalm	2019	150	14 000	nov-16	BS	S	I	720		3	0	2	0%	2021	720	0
Betongblandaren	Mariehäll		200	7 100			S	P			0	5	0				0
Tjället 8	Kungsholmen	2018	165	4 500			S	P			1	1	5				
Karlsbodavägen	Mariehäll	2018	150	10 500			S	P			2	3	5				
Allgunnarna	Årsta	2019	250	17 000			S	P			0	1	1				
Renseriet	Enskede Gärdet	2020	200	14 000			S	P			1	0	1				
Folkparksvägen	Solberga	2017	200	14 000			S	P			0	6	20				
<b>Konvertering t bost</b>																	
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	BS	S	G	294	0	172	113	10	97%	feb-17	295	0
Vårdhemmet 2	Hässelby	2016	193	4 300	feb-16	BS	S	G	124,0	0	0	74	50	60%	apr-17	124	0
<b>Ombyggnad</b>																	
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	BS	S	G	87,0	0	12	2	40	14%	2018	100	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	BS	S	G	87,0	0	7	3	50	10%	2018	100	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	KF	S	G	550,0	0	23	130	220	27%	2018	565	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	BS	S	G	99,0	0	7	30	36	37%	2018	99	0

#### SISAB

Älviksskolan	Bromma	2013	1		sep-12	BS	EI	G	87	87	20	73		93%	2 016	92	-17
--------------	--------	------	---	--	--------	----	----	---	----	----	----	----	--	-----	-------	----	-----

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, (U), Inriktnings-, (I), eller Genomförande slut (G)	Belopp	
Alviksstrand	Bromma	2018	1	9 000	jan-00	KF	SI	U	310	310	0	0			2 022	345	
Björnbodaskolan	Hässelby-Väll	2015	1			BS	SI	U	410	410	0	0	0%		2 020	2	
Blackebergssgymnasium	Bromma	2016	1			BS	SI	U	120	120	0	0	0%		2 019	120	
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1	5 000		BS	EI	U	80	80	0	0	0%		2 019	80	-15
Blommensbergsskolan	Hägersten-Lilj	2016	1			BS	EI	U	35	35	0	2	1%		2 019	57	-7
Bolidenplan	Enskede-Årst	2019	1		sep-15	KF	SI	U	350	350	0	0			2 022	350	
Brandstegen	Hägersten-Lilj	2013	1	10 000	sep-15	KF	SI	U	340	340	0	8	30	2%	2 020	405	
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	jun-15	BS	SI	G	52	52	13	42	0	88%	2 016	58	
Bromstens gård förskola	Spånga-Tens	2009	1	1 520		BS	SI	I	62	62	2	0	2	3%	2 018	63	
Brotorp	Skarpnäck	2016	1			BS	SI	U	50	50	0	0	0%		2 020	50	
Bäckahagensskola	Enskede-Årst	2016	1			BS	EI	U	32	32	0	2	0%		2 017	145	
Dalhagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		BS	EI	G	83	83	19	97	0	85%	2 016	111	
Eiraskolan kök	Kungsholmen	2016	1	1 665		BS	EI	U	30	30	2	1	8%		2 019	29	-5
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097	jan-00	BS	SI	U	212	212	0	10	26	2%	2 019	175	
Elinsborgsskolan	Spånga-Tens	2016	1			BS	EI	U	76	76	0	3	21	1%	2 018	76	-15
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1			BS	SI	U	80	80	8	0	28	7%	2 019	110	-16
Enskedefältets skola	Enskede-Årst	2013	1	6 000	sep-14	BS	SI	U	213	213	9	3	16	1%	2 020	215	
Enskedeskolan	Enskede-Årst	2015	1			BS	SI	U	100	100	0	7	0%		2 020	265	
Essingeskolan/Lyccé Francaise	Kungsholmen	2016	1			BS	SI	U	90	90	0	0			2 019	90	
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	mar-15	BS	EI	G	158	158	21	73	73	42%	2 016	162	-31
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Lilj	2016	1	1 512		BS	SI	U	54	54	0	3	23	4%	2 018	54	
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		okt-14	BS	SI	U	50	50	1	4	25	4%	2 019	56	
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356	mar-16	BS	SI	I	120	120	2	17	76	7%	2 018	128	
Grimstaskolan	Hässelby-Väll	2016	1			BS	EI	U	79	79	0	0	22		2019	79	-16
Gröndalskolan	Hägersten-Lilj	2018	1			BS	SI	U	300	300	0	4	0%		2021	450	
Gustav Vasa skola	Norrmalm	2015	1			BS	EI	U	69	69	0	7			2019	69	
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	jan-14	BS	SI	G	92	92	41	68	15	78%	2016	116	
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Lilj	2013	1	4 326	aug-14	BS	SI	G	169	169	29	85	62	51%	2017	169	
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	dec-11	BS	EI	G	199	199	172	20		98%	2015	205	
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448	sep-16	BS	EI	I	185	185	5	13	56	4%	2018	218	-40
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Lilj	2016	1	1 340		BS	SI	U	53	53	0	2	5	4%	2018	58	
Johannes skola	Norrmalm	2014	1		nov-15	BS	EI	U	48	78	0	15	16	19%	2019	78	-10
Kista äng	Rinkeby-Kista	2016	1	6 300		BS	SI	U	282	282		1	6	0%	2021	251	
Kista äng förskola	Rinkeby-Kista	2016	1			BS	SI	U	56	56	0	0			2021	55	
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394	nov-15	BS	SI	G	55	55	1	22	25	26%	2017	46	
Klippan	Enskede-Årst	2013	1	1 088	maj-15	BS	SI	U	46	53	0	16	22	11%	2017	53	
Kungsholmens grundskola (Fridhemssko	Kungsholmen	2013	1	12 500	sep-13	BS	SI	G	312	312	195	85	7	93%	2016	291	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200	okt-15	KF	SI	U	330	330	8	44	124	8%	2019	300	
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2016	1			BS	SI	G	42	42	5	4	15	21%	2019	41	-8
Lillholmsskolan	Skärholmen	2016	1	4 500		BS	EI	U	164	164	0	0	4		2023	166	
Lindeparken	Enskede-Årst	2015	1	4 691	jan-15	BS	SI	G	165	165	85	83		97%	2016	169	
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	maj-14	BS	EI	G	145	145	22	63	61	45%	2017	150	
Maja Myra FSK	Hägersten-Lilj	2014	1	1 260	sep-15	BS	SI	G	50	50	2	7	32	11%	2018	55	
Mariehällsskolan	Bromma	2011	1	6 393	sep-11	BS	SI	G	228	186	0	251	4	74%	2014	251	
Mälarhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			BS	SI	U	75	75	0	0			2021	55	
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850	maj-15	KF	SI	U	330	330	8	27	142	9%	2019	410	
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		BS	SI	U	79	79	0	0		0%	2020	83	
Nybohovsbacken	Hägersten-Lilj	2014	1	1 264	okt-13	BS	EI	G	50	50	43	7	1	98%	2016	51	
Nybohovsskolan	Hägersten-Lilj	2018	1			KF	SI	U	300	300	0	0			2024	390	
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1			BS	SI	U	100	100	0	0			2020	100	
Nytorpsskolan	Enskede-Årst	2014	1	11 000	nov-14	BS	EI	G	155	155	98	71	4	96%	2017	169	-33
Nälstaskolan	Hässelby-Väll	2014	1	9 432	sep-14	BS	SI	G	210	210	19	62	69	24%	2017	291	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, (U), Inriktnings-, (I), eller Genomförande beslut (G)	Belopp	
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152	sep-15	BS	SI	G	45	45	4	47	0	77%	2016	50	
Projekt - Skola 1	Enskede-Årst	2016	1	11 550	maj-14	BS	SI	U	400	400	0	1	3	0%	2023	400	
Projekt Solvalla skola	Bromma	2016	1			BS	SI	U	400	400	0	0	2	0%	2023	400	
Rågsvedsskolan	Enskede-Årst	2016	1			BS	EI	U	30	30	0	0	0	0%	2017	30	
Rålamshovsskolan	Kungsholmen	2016	1			BS	SI	U	80	80	0	0	0	0%	2020	130	
Rödabergs skolan	Norrholm	2014	1		maj-16	KF	SI	U	354	354	4	9	77	2%	2021	354	
Sjöviksskolan	Hägersten-Lilj	2013	1	12 000	okt-15	KF	SI	U	455	455	8	23	207	4%	2019	441	
Skansvarnsskolan	Enskede-Årst	2016	1			BS	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2019	49	
Sköndal etapp 2	Farsta	2016	1		mar-16	BS	SI	U	45	45	0	2	27	6%	2018	42	
Sköndalsvägen 130	Farsta	2016	1		sep-16	BS	SI	U	45	45	0	0	15	1%	2018	41	
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607		BS	EI	U	161	161	2	11	7	3%	2020	144	-14
Snösåtraskolan	Enskede-Årst	2016	1	1 500		BS	EI	U	51	51	0		3		2019	51	
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			BS	EI	U	26	26	0	0		0%	2018	26	-5
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			BS	EI	U	24	24	0	0	6	1%	2019	24	-5
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1		sep-15	KF	SI	U	320	320	0	6	6	1%	2021	323	
Storkyrkoskolan	Södermalm	2016	1			BS	EI	U	67	67	0		1		2020	67	
Stureby förskola	Enskede-Årst	2014	1	1 204	mar-16	BS	SI	I	51	51	0	1	9	1%	2019	52	
Sturebyskolan	Enskede-Årst	2016	1			BS	EI	U	138	138	0		3		2020	138	
Sundbyskolan	Spånga-Tens	2016	1			BS	SI	U	118	118	0		2		2020	118	
Sveaplans gymnasium	Norrholm	2016	1			BS	SI	U	113	113	0	0			2021	128	
Tensta gymnasium	Spånga-Tens	2017	1	21 465		BS	EI	U	55	55	2	3	27	3%	2018	119	-64
Tensta gymnasium FFSK	Spånga-Tens	2013	1		maj-13	BS	SI	G	53	53	3	36	24	46%	2017	53	
Tillgänglighet skola Etapp 4	Skarpnäck	2016	1			BS	EI	U	108	108	0	0	10	1%	2018	108	
Trekanten	Hägersten-Lilj	2013	1	7 800	maj-12	BS	SI	I	249	249	2	7		3%	2019	257	
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1		jul-21	KF	SI	U	250	250	0	0	10	0%	2021	328	
Tätorp	Skarpnäck	2016	1			BS	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2020	50	
Vasa realskola	Norrholm	2014	1		dec-14	BS	SI	I	296	296	0	7	92	0%	2019	294	
Vällingbyskolan	Hässelby-Väll	2012	1			BS	SI	U	115	115		4	10	2%	2018	54	
Västertorpskolan	Hägersten-Lilj	2015	1	3 100		BS	SI	U	113	113	0	2	4	1%	2021	114	
Årstafältet	Enskede-Årst	2014	1			KF	SI	U	310	310	0	0		1%	2021	52	
Östberga	Enskede-Årst	2016	1			BS	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2018	50	
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		BS	SI	U	50	50	1	8	5	9%	2020	72	-34

#### MICASA

10039, Filen 4, omb vård- och omsorgsb	Södermalm	apr-12	100	7 524	jun-14	BS	SI	G	210	-30	102	77	19	85%	apr-17	197	-31
10053 Köpenhamn, omb vård- och omsor	Rinkeby Kista	feb-15	93		feb-15	BS	SI	G	86	3	15	33	45	56%	okt-17	93	-15
10239 Rinkeby Allé, nyb vård- och omsor	Rinkeby Kista	jan-16	72		dec-15	BS	SI	I	185	0	0	3	59	2%	dec-20	185	
10241 Skapnåcks gård 1:1, nybyggnator	Skarpnäck	jun-18			sep-15	BS	SI	I	100	0	0	1					
10248 Edö 1, omb vård- och omsorgsbog	Farsta	sep-16			sep-16	BS	SI	I	75	0	0	3	24		nov-18	121	

#### STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2012	BS	SI	G	220		28	50	53	35%	2019	220	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	120		36	38	20	80%	2017	93	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	230		95	70	35	83%	2017	200	
Slussen - huvudprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	400		165	22	54	47%	2025	398	
<i>Tidiga arbeten</i>								G			155	15	0	100%	2016	170	
<i>Delområde Berg</i>								I			0	1	15	1%	2025	42	
<i>Delområde Land</i>								I			0	5	19	5%	2025	97	
<i>Delområde Vatten</i>								I			0	1	20	2%	2025	80	
<i>Övrigt</i>								G			9	0	0	100%	2016	9	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	200		10	2	23	6%	2030	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	130		62	25	49	67%	2018	130	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings-, Inriktnings-, eller Genomförande beslut (G)	Belopp	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	170		37	12	34	27%	2021	182	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2014	BS	SI	G	402		168	49	54	54%	2025	402	
DP1								I/G			157	15	11	77%		223	
DP2								I/G			10	35	26	45%		98	
DP3								I			0	0	1	10%		1	
Gemensamt								I/G			0	0	16	0%		80	
Norra Djurgårdsstaden -Norra	N/A	2011	N/A	N/A	2010	BS	SI	G	350		142	50	23	55%	2030	350	
Norra 1		2011						G			46	0	0	100%		46	
Västra		2012						G			34	2	0	100%		36	
Gasverket		2015						G			7	18	10	48%		52	
Norra 2		2014						G			5	0	0	100%		5	
Ångsbotten		2016						G			17	9	0	93%		28	
Gasklockorna		2015						I			0	0	0	0%		2	
Brofästet		2016						I			2	10	1	96%		12	
Kolkajen-Ropsten		2018						I			0	1	3	1%		110	
Gemensamt											30	10	10	68%		59	
Norra Djurgårdsstaden -Södra	N/A	2016	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	250		3	4	10	3%	2030	250	
Henriksdal, gasledningssystem	N/A	2015	N/A	N/A	2014	BS	SI	G	80		18	38	10	72%	2018	78	
Västra Länna	N/A	2016	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	80		29	26	10	68%	2017	80	
Ugglevikens reservoar	N/A	2016	N/A	N/A	-		SI	U	0		1	0	7	0%	2022	268	
Östbergatunneln	N/A	2016	N/A	N/A	2014	BS	SI	I	50		1	6	44	14%	2017	50	
Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnar	N/A	2016	N/A	N/A	2014	BS	SI	I	45		2	0	30	3%	2020	83	
Talldalsvägen-Längsjön, ledningsdubbler	N/A	2016	N/A	N/A	-		SI	U	0		0	2	30	2%	2020	122	
Förfart Stockholm Syd	N/A	2012	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	280		263	4	8	97%	2017	275	
Bromstens Bollplan dagvattenanläggning	N/A		N/A	N/A				U	0		0	3	41	4%	2018	58	
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2014	BS	SI	G	5 939		401	376	563	10%	2024	8100	
Högdalen, sorterings- och matavfallsanlä	N/A	2015	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	805		1	11	76	1%	2019	805	
Mässtunneln	N/A		N/A	N/A	2016	BS	SI	I	20		1	2	15	0%	2025	500	

#### STOCKHOLMS HAMNAR

Norvikudden		2016-09-16			mar-07		SI	G	1 700	549	228	221	852	12%	2020-06-30	3638	463
-------------	--	------------	--	--	--------	--	----	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------------	------	-----

#### STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	KF	SI	G/I	741,5	3,6	54,0	25,0	30,0	12%	2021-12-30	553,36	4
Räcksta berggrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	BS	SI	G	18,2	0,01	8,7	7,8	0,7	87%	2016-12-20	17,2	0
Arenagaraget	Johanneshov	2012	597	19 000	2009-09-16	BS	SI	I	259,0	0,7	0,0	258,0	0,5	100%	2016-11-15	258	12
P-Hus Slussen	Södermalm	2016	250	6 900	-	BS	EI	-	100,0	-	0,0	1,0	1,0	0%	2019-12-20	100	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2018	1265	34 155	2016-10-17	KF	SI	I	535,0	-	0,0	0,6	4,0	0%	2020-12-30	535	-
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	BS	SI	G	68,0	23	0,0	0,0	0,0	0%	2018-12-30	68	23
Bromma plan	Bromma	2019	350	8 750	-	BS	SI	-	35,0	-	0,0	0,0	0,0	0%	2019-12-30	35	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	404	12 960	2014-10-01	BS	SI	I	108,0	-	0,0	0,0	0,0	0%	2020-06-30	108	-
Klockelund	Larsboda	2018	300		2016-06-09	BS	SI	I	60,0	-	-	-	-		2020-12-20	-	
Bolidenvägen	Johanneshov	2018	400		2016-06-09	BS	SI	I	180,0	-	-	-	-		2020-12-20	172	
<b>Idé /utredningsprojekt</b>													2,0				
Solcellsanläggning Räcksta	Vällingby	2017	-	-	-		SI	-	4,5	-	-	-	-		2018-12-30	4,5	
Bellmangaraget	Hagastaden	2017	316	-	-		SI	-	158,0	-	-	-	-		-	-	
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	100				SI	-	25,0	-	-	-	-		-	-	
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-	BS	SI	-	103,1	-	-	-	-		-	-	
Farsta Strand infartsparkering	Farsta	2019	250				SI	-	45,0	-	-	-	-		-	-	
Solvalla	Bromma	2019	240				SI	-	48,0	-	-	-	-		-	-	
Bergholmsbacken	Bagarmossen	2019	300				SI	-	105,0	-	-	-	-		-	-	
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400				SI	-	80,0	-	-	-	-		-	-	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2015	Prognos 2016	Budget förslag 2017	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)						Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Belopp	
Skanstull Södra	Södermalm	2020	200				SI	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen																
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2020	425	11 140	2014-10-01	BS	SI	I	212,5						-	-	
Eriksdal	Södermalm	2020	120				SI	-	60,0	-	-	-	-		-	-	
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400		-		SI	-	75-160	-	-	-	-		-	-	
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-		SI	-	>300	-	-	-	-		-	-	
Farsta centrum																	
Armemuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22	BS	SI	I	200,0	-	-	-	-		-	-	-