

§

Dnr:2016ksm0559 -301

Slutredovisning av Uddby ny visningsgård***Förslag till*****Kommunledningsutskottets beslut**

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Utbyggnad av Uddby Gård med ny visningsgård, innefattande, rivning av gammal loge, byggnation av nytt djurhus samt utbyggnad av ligghallen innehållande RWC och WC till visningsgården, klubbrum och foderkammare till stallet.

Oljeavskiljare har monterats för att säkerställa att spillvatten från maskinhallen omhändertas på rätt sätt.

Avvikelsen i den ekonomiska redovisningen är ett resultat av ett fel från upphandlingsavdelningen och diverse oförutsedda åtgärder som blivit tvungna att åtgärdas.

Projekt: 47138

Objekt: 208802

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	5 200 000 kr
Faktisk kostnad	5 607 015 kr
Avvikelse	- 407 015 kr

