

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt (> 50 mnkr) Bokslut 2016

Rapportperiod: 2016

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställandegrad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp	
SVENSKA BOSTÄDER																	
Plankan	Innerstan	maj-17	158	8 840	okt-16	SI	G	520	17	60	2	44	8%	mar-20	520	18	
Sättra Stall	Skärholmen	okt-14	69	4 727	sep-14	SI	G	156	16	18	29	150	99%	feb-17	152	16	
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 335	sep-12	SI	G	165	3	15	1	155	99%	apr-17	156	9	
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	5 790	feb-14	SI	G	298	6	105	55	95	32%	aug-18	298	6	
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	SI	G	170	5	84	35	55	31%	aug-18	180	5	
Skogstjärnan	Hässelby	dec-15	108	7630	jun-15	SI	G	255	12	70	93	97	35%	aug-18	275	12	
Ståthållaren	Bagarmossen	feb-17	76	4 883	apr-16	SI	G	185	6	30	5	10	5%	jun-19	185	6	
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	SI	G	295	5	82	48	117	38%	apr-19	309	6	
Vallgossen	Innerstan	dec-13	246/6	9 580	dec-12	SI	G	435	25	219	233	407	84%	dec-17	484	24	
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	SI	G	505	18	206	243	354	73%	maj-18	484	18	
Albano I	Innerstan	okt-16	369		apr-15	SI	G	1 475	35	75	166	198	13%	jun-22	1499	35	
Albano II	Innerstan	apr-17	306			SI	G										
Albano III	Innerstan	nov-17	307			SI	G										
Albano	Innerstan	nov-17	28			SI	G										
Ledinge (Sthlmshus)	Tensta	maj-17	172	11 216	jun-16	SI	G	345	6	1	14	14	4%	apr-20	345	6	
Snabba Hus, Västberga	Västberga	aug-15	280	9 012	jun-14	SI	G	247	12	46	66	292	100%	maj-17	292	12	
Snabba Hus/Räcksta	Norra Ångby	feb-17	250	8 000	jun-16	SI	G	277	14	25	0	2	1%	dec-17	277	14	
Snabba Hus/Norra Ångby	Norra Ångby	mar-17	127	4 064	jun-16	SI	G	141	7	85	1	3	2%	jan-18	141	7	
Sabbatsberg	Innerstan	aug-17	42/1	2 310	dec-16	SI	G	125	6	15	3	6	5%	jan-18	125	6	
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	sep-11	EI	G	271	5	31	38	253	100%	dec-16	253	5	
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	EI	G	425	8	79	89	271	63%	jan-19	427	8	
Pyramiden 12	Innerstan	2014	18/4	1 541	feb-14	EI	G	55	12	8	12	65	100%	okt-16	65	6	
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	EI	G	182	2	72	32	172	99%	jan-17	173	2	
Storkvarnen 5	Rinkeby	jan-14	80/12	7 374	okt-13	EI	G	115	3	0	2	128	100%	jan-16	128	3	
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	dec-16	EI	G	129	2	36	56	112	90%	dec-17	124	2	
Sandhamnaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	EI	G	64	5	40	49	60	85%	dec-17	71	3	
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	EI	G	42	6	7	6	39	100%	dec-16	39	6	
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	sep-14	EI	G	131	4	90	81	127	98%	jan-17	129	4	
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	EI	G	173	5	122	109	150	82%	apr-18	184	4	
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-16	EI	G	111	15	17	1	12	11%	apr-18	111	15	
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	EI	G	254	2	43	28	46	18%	dec-22	254	2	
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	EI	G	119	3	60	86	89	75%	okt-17	119	3	
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	sep-16	EI	G	239	2	53	46	73	31%	dec-17	239	2	
Pyramiden 13	Innerstaden	2014	20/4	1 350	feb-15	EI	G	57	5	12	8	51	100%	jul-16	51	2	
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	EI	G	76	3	69	16	21	27%	dec-17	77	3	
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	EI	G	59	9	39	24	42	79%	feb-17	53	9	
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	EI	G	133	4	12	17	26	18%	apr-18	143	4	
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	EI	G	70	5	20	1	5	7%	dec-17	70	2	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp		Inv.resultat prognos
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	EI	G	270	4	30	29	39	14%	jan-21	276	3		
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	EI	G	129	4	0	3	7	5%	dec-18	142	4		
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	EI	G	141	3	34	63	72	49%	dec-17	146	3		
Kontorsskylten 5	Vällingby	2016	1	3 953	apr-16	EI	G	82		0	12	13	16%	sep-18	82			
Molde 3	Järva	2017	119	8 724	okt-16	EI	G	153	3	6	5	5	3%	feb-19	153	3		
Nystad 11	Järva	2017	99/6	5 983	dec-16	EI	G	128	4	0	1	1	1%	apr-19	128	4		

FAMILJEBOSTÄDER

Nybyggnad																	
Röstråknaren (Årstastråket E1)	Årsta	2016, q4	187	15 480	feb-16	SI	G	620	2	164	34	114	18,6%	2019,q4	614	2	
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	10	127	176	231	75,2%	2017, q3	307	10	
Giggen	Tallkrogen	2016, q4	75	5 287	dec-15	SI	G	228	3	75	70	81	35,5%	2018, q1	228	3	
Kabelverket, E1	Ålvsjö	2016,q3	133	9 578	apr-15	SI	G	371	6	169	116	163	43,9%	2018, q1	371	6	
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Ålvsjö	2016, q2	86	2 618	dec-15	SI	G	130	4	76	50	66	50,0%	2017, q2	132	4	
Kabelverket, E3	Ålvsjö	2018, q1	428	32 300	apr-14	SI	I	1 464	0	62	12	115	7,9%	2021,q4	1 464	0	
Sandaletten, E2	Ålvsjö	2017, q2	195	13 200	dec-16	SI	G	529	0	41	19	84	15,9%	2018, q4	529	0	
Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	2018, q4	65	1 820	feb-15	SI	I	77	0	29	1	1	1,3%	2019, q4	77	0	
Banken	Hägersten	2017, q4	96	7 220	aug-14	SI	I	259	0	4	1	5	1,9%	2019, q3	259	0	
Filmcementet 4 (F.d. Reflexen)	Bandhagen	2017, q3	37	2 540	aug-14	SI	I	88	0	20	1	3	3,4%	2018,q3	88	0	
Säterhöjden	Rågsved	2017, q3	219	10 392	maj-16	SI	G	294	0	71	2	6	2,0%	2019,q4	294	0	
Perstorp	Sköndal	2017, q4	602	29 000	mar-15	SI	I	1 305	0	13	3	10	0,8%	2020, q3	1 305	0	
Färgfilmen	Bandhagen	2018, q2	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	2	1	3	2,4%	2019, q3	125	0	
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q2	35	2 394	aug-14	SI	I	66	0	2	2	2	2,1%	2019,q4	95	0	
Årstafältet	Årsta	2019, q2	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	2	0	1	0,4%	2020, q4	237	0	
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2017, q4	90	2 597	aug-14	SI	I	152	0	7	5	10	6,4%	2018, q4	157	0	
Sunneplan/Dalarö etapp 1	Farsta	2018, q2	38	2 500	maj-14	SI	I	94	0	2	3	3	3,2%	2020, q2	94	0	
Sunneplan/Dalarö etapp 2	Farsta	2018, q2	87	6 200	maj-14	SI	I	206	0	0	0	0	0,0%	2020, q2	206	0	
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q3	90	6 750	dec-15	SI	I	209	0	3	3	4	1,8%	2020,q1	221	0	
Allgunnen (Årstastråket, E3)	Årsta	2018, q3	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0	2	1	1	0,4%	2020, q4	256	0	
Magelungen Strand	Farsta	2019, q4	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	3	1	1	0,2%	2022,q1	440	0	
Brevbäraren	Svedmyra	2019, q2	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	3	1	1	0,6%	2022,q1	180	0	
Hammarö 9 etapp 1	Farsta	2019, q1	80	5 200	jun-13	SI	I	128	0	4	2	2	1,0%	2021,q1	192	0	
Hammarö 9 etapp 2	Farsta	2020,q2	80	5 200	jun-16	SI	I	128	0	0	0	0	0,0%	2022,q2	190	0	
Midsommarkransen Oxlåggen	Midsommarkransen	2019, q1	30	900	jul-15	SI	I	47	0	4	2	2	4,3%	2020, q2	47	0	
Marman	Årstaberget	2019, q4	220	18 100	sep-15	SI	I	666		57	55	57	8,6%	2021, q3	666	0	
Algoritmen	Hagastaden	2018, q1	178	13 083	dec-16	SI	G	671	0	3	8	8	1,2%	2021,q2	643	0	
Länsmannen	Enskede	2019, q3	275	20 075	maj-16	SI	I	750	0	0	3	3	0,4%	2022, q4	750	0	
Lädkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	180	15 000	dec-15	SI	I	456	0	0	1	2	0,4%	2021,q2	456	0	
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	2018, q2	90	5 800	maj-16	SI	I	221	0	0	2	2	0,7%	2021,q2	271	0	
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	2018, q3	130	8 200	maj-16	SI	I	321	0	0	0	0	0,0%	2021,q2	343	0	
Kristinebergs slott	Västra	2023, q1	190	26 000	jun-16	SI	I	618	0	0	5	5	0,8%	2025,q2	618		
Mätpinnen	Fagersjö	2018, q4	150	11 175	feb-16	SI	I	270	0	0	1	1	0,4%	2020,q2	273		
Pucken	Västertorp	2018, q3	80	5 400	dec-16	SI	I	172	0	0	0	0	0,0%	2020,q2	172		
Vedstapeln	Stureby	2018, q2	90	6 000	dec-16	SI	I	190	0	0	190	0	0,0%	2020,q2	190		
Filmen	Bandhagen	2018, q3	58	3 900	dec-16	SI	I	125	0	0	1	1	0,8%	2020,q2	125		
Ombyggnad																	
Limkakan 4	Gubbängen	2017, q1	104	8 960	dec-14	EI	G	285	0	77	42	109	38,2%	2018,Q2	285	0	
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	maj-16	EI	G	59	0	33	43	61	104,1%	2017, q2	59	0	
Björken 18	Östermalm	2017, q1	30	3 950	aug-16	EI	G	121	0	12	7	16	13,2%	2018, q4	121	0	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2017, q1	160	8 838	sep-16	SI	G	380	0	50	17	20	5,3%	2018, q1	380	0	
Väktaren 37	Kungsholmen	2016, q3	64	4 898	sep-15	EI	I	79	0	14	5	8	10,1%	2017,q4	79	0	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp	
STOCKHOLMSHEM																	
Nyproduktion																	
Tygelin 1(fd Grimman)	Södermalm	2011	202	16 900	feb-12	SI	G	749	8	20	-18	825	100%	feb-16	825	0	
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	153	12 500	jun-13	SI	G	480	0	49	11	442	98%	maj-16	453	0	
Töfösdalen	Norra Djurgårdsst	2013	141	10 300	jan-13	SI	G	420	0	24	-13	415	100%	jul-16	415	0	
Bjällerkranen 5	Västertorp	2012	276	10 200	feb-12	SI	G	336	0	89	82	404	100%	okt-16	404	0	
Hornslandet (f.d Norra 2)	Norra Djurgårdsst	2014	153	13 000	jun-14	SI	G	540	0	200	200	466	77%	okt-17	608	0	
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	SI	G	169	0	55	45	58	30%	dec-17	195	0	
Syllen	Liljeholmen	2015	357	19 000	jun-13	SI	G	723	0	180	239	428	53%	jun-19	805	0	
Linaberg	Mariehäll	2015	355	25 600	feb-12	SI	G	886	0	100	39	276	29%	2020	966	0	
Rebeckorna	Mälarhöjden	2016	14	1 540	apr-10	SI	G	45	0	60	30	33	53%	jun-17	62	0	
Backåkra 2 (f.d Profästet)	Norra Djurgårdsst	2017	43	3 100	nov-16	SI	G	187	0	1	12	20	11%	dec-18	187	0	
Vägdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	2017	113	8 000	sep-16	SI	G	360	0	20	13	21	5%	feb-20	395	0	
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	160	3 800		SI	U			5	5	5	2%	2019	210	0	
Sävlången, Idlången	Årsta	2018	160	12 900	maj-16	SI	I	495		5	4	14	3%	2019	508	0	
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	SI	G	451	0	20	41	94	18%	2019	526	0	
Bottenstocken	Gröndal	2017	80	2 000		SI	U			70	1	3	3%	jun-19	103	0	
Vallatorg	Årsta	2020	130	12 100		SI	U			1	0	0	0%	2021	460	0	
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2019	250	19 000		SI	U			2	4	11	1%	2021	935	0	
Persikan	Södermalm	2019	150	14 000	nov-16	SI	I	720		0	6	9	1%	2021	720	0	
Nytt HK Skärholmen	Skärholmen	2019	104	9 700	nov-16	SI	I	405		0	0	1	0%	2022	405	0	
Betongblandaren	Mariehäll		200	7 100		SI	U			5	1	1					
Tjället 8	Kungsholmen	2018	145	4 500		SI	U			0	1	2					
Karlsbodavägen	Mariehäll	2018	150	10 500		SI	U			3	3	5					
Allgunnarna	Årsta	2019	250	17 000		SI	U			0	0	0					
Renseriet	Enskede Gärd	2020	200	14 000		SI	U			0	0	1					
Folkparksvägen	Solberga	2017	200	14 000		SI	U			10	8	8					
Bagarmossen-Skarpnäck	Bagarmossen	2019	200			SI	U			0	0	0					
Örtuglandet	Åkeslund	2018	95	5 500		SI	U			0	0	0					
Konvertering t bost																	
Sjöbotten	Ålvsjö	2015	279	8 500	feb-15	SI	G	294	0	123	172	344	98%	feb-17	350	0	
Vårdhemmet 2	Hässelby	2016	193	4 300	feb-16	SI	G	124,0	0	0	45	45	36%	apr-17	124	0	
Ombyggnad																	
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3300	mar-04	SI	G	70,0	0	40	49	105	95%	dec-16	110	0	
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	SI	G	87,0	0	56	2	14	14%	2018	100	0	
Mullvadsvägen 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	SI	G	87,0	0	35	1	8	8%	2018	100	0	
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	SI	G	550,0	0	177	147	170	30%	2018	565	0	
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	SI	G	99,0	0	30	43	7	7%	2018	99	0	
MICASA																	
10037 Tunet 1, omb vård -och or	Bromma SDN	jun-14	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	0	6	96	100,0%	T2 2016	96	-8	
10039, Filen 4, omb vård -och or	Södermalms SDN	apr-12	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-44	73	70	172	87,3%	T1 2017	197	-31	
10053 Köpenhamn, omb vård -oc	Rinkeby Kista SDN	feb-15	93	5 622	2015-02-19	SI	G	86	-8	39	28	43	45,7%	T3 2017	94	-16	
10060 Hamnvakten 7, omb efter	Södermalms SDN	okt-14		25 000	2015-04-23	SI	G	372		90	1	124	100,0%	T2 2016	124		
10239 Rinkeby Allé, nyb vård -oc	Rinkeby Kista SDN	jan-16	90	5 481	2015-12-31	SI	I	185	73	4	1	1	0,3%	T1 2019	236	22	
10248 Edö 1, omb vård -och oms	Farsta SDN	sep-16	108	7 314	2016-09-13	SI	I	75	47	13	2	2	1,7%	T3 2018	144	-22	
SISAB																	
Alviksskolan	Bromma	2013	1	3 100	2013-09-30	EI	G	87	87	56	66	86	93%	2016	93	-9	
Alviksskolan	Bromma	2010	1	0	2013-09-30	EI	G	50	50	0	1	50	97%	2016	52		
Alviksstrand	Bromma	2018	1	9 000	2016-05-10	SI	U	310	310	2	0	0	0%	2022	310		
Bandhagenskola	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0		SI	G	50	50	0	0	25	79%	2020	32		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp	
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingb	2015	1	0		SI	U	410	410	11	0	0	0%	2020	2		
Blackebergssgymnasium	Bromma	2016	1	0	2014-11-04	SI	U	120	120	0	0	0	0%	2019	120		
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1	5 000		EI	U	80	80	3	0	0	0%	2019	80	-15	
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljehol	2016	1	0	2016-07-11	EI	U	35	35	0	1	1	1%	2018	50	0	
Bolidenplan	Enskede-Årsta-Va	2019	1	0	2015-11-24	SI	U	350	350	0	2	2	0%	2021	350		
Brandstegen	Hägersten-Liljehol	2013	1	10 000	2014-03-28	SI	U	340	340	8	8	8	3%	2020	327		
Bredbyskolan	Rinkeby-Kista	2014	1	3 091	2015-06-24	SI	G	52	52	29	43	56	99%	2016	56		
Bromstens gård förskola	Spånga-Tensta	2009	1	1 520	2010-10-18	SI	I	62	62	2	0	2	3%	2018	63		
Brotorp	Skarpnäck	2016	1	0		SI	U	50	50	0	0	0	0%	2020	50		
Bäckahagensskola	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0	2015-02-09	EI	U	32	32	1	2	2	1%	2017	138		
Dalbagsskolan	Rinkeby-Kista	2015	1	3 319		EI	G	83	83	40	86	105	94%	2016	111		
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	7 097	2016-12-15	SI	U	212	212	10	4	4	2%	2019	208		
Elinsborgsskolan	Spånga-Tensta	2016	1	0	2016-06-14	EI	U	76	76	0	1	1	1%	2019	76		
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1	0		SI	U	80	80	0	0	8	9%	2019	93	0	
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Va	2013	1	6 000	2015-07-03	SI	U	213	213	0	3	12	5%	2019	215		
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-Va	2015	1	0	2016-02-11	SI	U	100	100	0	1	2	2%	2019	100		
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljehol	2010	1	1 226	2013-03-26	SI	G	53	53	0	2	63	98%	2015	64		
Essingeskolan/Lycée Francais	Kungsholmen	2016	1	0	2014-12-29	SI	U	90	90	0	0	0	0%	2019	90		
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	2015-03-27	EI	G	158	158	51	70	91	57%	2016	159	-31	
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljehol	2016	1	1 512	2013-10-23	SI	U	54	54	2	3	3	5%	2018	53		
Fatburgsgatan 36	Södermalm	2015	1	1 030	2014-10-23	SI	U	50	50	22	2	3	5%	2017	54		
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 356	2016-04-11	SI	I	120	120	13	14	16	12%	2017	128		
Grimstaskolan	Hässelby-Vällingb	2016	1	0	2015-11-10	EI	U	79	79	0	1	1	2%	2021	79	0	
Gröndalsskolan	Hägersten-Liljehol	2018	1	0	2016-02-15	SI	U	300	300	0	1	1	0%	2021	298		
Gustav Vasa skola	Norrmalm	2015	1	0	2015-10-22	SI	U	70	70	0	0	0	1%	2019	70		
Hanna Rydh fsk	Hägersten-Liljehol	2017	1	1 500	2016-06-21	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2022	50		
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550	2014-03-17	SI	G	92	92	37	53	94	81%	2016	116		
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljehol	2013	1	4 326	2014-08-29	SI	G	169	169	76	69	98	58%	2017	169		
Högaldisskolan	Södermalm	2001	1	10 440	2011-12-23	EI	G	199	199	6	21	193	94%	2015	205		
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448	2016-10-10	EI	I	185	185	9	5	10	5%	2018	199	-40	
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljehol	2016	1	1 340	2013-10-23	SI	U	53	53	11	2	2	4%	2018	58		
Johannes skola	Norrmalm	2014	1	0	2015-12-11	EI	G	78	78	12	11	16	21%	2020	78		
Kista äng	Rinkeby-Kista	2016	1	6 300	2016-05-30	SI	U	282	282	0	0	0	0%	2023	282		
Kista äng förskola	Rinkeby-Kista	2016	1	1 400	2016-08-23	SI	U	56	56	0	0	0	0%	2023	56		
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 394	2016-01-28	SI	G	55	55	26	17	18	39%	2016	46		
Klippan fsk	Enskede-Årsta-Va	2013	1	1 088		SI	U	53	53	24	5	6	12%	2019	53		
Kungsholmens grundskola (Fridh	Kungsholmen	2013	1	12 500	2013-07-02	SI	G	312	312	100	75	270	94%	2016	288		
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	13 200	2015-10-13	SI	U	330	330	48	16	24	8%	2018	301		
Lillholmsskolan	Skärholmen	2016	1	4 500	2016-09-09	EI	U	164	164	0	1	1	1%	2023	167		
Lindeparken	Enskede-Årsta-Va	2015	1	4 691	2015-01-30	SI	G	165	165	63	82	167	99%	2016	169		
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 300	2014-09-09	EI	G	145	145	63	62	84	58%	2017	145		
Maja Myra FSK	Hägersten-Liljehol	2014	1	1 260	2015-12-18	SI	I	50	50	13	4	6	13%	2020	50		
Mälarhöjdens skola, idrott	Hägersten-Liljehol	2016	1	0	2014-08-18	SI	U	75	75	0	0	0	0%	2019	55		
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 850	2016-09-07	SI	U	330	330	17	30	38	9%	2019	409		
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590	2013-01-18	SI	U	79	79	2	0	0	0%	2018	83		
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljehol	2014	1	1 264	2016-09-09	EI	G	50	50	9	7	50	97%	2016	51		
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljehol	2018	1	7 000	2016-01-25	SI	U	300	300	0	0	0	0%	2024	340		
Nytorpsgårde	Skarpnäck	2015	1	0		SI	U	100	100	0	0	0	0%	2020	100		
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Va	2014	1	11 000	2015-07-08	EI	G	155	155	49	72	170	101%	2017	169	-33	
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingb	2014	1	9 432	2014-09-18	SI	G	210	210	58	72	91	31%	2017	291		
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		SI	G	45	45	39	37	41	80%	2017	51		
Rålambhovsskolan	Kungsholmen	2016	1	0	2016-04-27	SI	U	80	80	0	0	0	0%	2020	130		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp	
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	0	2015-12-28	SI	U	354	354	9	3	7	2%	2019	354		
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljehol	2013	1	12 000	2015-10-13	SI	G	455	455	97	31	39	9%	2019	441		
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0	2016-06-30	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2019	49		
Skogens fsk	Enskede-Årsta-Va	2016	1	1 500		SI	U	52	52	0	0	0	0%	2023	52		
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1	4 607	2016-02-16	EI	U	161	161	3	1	3	2%	2018	131	-14	
Slättgårdsskolan	Skärholmen	2016	1	1 800	2016-08-15	SI	U	87	87	0	0	0	0%	2023	87		
Snösätterskolan	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0	2016-04-28	SI	U	51	51	0	0	0	1%	2020	51		
Solvalla ny skola	Bromma	2016	1	0	2016-03-15	SI	U	400	400	0	0	0	0%	2025	400		
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	8 400	2015-09-04	SI	U	320	320	12	5	5	1%	2020	321		
Stureby förskola	Enskede-Årsta-Va	2014	1	1 204		SI	I	51	51	5	0	0	1%	2020	52		
Sturebyskolan	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0	2016-04-12	SI	U	138	138	0	0	0	0%	2022	138		
Sundbyskolan	Spånga-Tensta	2016	1	0	2016-06-27	SI	U	118	118	0	0	0	0%	2022	118		
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2016	1	0	2015-11-20	SI	U	113	113	0	0	0	0%	2023	128		
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta	2017	1	21 465	2013-09-30	EI	U	55	55	15	2	4	3%	2018	119	-64	
Tensta gymnasium FFSK	Spånga-Tensta	2013	1	1 439	2013-09-03	SI	G	53	53	19	28	31	58%	2017	53		
Tillgänglighet etapp 4		2016	1	0		SI	U	108	108	0	2	2	2%	2020	108		
Trekanten	Hägersten-Liljehol	2015	1	7 800	2014-07-10	SI	I	249	249	5	5	7	3%	2019	257		
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1	0	2014-06-18	SI	U	250	250	0	1	1	0%	2020	328		
Tätorp	Skarpnäck	2016	1	0		SI	U	50	50	0	0	0	0%	2020	50		
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	8 637	2016-07-07	SI	I	296	296	0	3	3	1%	2018	296		
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingb	2012	1	0		SI	U	115	115	10	1	1	1%	2018	115		
Västertorpskolan	Hägersten-Liljehol	2015	1	3 100	2014-04-11	SI	U	113	113	4	2	2	2%	2018	114		
Årstafältet fsk	Enskede-Årsta-Va	2014	1	0	2015-11-04	SI	U	52	52	0	0	0	1%	2019	52		
Årstafältet 1 Ny skola	Enskede-Årsta-Va	2016	1	11 550	2016-06-30	SI	U	400	400	1	1	1	0%	2023	400		
Örby skolan	Enskede-Årsta-Va	2013	1	1 745		EI	G	53	53	0	2	51	97%	2015	53		
Östberga	Enskede-Årsta-Va	2016	1	0	2015-12-07	SI	U	50	50	0	0	0	0%	2018	50		
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451	2012-04-10	SI	U	50	50	1	9	9	13%	2019	72	-34	

STOCKHOLM VATTEN

Albysjön-Talldalsvägen , lednings	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	170		5	16	155	100%	2 017	155	
Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	05-07-04	SI	G	220		35	43	71	32%	2 020	220	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	05-jul-05	N/A	N/A	2 013	SI	G	78		42	31	67	72%	2 017	93	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2 013	SI	G	230		57	72	167	84%	2 017	200	
Slussen - huvudprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	400		69	11	175	44%	2 025	400	
<i>Tidiga arbeten</i>							G			5	6	170	100%	2 016	169,6	
<i>Delområde Berg</i>							G			16	0	0	1%	2 025	75,9	
<i>Delområde Land</i>							G			36	4	4	6%	2 025	67	
<i>Delområde Vatten</i>							G			12	1	1	1%	2 025	87,5	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	200		25	2	9	4%	2 030	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	130		36	34	96	76%	2 019	127	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	170		6	12	48	99%	2 017	48,7	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2 014	SI	G	402		52	38	206	51%	2 025	402	
<i>DP1</i>							I/G			4	15	172	75%		229	
<i>DP2</i>							I/G			38	23	34	34%		99	
<i>DP3</i>							I			1	0	0	38%		1	
<i>Gemensamt</i>							I/G			11	0	0	0%		74	
Norra Djurgårdsstaden -Norra	N/A	2011	N/A	N/A	2 010	SI	G	350		40	45	188	54%	2 030	350	
<i>Norra 1</i>		2011					G					46	100%		45,6	
<i>Västra</i>		2012					G				2	36	100%		36,4	
<i>Gasverket</i>		2015					G			16	17	24	45%		52,5	
<i>Norra 2</i>		2014					G				0	5	100%		5,5	
<i>Ångsbotten</i>		2016					G			5	9	26	95%		27,1	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år			Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktning (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016	Bokslut 2016			Tidpunkt	Belopp	
Gasklockorna		2015					/					0	2%		1,5		
Brofästet		2016					/			8	11	13	103%		12,8		
Kolkajen-Ropsten		2018					/			1	1	2	2%		110,8		
Gemensamt										10	5	35	61%		57,8		
Norra Djurgårdsstaden -Södra	N/A	2016	N/A	N/A	2 016	SI	G	250		8	3	6	3%	2 030	250		
Henriksdal, gasledningssystem	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	80		35	31	49	63%	2 018	78		
Ugglevikens reservoar	N/A	2016	N/A	N/A	-	SI	U	0		3	0	1	0%	2 022	268		
Östbergatunneln	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	SI	I	50		25	1	1	3%	2 019	50		
Norsborg, V:a verket snabbfilterb	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	SI	I	45		28	0	2	2%	2 018	83		
Talldalsvägen-Längsjön, ledning	N/A	2016	N/A	N/A	-	SI	U			5	0		0%	2 018	122		
Förfärd Stockholm Syd	N/A	2012	N/A	N/A	2 013	SI	G	280		0	0	263	97%	2 017	271		
Orlängen-Gladö	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	60		0	1	48	97%	2 017	49		
Linje 3	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	93		1	5	93	100%	2 017	93		
Stockholms Framtida Avloppsren	N/A	2013	N/A	N/A	2 014	SI	G	5 939		760	322	722	8%	2 024	9172		
Högdalen, sorterings- och matav	N/A	2015	N/A	N/A	2 015	SI	G	802		5	12	12	2%	2 019	802		

STOCKHOLMS HAMNAR

Norvikudden					07-03-01	SI	G	1 700	549	372	254	482		Ettap 1 klart	3673	463
Värtan, utfylln enl					08-02-01	SI	G	2 800		220	182	635		2016	2973	
hamnvision 2016								1)	2)	2)	2)			1)		
Industrispåret						SI	G	83		53	23	79		2016	80	
Värtahamnen																
Rörlig gångbrygga Nynäshamn								77		61	48	74		2016	80	
Utvecklingsprojekt						SI	G	790		317	306	829		2016	820	
Kapellskärs hamn tot																
Försörjning befintliga lägen						SI	G			19	20	55		2016	55	
Kapellskär, projekt 4015																

STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	741,5	3,6	25,0	22,0	76	14%	2021-12-30	553,36	4
Räcksta bergtrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	7,0	7,2	16	87%	2016-12-20	17,2	0
Arenagaraget	Johanneshov	2012	597	19 000	2009-09-16	SI	I	259,0	0,7	200,0	257,5	247	100%	2016-11-15	259	12
P-Hus Slussen	Södermalm	2016	250	6 900	-	EI	-	100,0	-	0,0	0,9	1	0%	2019-12-20	100	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2018	1265	34 155	2016-10-17	SI	I	535,0	-	8,0	0,5	0,2	0%	2020-12-30	535	-
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68,0	23	0,0	0,0	0	0%	2018-12-30	106,5	23
Bromma plan	Bromma	2019	350	8 750	-	SI	-	35,0	-	0,0	0,0	0	0%	2019-12-30	35	
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	404	12 960	2014-10-01	SI	I	108,0	-	2,0	0,0	0	0%	2020-06-30	108	-
Klockelund	Larsboda	2018	300		2016-06-09	SI	I	60,0	-	0,0	0,0	0	0%	2020-12-20	-	
Bolidenvägen	Johanneshov	2018	400		2016-06-09	SI	I	180,0	-	0,0	0,0	0	0%	2020-12-20	172	
Idé /utredningsprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0				-	-	
Bellmangaraget	Hagastaden	2017	316	-	-	SI	-	158,0	-	0,0	0,0	0		2018-12-30	4,5	
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	100			SI		25,0		0,0	0,0	0				
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-	SI	-	103,1	-	0,0	0,0	0				
Farsta Strand infartsparkering	Farsta	2019	250			SI		45,0	-	0,0	0,0	0				
Solvalla	Bromma	2019	240			SI		48,0	-	0,0	0,0	0				
Bergholmsbacken	Bagarmossen	2019	300			SI		105,0	-	0,0	0,0	0				
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400			SI		80,0	-	0,0	0,0	0				
Skanstull Södra	Södermalm	2020	200			SI	-	100,0	-	0,0	0,0	0				
Kristineberg P-hus (essingeleder)	Kungsholmen									0,0	0,0	0				
Västra valhallvägen	Vasastaden	2020	425	11 140	2014-10-01	SI	I	212,5		0,0	0,0	0				
Eriksdal	Södermalm	2020	120			SI	-	60,0	-	0,0	0,0	0				
Hammarby höjden	Hammarby	2020	200-400		-	SI	-	75-160	-	0,0	0,0	0				

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde	Belopp innevarande år		Upparbetat tom 2016	Färdigställande-grad % tom 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)-eller Genomförande-beslut (G)	Belopp		Inv.resultat i beslut	Budgeterat helår 2016			Bokslut 2016	Tidpunkt	
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-	SI	-	>300	-	0,0	0,0	0				
Farsta centrum										0,0	0,0	0				
Armuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200,0	-							