

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Åtgärdens namn

Skansen 23, byte av glasfasad (förbättrad isolering, energibesparing)

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-01-01 - 2018-01-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Niclas Thurnell / Lars Westerberg

e-postadress

niclas.thurnell@stockholm.se / lars.westerberg@stockholm.se

tfn

0850826934 / +46761226932

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

10,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

5,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

5,000,000.00

Utfall

10,000,000.00

OBS!!! totalt för hela projektet

Prognos resterande år

10,000,000.00

OBS!!! totalt för hela projektet

Eventuella avvikelser

Fram till i dag har projektet upparbetat 22 000 000 kr så hela dena budget är upparbetad

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet ligger i produktions fas så än har inga klimateffekter uppnåtts, fulla effekten kommer först när projektet är klart 2018

Eventuella avvikelser

Projektet ligger i stort sett i fas med tidplan viss försening vid uppstart som bedöms kunna arbetas in

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Övriga effekter kommer att synas undr 2018 då investeringen kommer ge full effekt