

Kostnadsjämförelse mellan att ta konceptskola i bruk tidigare jämfört med etablering av ny paviljong vid Sturebyskolans internevakuering

Här beskrivs en jämförelse mellan kostnader för att ta konceptskolan i bruk ett år tidigare för att lösa internevakueringen vid ombyggnationen respektive den alternativa lösningen att etablera en ytterligare paviljong.

Kostnaden för en paviljong för fyra klasser samt tillfällig matsal med motsvarande mått som konceptskolan.

Investeringskostnaden är cirka 6,5 mnkr. Total kostnad med underhåll, drift samt hyra är cirka 7,95 mnkr. Har vi en paviljong i ett år blir kostnaden därmed nästan 8 miljoner.

Skulle paviljongen användas i 5 år är det en årshyra (inkl. avskrivning) på cirka 3 mnkr. Om paviljongen endast används i ett år blir hyran för det året 15 mnkr.

Kostnad för att ta konceptskolan i bruk ett år tidigare med syfte att använda lokalen som evakueringslokal under ett år för fyra klasser samt som tillfällig matsal

Tillkommande hyra första året är cirka 2,6 mnkr.

Tillkommande kostnad för att nyttja ett våningsplan som tillfällig matsal i konceptskolan är cirka 3,1 mnkr. Den kostnaden avses amorteras av på ett år och påverkar inte den tillkommande hyran för hela projektet.

Evakueringslokal aug 2019-aug 2020	Paviljong	Konceptskola
Tillkommande hyra	15 mnkr	Cirka 2,6 mnkr
Tillkommande kostnad		Cirka 3,1 mnkr *

- Kostnaden amorteras av på ett år och påverkar inte den tillkommande hyran för hela projektet.