



## STOCKHOLMS STADSHUS AB

## Uppföljning av stora investeringar och projekt &gt; 50 mnkr

Rapportperiod: Tertial 2 2017

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering				Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdigställande-grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						Nybyggnation (N) eller Ombyggnation (O)	*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp								
<b>SVENSKA BOSTÄDER</b>																	
Duggregnet	Käratorp	Dec-12	83/5	6,799	feb/12	N	S	G	236		265	0	0	0	100%	maj/17	265
Sätra Stall	Skärholmen	Oct-14	69	4,727	sep/14	N	S	G	156		150	0	-1	0	100%	okt/17	150
Stämpelfärgen	Vällingby	Dec-12	61	4,335	sep/12	N	S	G	165		155	0	0	1	100%	okt/17	156
Ledinge 1	Tensta	feb/18	172	11,216	jun/16	N	S	G	345	6	14	30	4	6	6%		345
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	Nov-14	160	10,708	sep/14	N/O	S	G	295	5	117	88	44	90	66%	apr/19	312
Triglyfen	Hässelby	jun/15	61	4,800	dec/14	N	S	G	170	5	55	87	70	117	99%	aug/18	175
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	dec/15	108	7,630	jun/15	N	S	G	255	12	97	126	79	170	97%	aug/18	275
Nybohovsbacken	Nybohov	aug/14	91	6,138	sep/17	N	S	G	399	6	95	110	66	135	58%	maj/20	399
Käratorp Centrum	Käratorp	feb/18	69	4,354	feb/17	N	S	G	191		7	15	6	20	14%		191
Ståthållaren	Bagarmossa	aug/17	76/1	4,969	apr/16	N	S	G	185	6	10	40	8	80	46%	maj/19	197
Örskär vid Käratorps IP	Käratorp	jun/19	400	26,007	mar/17	N	S	I	905		4	2	2	16	2%		905
Plankan	Innerstan	nov/17	158	8,880	okt/16	N	S	G	520	17	44	160	1	75	23%	mar/20	520
Björnlandet	Norra Djurg	dec/14	158/3	13,077	okt/13	N	S	G	505	18	354	134	94	127	102%	maj/18	473
Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	dec/13	246/6	9,580	feb/17	N	S	G	530	25	407	37	91	143	103%	dec/17	535
Albano Södra I	Innerstan	nov/17	451	12,490	apr/15	N	S	G	1,475	35	203	115	32	163	24%	okt/21	1,499
Albano Södra II	Innerstan	mar/18	550	15,270		N	S									dec/22	
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov/17	42/1	2,308	dec/16	N	S	G	125		6	20	2	40	34%	jul/19	136
Silvret 3	Grimsta	maj/18	113	7,912	jun/17	N	S	G	284		3	5	2	8	4%	mar/20	284
Persikan	Södertälje	2019	167	11,794	jun/17	N	S	I	682		4	1	0	1	1%	nov/23	682
Kvamsseglät 3 & 4	Rinkeby	dec/17	106/1	7,888	jun/17	N	E	G	294		5	50	5	24	10%	nov/19	294
Kvamsseglät 5	Rinkeby	Apr-12	60/9	4,719	sep/11	O	E	G	100		81		1	1	100%	dec/17	82
Låghus Västberga	Västberga	Nov-11	195	10,315	sep/11	O	E	G	271		253		1	2	100%	sep/17	255
Drakenberg 14	Södertälje	Aug-13	238/63	28,118	feb/13	O	E	G	425	8	271	68	57	90	83%	dec/18	433
Neglinge 1	Tensta	jan/14	94/7	8,668	sep/14	O	E	G	182		172				100%	mar/17	172
Storkvarnen 5	Rinkeby	Jan-14	80/12	7,374	okt/13	O	E	G	115		127		-3	0	100%	jan/16	127
Nystad 9	Järva	2014	99/5	5,687	okt/13	O	E	G	115		105				100%	okt/17	105
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug/14	0	15,510	dec/16	O	E	G	105	2	112	3	-7	2	110%	jul/17	104
Sandhammaren	Söderort	aug/14	42/4	4,040	jun/14	O	E	G	64	5	60	16	9	11	100%	dec/17	71
Trondheim 5	Husby	jun/15	96/9	6,986	sep/14	O	E	G	131	4	127		-2	1	100%	okt/17	128
Molde 4	Husby	sep/15	116	8,722	sep/14	O	E	G	173	5	150	34	17	33	100%	dec/17	183
Kasern 1	Innerstan	sep/15	17/11	3,239	dec/16	O	E	G	111	15	12	66	31	69	72%	aug/18	112
Husby Centrum	Järva	mar/15	404/47	26,200	dec/14	O	E	G	254	2	45	20	30	27	28%	dec/22	254
Nystad 10	Akalla	Jan-16	99/6	6,191	mar/15	O	E	G	119	3	89	46	21	23	100%	sep/17	112
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8,066	sep/16	O/N	E	G	239	2	111	69	44	44	59%	jun/19	263
Hjälminge 1	Järva	nov/15	50/4	4,472	jun/15	O	E	G	76	3	21	60	44	44	83%	sep/17	78
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1,775	okt/15	O	E	G	59	9	42	12	-1	-1	100%	feb/17	41
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7,917	okt/15	O	E	G	133	4	26	100	77	108	82%	apr/18	163
Pyramiden 13	Innerstaden	Sep-16	20/4	1,350	dec/15	O	E	G	70	5	5	0	0	0	7%	mar/19	70
Deadalus 5	Stadsholme	2016	37/14	3,660	mar/16	O	E	G	270	4	39	77	48	82	44%	jan/21	275
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6,166	mar/16	O	E	G	129	4	7	92	60	114	83%	jun/18	145
Skänninge 1	Tensta	maj/16	80/4	7,758	mar/16	O	E	G	141	3	72	81	67	76	99%	dec/17	150
Kontorskytten 5	Vällingby	2016	1	3,953	apr/16	O	E	G	82		13	57	55	58	86%	jun/18	83
Molde 3	Järva	2017	119	8,724	okt/16	O	E	G	153	3	5	69	42	74	47%	feb/19	168
Nystad 11	Järva	2017	99	5,983	dec/17	O	E	G	128	4	1	25	2	12	10%	maj/19	128
Trondheim 1	Järva	2017	118	9,415	apr/17	O	E	G	178	4	6	0	0	0	3%	jun/19	178
Sturen Minsta 2	Stadsholme	2017	13/7	4,342	jun/17	O	E	G	72		1	27	1	25	36%	jun/19	72

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering				Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdigställandegrad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						Nybyggnation (N) eller Ombyggnation (O)	*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförandebeslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Påbyggnader Husby (uppgradering av brandskydd)	Järva	2017	150	8,000	sep/17	O	E	G	60	0	0	0	4	7%	jul/22	60		

#### FAMILJEBOSTÄDER

Röstråkaren (Årstastråket E)	Årsta	2016, q4	187	15,480	feb/16		SI	G	620	2	114	154	66	150	29%	2019, q4	614
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8,600	mar/15		SI	G	307	10	232	100	72	75	99%	2017, q3	307
Giggen	Tallkrogen	2016, q4	75	5,287	dec/15		SI	G	228	3	81	124	53	118	59%	2018, q2	228
Kabelverket 9, E1	Ålvsjö	2016, q3	133	9,578	jun/15		SI	G	371	6	163	177	101	181	71%	2018, q2	371
Kabelverket, Hus 8A (Studen)	Ålvsjö	2016, q2	86	2,618	dec/15		SI	G	130	4	65	64	52	65	90%	2017, q3	130
Kabelverket, E3, total	Ålvsjö	2018, q2			maj/14		SI	I	1,300	0	150	51	1	37	11%	2023, q2	1356
Kabelverket, E3, e1	Ålvsjö	2019, q1	127	8,788												2021, q2	
Kabelverket, E3, e2	Ålvsjö	2019, q2	110	8,391												2021, q2	
Kabelverket, E3, e3	Ålvsjö	2020, q2	130	9,196												2022, q2	
Kabelverket, E3, e4	Ålvsjö	2021, q2	82	5,548												2023, q1	
Promenadskon (fd Sandaletta)	Ålvsjö	2017, q2	196	13,200	mar/17		SI	G	529	0	84	185	92	217	33%	2019, q3	529
Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	2019, q1	65	1,820	feb/15		SI	I	86	0	1	3	0	3	1%	2020, q3	75
Banken 3	Hägersten	2018, q2	99	6,741	apr/17		SI	G	297	0	5	81	5	10	3%	2019, q4	297
Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	2017, q4	37	2,453	feb/17		SI	G	104	0	3	40	1	7	3%	2019, q2	104
Säterhöjden, e1	Rågsved	2017, q4	70	5,354	jan/17		SI	G	160	0	6	155	1	25	4%	2019, q1	166
Fåboden (Säterhöjden, E2)	Rågsved	2019, q1	147	10,392	jan/17		SI	G	134	0	0	0	0	0	0%	2020, q4	134
Perstorp, total	Sköndal	2018, q1			mar/15		SI	I	1,300	0	10	145	1	23	1%	2023, q2	1300
Perstorp, e1	Sköndal	2018, q3	220	5,837						0						2020, q3	
Perstorp, e2	Sköndal	2019, q2	171	9,957						0						2021, q3	
Perstorp, e3	Sköndal	2020, q1	214	13,726						0						2022, q2	
Färgfilmen	Bandhagen	2019, q2	57	4,469	aug/14		SI	I	125	0	3	1	0	1	2%	2021, q2	125
Kymmendö 3	Farsta Stråk	2019, q1	31	2,394	aug/14		SI	I	66	0	2	4	1	4	3%	2020, q1	95
Postgården (fd Årstafället)	Årsta	2020, q2	82	6,500	aug/14		SI	I	237	0	1	1	2	2	1%	2022, q2	237
Ormlängan (Årstastråket E2)	Årsta	2018, q2	97	2,688	feb/17		SI	G	191	0	10	70	3	3	7%	2020, q1	191
Dalarö, (Sunnepplan, etapp 1)	Farsta	2018, q2	38	2,500	maj/14		SI	I	94	0	3	17	3	9	6%	2019, q3	94
Väddö, (Sunnepplan, etapp 2)	Farsta	2018, q2	87	6,200	maj/14		SI	I	206	0	0	50	0	10	0%	2019, q4	206
Oldmästaren	Nockebyhov	2019, q1	93	6,750	dec/15		SI	I	222	0	4	4	2	5	2%	2020, q4	222
Allgunnen (Årstastråket, Etap)	Årsta	2020, q1	110	8,625	aug/14		SI	I	256	0	1	5	0	5	0%	2021, q3	256
Magelungen Strand	Farsta	2020, q1	200	15,000	maj/14		SI	I	440	0	1	3	2	3	1%	2022, q2	440
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	2019, q2	80	5,200	jun/13		SI	I	128	0	2	4	1	4	2%	2020, q4	193
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	2020, q2	80	5,200	jun/16		SI	I	128	0	0	1	0	1	0%	2022, q2	190
Kristineberg Slott	Hornsberg	2021, q1	184	18,918	jun/16		SI	I	618	0	5	7	1	7	1%	2022, q3	618
Oxläggen midsommarkransen	Midsommar	2019, q1	33	900	jul/15		SI	I	47	0	2	1	1	2	7%	2020, q1	47
Marman	Årstaberget	2021, q1	220	18,100	sep/15		SI	I	666		57	3	1	3	9%	2023, q3	665
Algoritmen	Hagastaden	2017, q4	178	13,083	mar/17		SI	G	671	0	9	50	3	43	2%	2020, q2	671
Länsmannen	Enskede	2020, q1	275	20,075	maj/16		SI	I	750	0	3	50	3	3	1%	2022, q2	747
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2019, q4	180	14,149	maj/16		SI	I	456	0	2	5	1	6	1%	2021, q3	456
Bjurö, etapp 1	Farsta Stråk	2018, q2	90	5,800	maj/16		SI	I	221	0	2	35	2	5	2%	2019, q3	221
Bjurö, etapp 2	Farsta Stråk	2019, q3	135	8,200	maj/16		SI	I	321	0	0	2	3	2	1%	2020, q3	321
Mätippen	Fagersjö	2020, q1	150	11,175	feb/16		SI	I	270	0	1	7	0	3	0%	2022, q1	270
Fruängsgården	Fruängen	2018, q3	83	4,800	apr/17		SI	I	213	0	1	4	3	17	2%	2020, q1	213
Filmen	Bandhagen	2018, q3	58	3,900	dec/16		SI	I	125	0	1	0	1	3	1%	2019, q4	125
Pucken	Västertorp	2018, q4	80	5,400	dec/16		SI	I	172	0	0	0	1	5	1%	2019, q4	172
Vedstapeln	Stureby	2018, q3	90	6,000	dec/16		SI	I	190	0	0	0	0	4	0%	2020, q4	190
<b>Ombyggnad</b>																	
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8,960	dec/16		EI	G	285	0	110	96	52	156	56%	2018, q3	287
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	nov/16		EI	G	66	0	61	8	8	4	105%	2017, q2	66
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3,950	aug/16		EI	G	139	0	16	59	2	20	13%	2018, q4	138
Kvamberget 9 (fd 2)	Rinkeby	2017, q4	1	8,838	aug/17		EI	G	747	0	20	247	0	50	5%	2019, q4	434
Väktaren 37	Kungsholmen	2018, q2	61	4,898	sep/15		EI	G	84	0	8	17	10	13	20%	2019, q1	88

#### STOCKHOLMSHEM

Nyproduktion																		
Hornslandet (f.d. Norra 2)	Norra Djurg	2014	154	13,000	jun/14	N	S	G	540	0	466	118	107	142	100%	okt/17	609	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4,900	apr/15	N	S	G	169	0	58	90	74	110	85%	dec/17	197	0
Syllen	Liljeholmen	2015	357	19,000	jun/13	N	S	G	723	0	428	200	215	300	90%	mar/19	805	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10,600	sep/15	N	S	G	451	0	94	110	74	110	39%	apr/20	526	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering				Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdigställande-grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						Nybyggnation (N) eller Ombyggnation (O)	*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Linaberg	Mariehäll	2015	370	25,600	feb/12	N	S	G	886	0	276	190	58	110	36%	2021	1060	0
Rebeckorna	Mälardöden	2016	14	1,540	apr/10	N	S	G	45	0	33	20	19	29	100%	aug/17	62	0
Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurg	2017	43	3,100	nov/16	N	S	G	187	0	20	70	13	40	32%	dec/18	187	0
Vågdalen ( f.d Lugnet III)	H-by Sjösta	2017	100	8,000	sep/16	N	S	G	360	0	21	125	10	90	28%	dec/19	400	0
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	145	3,800		N	S	U			5	40	2	40	29%	2019	154	0
Karneolen	Solberga	2017	80	5,000		N	S	U			8	20	7	10	9%	apr/19	200	0
Örtuglandet	Åkeslund	2018	95	5,500		N	S	U			0	10	7	10	3%	2020	296	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2018	160	12,900	maj/16	N	S	I	495	0	14	10	6	10	4%	2020	542	0
Bottenstocken	Gröndal	2017	80	2,000		N	S	U			3	40	4	20	20%	jun/19	115	0
Persikan	Södermalm	2019	150	14,000	nov/16	N	S	I	720	0	9	2	1	2	2%	2022	720	0
Tjället 8	Kungsholme	2018	166	4,500		N	S	U			2	2	1	2	2%	2021	250	0
Karlsbodavägen	Mariehäll	2018	164	10,500		N	S	U			5	5	1	5	2%	2021	465	0
Nytt huvudkontor	Skärholmen	2021	88	6,500	mar/17	N	S	I	405	0	1		3	5	1%	2022	405	0
Vallastråket	Årsta	2020	130	12,000		N	S	U			0	2	0	2	0%	2022	460	0
Fotsacken	Västertorp	2018	100			N	S	U			0		2	3		2019		
Stadshagsklippan 1+2	Kungsholme	2019	300	18,000		N	S	U			11		1	2		2022	1005	
Tåjärnet	Solberga	2019	180			N	S	U			0		3	4		2020		
Konstgutarvägen	Johannesha	2021	88	6,500		N	S	U			0		2	2		2022		
Allgunnarna	Årsta	2022	230	17,000		N	S	U			0		0					
Rensriet	Enskede Gä	2021	100	7,000		N	S	U			1		0					
Folkparksvägen del 2	Solberga	2021				N	S	U			0		0					
Bergholmsbacken	Bagarmoss	2020	180			N	S	U			4		0			2,022		
Årstafältet etapp 4	Årsta					N					0		0					
<b>Konvertering t bost</b>																		
Sjöbotten	Ålvsjö	2015	279	8,500	feb/15	O/N	S	G	294	0	344	20	0	6	100%	apr/17	350	0
Vårdhemmet 2	Hässelby	2016	193	4,300	feb/16	O	S	G	124.0	0	45	50	72	79	100%	maj/17	124	0
<b>Ombyggnad</b>																		
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2,400	feb/17	O	S	G	114.0	0	14	50	3	20	30%	2018	114	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5,300	aug/14	O	S	G	87.0	0	8	35	16	23	30%	2018	103	0
Årstafältet, Grow smartr	Årsta	2016	302	25,000	dec/15	O	S	G	550.0	0	170	260	143	265	67%	2018	650	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3,400	jun/15	O	S	G	99.0	0	50	36	31	48	92%	2018	106	0

#### MICASA

10039 Filen 4 omb VoB och I	Södermalm	apr/12	100	7,524	jun/14	O	SI	G	210	-44	172	19	13	35	99%	T1 2018	207	-41
10053 Köpenhamn 1 omb VoB	Rinkeby Kis	feb/15	93	8,500	feb/15	O	SI	G	86	-8	43	45	38	54	113%	T1 2018	97	-19
10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby Kis	jan/16	90	7,200	dec/15	N	SI	I	185	73	1	48	2	5	3%	T3 2020	259	-1
10246 Ann 7 nyb VoB	EÄV	dec/16	72	6,000	dec/16	N	SI	U	0	0	0	2	0	1		T2 2022		
10248 Edö 1 omb VoB	Farsta	sep/16	107	7,800	sep/16	O	SI	I	144	-22	2	24	7	8	7%	T2 2019	159	-37
10354 Bergsholmsbackarna	Skarpräck	jun/16	90	7,200	jun/16	N	SI	U	0	0	0	2	0	1		T2 2022		

#### SISAB

Snösåtraskolan	Enskede-År	201608	1	1,500			EI				0	3	0	1	2%	201908	51	
Farsta gymnasium	Farsta	201403	1		2015/03/27		EI	G	166	166	21	73	49	53	45%	201707	164	-126
Projekt - Skola 1	Enskede-År	201601	1		2014/05/20	N	SI	U	400	400	0	3	0	0	0%	202301	400	
Projekt -Kista äng skola	Rinkeby-Kis	201610	1	6,300		N	SI		300	300	0	6	1	2	1%	202108	251	
Alviks strand, nybyggnad	Bromma	201609	1	9,000		N	SI		370	370	0	2	0	0	0%	202206	345	
Projekt Solvalla skola	Skärholmen	201605	1			N	SI				0	2	0	2	0%	202606	400	
Projekt- Kista äng förskola	Rinkeby-Kis	201610	1			N	SI		56	56	0	2	0	1	2%	202108	55	
Skogens förskola	Enskede-År	201606	1				SI				0	0	0	0	0%	202006	52	
Gubbängens gymnasium	Farsta	201301	1				SI		80	80	8	28	0	1	8%	201901	110	-22
Humlan förskola	Enskede-År	201101	1	1,304	2013/09/24	N	SI	G	41	41	3	27	1	14	30%	201901	56	
Stureby förskola	Enskede-År	201401	1	1,204	2016/03/08	N	SI	G	54	54	0	9	3	8	16%	201906	53	
Klippan	Enskede-År	201301	1	1,088	2019/05/19	N	SI	G	52	52	2	22	8	19	41%	201807	52	
Förskolan Hanna Rydh	Hägersten-L	201701	1			N	SI				0	1	0	0	0%	202012	50	
Bromstens Gärd förskola	Spånga-Ter	200901	1	1,520		N	SI		62	62	2	2	0	1	4%	202001	63	
Sveaplans universitet	Norrmalm	201605	1				SI		113	113	0	2	0	0	0%	202108	128	
Kastanjen	Södermalm	201501	1		2014/10/23	N	SI	U	57	57	1	25	6	19	35%	201901	56	
Slättgårdsskolan	Skärholmen	201605	1				EI				0	1	0	1	1%	202009	88	
Ekensbergsskolan/FTH	Hägersten-L	201610	1			N	SI				0	0	0	1	1%	202009	56	
Ekängens skola/FTH	Ålvsjö	201411	1	7,097	2016/11/29	N	SI	G	213	213	0	26	9	26	15%	201908	175	
Sturebyskolan	Enskede-År	201604	1				EI				0	3	0	0	0%	202009	138	
Högländsskolan	Södermalm	201610	1				EI				0	0	1	0	1%	202008	54	



Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering				Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdigställandegrad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Prognos Belopp	Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						Nybyggnation (N) eller Ombyggnation (O)	*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp									
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400		-	SI			80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skanstull Södra	Södermalm	2019	200		-	SI		-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristineberg P-hus (essingele)	Kungsholmen	2019	270		-	SI			81.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2020	425	11,140	2014/10/01	SI	I		212.5	-	-	-	-	-	-	-	213.0	-
Eriksdal	Södermalm	2020	120		-	SI			60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hammarbyhöjden	Hammarby	2020	200-400		-	SI			160.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-	SI			300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farsta centrum	Farsta	2021			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armemuseum	Östermalm	-	340	11,000	2000/11/22	SI	I		200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### STOCKHOLMS HAMN

Norvikudden		2016-09			3/1/2007	N	SI	G	3,713	549	482	852	563	954	28%	12/31/2020	3713	609
-------------	--	---------	--	--	----------	---	----	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	------	-----

#### STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Gladö Kvarn	N/A		N/A		2,012		SI	G	220		71	53	12	20	41%	2,020	220	
Kista Science City Tunnelproj	N/A		N/A		2,013		SI	G	120		67	20	31	55	97%	2,018	126	
Bornsjöverket	N/A		N/A		2,016		SI	G	230		167	35	25	31	100%	2,018	198	
Slussen - huvudprojekt	N/A		N/A		2,013		SI	G	400		175	54	2	45	55%	2,025	400	
Tidiga arbeten								G			170	0	0	0	100%		169	
Delområde Berg								G			0	15	0	20	20%		98	
Delområde Land								G			4	19	1	13	25%		70	
Delområde Vatten								G			1	20	1	12	21%		63	
Övrigt								G			0	0	0	0	0%		0	
Årstafältet	N/A		N/A		2,013		SI	G	200		12	18	1	2	7%	2,021	200	
Högmora	N/A		N/A		2,013		SI	G	163		96	49	26	48	89%	2,019	163	
Vidja	N/A		N/A		2,013		SI	G	170		48	34		5	31%	2,021	170	
Hagastaden	N/A		N/A		2,014		SI	G	402		206	54	39	45	62%	2,025	402	
DP1								I/G			172	11	6	14	79%		234	
DP2								I/G			34	26	33	30	65%		97	
DP3								I			0	1	0	0	50%		1	
Gemensamt								I/G			0	17	0	2	3%		70	
Norra Djurgårdsstaden -Norra	N/A		N/A		2,010		SI	G	350		187	23	8	24	6	2,030	350	
Norra 1								G			46	0	0	0	100%		46	
Västra								G			36	0	0	1	100%		37	
Gasverket								G			24	10	5	8	63%		50	
Norra 2								G			5	0	0	0	100%		5	
Ångsbotten								G			26	0	1	1	90%		30	
Gasklockorna								I			0	0	0	0	1%		2	
Brofästet								G			13	1	1	2	98%		15	
Kolkajen-Ropsten								I			2	3	2	3	7%		74	
Gemensamt											35	10	0	10	50%		91	
Norra Djurgårdsstaden -Södr	N/A		N/A		2,016		SI	G	300		7	14	1	5	5%	2,025	250	
Henriksdal, gasledningssystem	N/A		N/A		2,014		SI	G	80		49	10	11	13	78%	2,018	80	
Östbergatunneln	N/A		N/A		2,014		SI	G	50		1	44	0	20	65%	2,018	33	
Norsborg, V:a verket snabbfil	N/A		N/A		2,014		SI	I	45		2	30	0	1	4%	2,020	81	
Jeriko-Längsjön, ledningsdub	N/A		N/A		-		SI	U	0		0	30	0	1	1%	2,021	92	
Förbifart Stockholm Syd	N/A		N/A		2,013		SI	G	280		264	8	2	2	100%	2,017	266	
Stockholms Framtida Avlopps	N/A		N/A		2,014		SI	G	9,172		722	563	196	317	11%	2,016	9172	
Högdalen, sorterings- och ma	N/A		N/A		2,015		SI	G	802		12	76	5	10	3%	2,021	805	
Mässtunneln	N/A		N/A		2,016		SI	I	20		2	0	6	15	3%	2,024	513	
Uppgradering kraftförsörjning	N/A		N/A		2,015		SI	G	114		0	0	0	0	0%	2,021	76	
Mälardal	N/A		N/A		2,016		SI	G	290		2	4	2	15	6%	2,025	290	
Vista Skogshöjd	N/A		N/A		2,015		SI	I	9		1	4	1	1	2%	2,020	80	
Västra verkets råvattenlednin	N/A		N/A		2,017		EI	G	65		0	9	2	11	17%	2,019	65	
Stora Sköndal	N/A		N/A		2,016		SI	G	65		56	2	3	5	99%	2,017	61	

## **Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora investeringar och projekt"**

**Blanketten insändes till:** koncern.slk@stockholm.se

### **Uppföljning av stora investeringar**

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Ange vilket typ av beslut som fattats för projektet: Utredningsbeslut=U, Inriktningsbeslut=I, Genomförandebeslut G

Utredningsbeslut över 300 mnkr ska anmälas till bolagstyrelsen och redovisas i denna bilaga till koncernstyrelsen om inte affärsmässiga hinder föreligger. Bedömningen är att de är relativt sällan förekommande inom bolagssfären.

Inriktnings- och Genomförandebeslut för projekt med en slutprognos över 300 mnkr ska beslutas av Kommunfullmäktige.

Inriktnings- och Genomförandebeslut för projekt mellan 50-300 mnkr beslutas av respektive bolagsstyrelse men redovisas till koncernstyrelsen i denna bilaga.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Nettonuvärde/investeringsresultat avser nuvärdet av de prognosticerade kostnaderna och intäkterna av projektet.



