

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2016-07-05
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall
		Datum : 2016-07-05

Projektnamn: Bullerskydd på förskolor – Spira Bärnstenen Adress: Beckombergavägen 7-9	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	
H8002030	
8002397	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut	2015-02-20	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2016-07-05	Michael Åhström		1 mnkr	1 mnkr
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-07-05				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1 365 874:-	Michael Åhström		+ 365 874:-	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			<small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	20				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	X																			
Projektering																				
Entreprenad			X	X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Elisabeth Ström	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Elisabeth Ström/ Mikael Lidén	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Lidén	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Henri Dehaim	Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Elisabeth Ström/ Mikael Lidén
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:		Tillgänglighet:	
Belysning:		Stadsdelsförvaltning:	
Signal:			
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Måluppfyllelse

Målet är att skydda de mest trafikbullerutsatta förskolorna. Med nya bullerskyddsskärmar beräknas ljudnivån från trafik minska till 55 dB i större delen av gården. Bullerskärmar anpassas efter förskolans läge och nuvarande utformning. Barnperspektivet utgör en viktig del vid utformningen.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Träskärm med inslag av glas vid hörnparti för ökad trygghet. Skärmen förlängdes för att även skydda utemiljön på den sista gården.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga då skärmen ligger på behörigt avstånd från vägområde.
Miljökonsekvenser:	Lägre ljudnivå men svårt att mäta då omfattande byggnation pågår i närheten.
Riskhantering:	Inga risker
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Höjden och sträckningen är ändrad i projektering. Skärmen blev högre och längre. Förändringar i markarbeten. Statlig medfinansiering har erhållits med belopp 605.646:-.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	