

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt (> 50 mnkr) Bokslut 2017

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2017	Upparbetat 2017	Budget 2017	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförande slut (G)	Belopp	
Familjebostäder															
Nyproduktion															
Röstråkaren (Årstråket E1)	Årsta	187	2016, q3	feb/16	KF	SI	G	620	2	114	142	154	2019, q4	614	
Brevlådan	Svedmyra	126	2015, q3	mar/15	KF	SI	G	307	10	232	76	100	2017, q3	307	
Giggen	Tallkrogen	75	2016, q4	dec/15	BS	SI	G	228	3	81	106	124	2018, q1	227	
Kabelverket 9, E1	Älvsjö	133	2016, q3	jun/15	KF	SI	G	371	6	163	155	177	2018, q2	371	
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	87	2016, q2	dec/15	BS	SI	G	130	4	65	69	64	2017, q3	130	
Kabelverket, E3, total	Älvsjö		2019, q1	maj/14	KF	SI	I	1,300	0	150	2	51	2022, q4	1408	
Kabelverket, E3, e1	Älvsjö	127	2019, q1										2020, q3		
Kabelverket, E3, e2	Älvsjö	110	2019, q3										2021, q1		
Kabelverket, E3, e3	Älvsjö	130	2020, q2										2022, q1		
Kabelverket, E3, e4	Älvsjö	82	2021, q2										2022, q4		
Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Älvsjö	196	2017, q2	mar/17	KF	SI	G	529	0	84	186	185	2019, q3	529	
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	65	2019, q1	feb/15	KF	SI	I	86	0	1	0	3	2020, q4	75	
Banken 3	Hägersten	99	2018, q2	sep/17	KF	SI	G	297	0	5	5	81	2019, q4	297	
Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	37	2018, q1	feb/17	BS	SI	G	104	0	3	5	40	2019, q2	104	
Säterhöjden, e1	Rågsved	70	2017, q4	dec/17	BS	SI	G	163	0	6	1	155	2019, q1	163	
Fäboden (Säterhöjden, E2)	Rågsved	147	2018, q2	jan/17	KF	SI	G	134	0	0	3	0	2019, q4	134	
Perstorp, total	Sköndal		2018, q4	mar/15	KF	SI	I	1,300	0	10	2	145	2022, q3	1294	
Perstorp, e1	Sköndal	220	2018, q4						0				2020, q3		
Perstorp, e2	Sköndal	171	2019, q2						0				2021, q2		
Perstorp, e3	Sköndal	214	2020, q1						0				2022, q3		
Färgfilmen	Bandhagen	57	2019, q2	aug/14	BS	SI	I	125	0	3	1	1	2021, q4	125	
Kymmendö 3	Farsta Strand	31	2019, q1	aug/14	BS	SI	I	111	0	2	2	4	2020, q2	111	
Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	82	2021, q4	aug/14	BS	SI	I	237	0	1	2	1	2023, q4	237	
Ormlången (Årstråket E2)	Årsta	97	2018, q2	feb/17	BS	SI	G	191	0	10	3	70	2020, q1	191	
Dalarö, (Sunnepplan, etapp 1)	Farsta	38	2019, q1	maj/14	KF	SI	I	94	0	3	4	17	2020, q2	94	
Väddö, (Sunnepplan, etapp 2)	Farsta	87	2018, q2	maj/14	KF	SI	I	206	0	0	0	50	2020, q1	206	
Oldmästaren	Nockebyhov	93	2019, q1	dec/15	BS	SI	I	222	0	4	3	4	2021, q2	222	
Allgunnen (Årstråket, Etapp 3)	Årsta	110	2019, q3	aug/14	BS	SI	I	256	0	1	2	5	2021, q3	256	
Magelungen Strand	Farsta	200	2020, q4	maj/14	KF	SI	I	440	0	1	2	3	2023, q3	440	
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	80	2019, q2	jun/13	BS	SI	I	128	0	2	1	4	2020, q4	193	
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	80	2020, q2	jun/16	BS	SI	I	128	0	0	0	1	2022, q2	190	
Kristineberg Slott	Hornsberg	184	2020, q4	jun/16	KF	SI	I	618	0	5	1	7	2023, q3	618	
Marman	Årstaberget	220	2021, q3	sep/15	KF	SI	I	666		57	1	3	2024, q1	666	
Algoritmen	Hagastaden	178	2017, q4	mar/17	KF	SI	G	671	0	9	74	50	2021, q2	668	
Länsmannen	Enskede	275	2020, q3	maj/16	KF	SI	I	748	0	3	0	50	2023, q2	748	
Lådkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	180	2019, q1	maj/16	KF	SI	I	456	0	2	2	5	2021, q1	456	
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	90	2018, q3	maj/16	KF	SI	I	221	0	2	7	35	2019, q4	221	
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	135	2019, q3	maj/16	KF	SI	I	321	0	0	6	2	2020, q4	321	
Mätippen	Fagersjö	150	2020, q1	feb/16	BS	SI	I	270	0	1	0	7	2021, q4	270	
Fruängsgården	Fruängen	83	2019, q1	apr/17	BS	SI	I	213	0	1	5	4	2020, q4	213	
Filmen	Bandhagen	58	2019, q2	dec/16	BS	SI	I	125	0	1	1	0	2020, q4	125	
Pucken	Västertorp	80	2019, q2	dec/16	BS	SI	I	172	0	0	2	0	2020, q4	172	
Vedstapeln	Stureby	90	2019, q1	dec/16	BS	SI	I	190	0	0	1	0	2020, q4	190	
Ombyggnad															
Limkakan 4	Gubbängen	104	2017, q1	dec/16	BS	EI	G	285	0	110	117	96	2018, q3	287	
Oxögat 3	Normalm	16	2015, q2	nov/16	BS	EI	G	66	0	61	6	8	2017, q2	66	
Björken 18	Östermalm	30	2017, q3	aug/16	BS	EI	G	138	0	16	14	59	2019, q1	138	
Kvamberget 9 (fd 2)	Rinkeby	1	2017, q4	aug/17	KF	EI	G	747	0	20	27	247	2019, q4	434	
Väktaren 37	Kungsholmen	61	2018, q2	sep/15	BS	EI	G	84	0	8	12	17	2019, q1	88	
Stockholmshem															
Nyproduktion															
Hornslandet (f.d Norra 2)	Norra Djurgårdsstaden	154	2014	jun/14	KF	S	G	540	0	558	92	118	okt/17	590	0

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/L okaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2017	Upparbetat 2017	Budget 2017	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförande slut (G)	Belopp	
Solberga BP	Solberga	74	2015	apr/15	BS	S	G	169	0	181	123	90	dec/17	197	0
Syllen	Liljeholmen	357	2015	jun/13	KF	S	G	723	0	713	288	200	mar/19	910	0
Rosenlundsparken	Södermalm	120	2016	sep/15	KF	S	G	451	0	228	134	110	apr/20	526	0
Linaberg	Mariehäll	370	2015	feb/12	KF	S	G	886	0	247	122	190	2021	1060	0
Rebeckorna	Mälardalshöjden	14	2016	apr/10	BS	S	G	45	0	57	23	20	aug/17	62	0
Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdsstaden	43	2017	nov/16	BS	S	G	187	0	50	27	70	dec/18	187	0
Vägdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	100	2017	sep/16	KF	S	G	360	0	52	32	125	dec/19	400	0
Fjärdingsmannen	Enskede	145	2017	okt/17	BS	S	U	158	0	9	3	40	2019	158	0
Karneolen	Solberga	80	2017	dec/17	BS	S	U	196	0	16	7	20	apr/19	196	0
Örtuglandet	Åkeslund	95	2018	sep/17	BS	S	U	296	0	16	11	10	2020	296	0
Sävlången, Idlången	Årsta	160	2018	okt/17	KF	S	I	495	0	25	7	10	2020	542	0
Bottenstocken	Gröndal	80	2017	okt/17	BS	S	U	115	0	12	9	40	jun/19	115	0
Persikan	Södermalm	150	2019	jan/17	KF	S	I	720	0	11	1	2	2022	720	0
Tjället 8	Kungsholmen	166	2018			S	U			3	1	2	2021	250	
Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	Mariehäll	161	2018	nov/17	KF	S	I	471	0	6	2	5	2021	471	0
Nytt huvudkontor	Skärholmen	88	2021	mar/17	KF	S	I	405	0	8	6	2	2022	405	0
Vallastråket	Årsta	130	2021			S	U			1	0	2	2022	460	0
Fotsacken	Västertorp	100	2018			S	U			4	4	0	2019		
Stadshagsklippan 1+2	Kungsholmen	300	2020	nov/17	KS	S	I	1,005	0	14	6	5	2023	1005	0
Tåjärnet	Solberga	180	2019			S	U			4	4		2021		
Konstgjutarvägen	Johanneshov	88	2020			S	U			10	6		2022		
Allgunnarna	Årsta	230	2022			S	U			0	0		2024		
Renseri	Enskede Gård	100	2021			S	U			0	0		2022		
Folkparksvägen (Rosenstenen)	Solberga	80	2020			S	U			0	0		2021		
Bergholmsbacken	Bagarmossen	180	2020	nov/17	KcS	S	I	545	0	1	1	0	2022	545	0
Årstafältet etapp 4	Årsta	85	2022			S	U			0	0		2024		
Tillfälliga bostäder															
Örby, Älvsjö 1:1	Örby	100	2017	apr/17	BS	S	G	99	0	23	23			99	0
Sandstugan	Johanneshov	129	2018	sep/17	BS	S	G	159	0	6	6			159	0
Såtra 2:1	Bredäng	28	2018	sep/17	BS	S	G	40	0	1	1			40	0
Ringvägen	Södermalm	22	2018	dec/17	BS	S	G	34	0	1	1			34	0
Konvertering t bost															
Sjöbotten	Älvsjö	279	2015	feb/15		S	G	294	0	350	8	20	apr/17	350	0
Vårdhemmet 2	Hässelby	193	2016	feb/16		S	G	124.0	0	125	79	50	maj/17	125	0
Ombyggnad															
Monumentet 32	Södermalm	60	2015	feb/17		S	G	114.0	0	53	39	50	2018	114	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	151	2016	aug/14		S	G	87.0	0	31	25	35	2018	103	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	302	2016	dec/15		S	G	550.0	0	453	282	260	2018	670	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	1	2017	jun/15		S	G	99.0	0	98	49	36	2018	106	0
Svenska Bostäder															
Duggregnet	Kärntorp	83/5	Dec-12	feb/12	N	SI	G	236		265	0	0	maj/17	265	
Såtra Stall	Skärholmen	69	Oct-14	sep/14	N	SI	G	156		150	0	0	okt/17	150	
Stämpelfärgen	Vällingby	61	Dec-12	sep/12	N	SI	G	165		155	0	0	okt/17	155	
Ledinge 1	Tensta	172	feb/18	jun/16	N	SI	G	345		14	5	30		359	
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	160	Nov-14	sep/14	N/O	SI	G	295	6	117	91	88	apr/19	314	6
Triglyfen	Hässelby	61	jun/15	dec/14	N	SI	G	170	5	55	121	87	aug/18	172	6
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	108	dec/15	jun/15	N	SI	G	255	5	97	169	126	aug/18	275	5
Nybohovsbacken	Nybohov	91	aug/14	sep/17	N	SI	G	399	12	95	142	110	maj/20	400	
Kärntorp Centrum	Kärntorp	69	feb/18	feb/17	N	SI	G	191	6	7	15	15		191	6
Ståthållaren	Bagarmossen	76/1	aug/17	apr/16	N	SI	G	185		10	75	40	dec/19	197	
Örskär vid Kärntorps IP	Kärntorp	400	jun/19	mar/17	N	SI	I	905	6	4	15	2		905	6
Plankan	Innerstan	158	nov/17	okt/16	N	SI	G	520		44	55	160	mar/20	520	
Björmlandet	Norra Djurgården	158/3	dec/14	okt/13	N	SI	G	505	17	354	127	134	maj/18	471	18
Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	246/6	dec/13	feb/17	N	SI	G	530	18	407	143	37	jun/18	536	18
Albano Södra I	Innerstan	471	nov/17	apr/15	N	SI	G	1,475	25	203	158	115	okt/21	2,130	16
Albano Södra II	Innerstan	550	mar/18		N	SI			35				dec/22		35
Sabbatsberg 18	Innerstan	42/1	nov/17	dec/16	N	SI	G	125		6	35	20	jul/19	136	
Silvret 3	Grimsta	113	maj/18	jun/17	N	SI	G	284		3	6	5	mar/20	284	
Persikan	Södermalm	167	2019	jun/17	N	SI	I	682		4	0	1	nov/23	682	
Kvarnseglet 3 & 4	Rinkeby	106/1	dec/17	jun/17	N	EI	G	294		5	16	50	nov/19	300	
Kvarnseglet 5	Rinkeby	60/9	Apr-12	sep/11	O	EI	G	100		82	1	0	dec/17	82	
Låghus Västberga	Västberga	195	Nov-11	sep/11	O	EI	G	271		258	5	0	dec/17	258	
Drakenberg 14	Södermalm	238/63	Aug-13	feb/13	O	EI	G	425	8	358	87	68	dec/18	435	8

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonvärde	Upparbetat t.o.m. 2017	Upparbetat 2017	Budget 2017	Prognos färdigt		Nettonvärde
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp	
Neglinge 1	Tensta	94/7	jan/14	sep/14	O	EI	G	182		172	0	0	mar/17	172	
Storkvarnen 5	Rinkeby	80/12	Jan-14	okt/13	O	EI	G	115		128	0	0	jan/16	128	
Nystad 9	Järva	99/5	2014	okt/13	O	EI	G	115		105	0	0	okt/17	105	
Drakenberg (garage)	Innerstan	0	aug/14	dec/16	O	EI	G	105	2	104	-7	3	jul/17	104	2
Sandhammaren	Söderort	42/4	aug/14	jun/14	O	EI	G	64	5	72	12	16	dec/17	72	3
Trondheim 5	Husby	96/9	jun/15	sep/14	O	EI	G	131	4	128	1	0	okt/17	128	4
Molde 4	Husby	116	sep/15	sep/14	O	EI	G	173	5	173	23	34	dec/17	173	4
Kasern 1	Innerstan	17/11	sep/15	dec/16	O	EI	G	111	15	84	72	66	sep/18	116	15
Husby Centrum	Järva	404/47	mar/15	dec/14	O	EI	G	254	2	85	36	20	dec/22	254	2
Nystad 10	Akalla	99/6	Jan-16	mar/15	O	EI	G	119	3	114	25	46	dec/17	114	3
Storholmen 3	Söderort	103/2	2014	sep/16	O	EI	G	239	2	111	52	69	jun/19	261	2
Hjälminge 1	Järva	50/4	nov/15	jun/15	O	EI	G	76	3	71	50	60	feb/18	76	3
Pyramiden 14	Innerstaden	16/3	2016	okt/15	O	EI	G	59	9	41	-2	12	feb/17	41	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	130	2016	dec/17	O	EI	G	160	4	140	110	100	apr/18	160	4
Pyramiden 13	Innerstaden	20/4	Sep-16	dec/15	O	EI	G	70	5	5	0	0	mar/19	70	2
Deadalus 5	Stadsholmen	37/14	2016	mar/16	O	EI	G	270	4	111	72	77	jan/21	275	3
Trondheim 2	Husby	84/4	2016	mar/16	O	EI	G	129	4	121	106	92	jun/18	146	4
Skänninge 1	Tensta	80/4	maj/16	mar/16	O	EI	G	141	3	150	78	81	jan/18	150	3
Kontorsskylten 5	Vällingby	1	2016	apr/16	O	EI	G	82		74	61	57	jun/18	86	
Molde 3	Järva	119	2017	okt/16	O	EI	G	153	3	77	72	69	feb/19	168	3
Nystad 11	Järva	99	2017	dec/17	O	EI	G	128	4	19	18	25	maj/19	128	4
Trondheim 1	Järva	118	2017	apr/17	O	EI	G	178	4	7	1	0	jun/19	178	4
Sturen Minsta 2	Stadsholmen	13/7	2017	jun/17	O	EI	G	72		26	24	27	jun/19	75	
Påbyggnader Husby	Järva	150	2017	sep/17	O	EI	G	60		6	6	0	jul/21	65	

Stockholms Hamnar															
Norvikudden			sep/16	mar/07		SI	G	3,715	549	482	763	852	dec/20	3788	537

Micasa															
10039 Filen 4 omb VoB och LSS	Södermalm	100	apr/12	jun/14	BS	SI	G	210	-44	210	38	19	T1 2018	210	-44
10053 Köpenhamn 1 omb VoB	Rinkeby Kista	93	feb/15	feb/15	BS	SI	G	86	-8	92	49	45	T1 2018	97	-19
10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby Kista	90	jan/16	dec/15	BS	SI	I	185	73	3	2	48	T3 2020	259	-1
10246 Ann 7 nyb VoB	EAV	146/1000 kv	dec/16	dec/16	BS	SI	U	0	0	0	0	2	T2 2022	450	
10248 Edö 1 omb VoB	Farsta	107	sep/16	sep/16	BS	SI	G	144	-22	12	10	24	T2 2019	159	-37
10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Skarpnäck	90	jun/16	jun/16	BS	SI	U	0	0	1	0	2	T2 2022	210	

SISAB															
Gröndalsskolan, Utredning tillbyggnad, Matrosbacken 14a,14b,14c,20a	Hägersten-Liljeholmen				BS	SI	U	480		1	1	5	maj/23	458.0	
Dalhagen BP, nybyggnad skola, Hus A, Finlandsgatan	Rinkeby-Kista				BS	SI	U	300		1	1	0	jul/25	444.1	
Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59	Hägersten-Liljeholmen				ännu ej taget	SI	U	0		1	1	2	aug/23	441.6	
Björnboda skola, Ny skola Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3, 5	Hässelby-Vällingby				ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	aug/22	439.7	
Bolidenplan, Steningeparken, Xvägen	Enskede-Årsta-Vantör				BS	SI	U	350		0	0	0	jul/23	424.9	
Sjöviksskolan, Ny skola, Årsta skogsväg	Hägersten-Liljeholmen				KF	SI	G	455		228	220	207	dec/19	446.9	
Årsta 1_1 del av (Årstafältet) Projekt, Ny skola, Årstafältet 1, Y-gatan	Enskede-Årsta-Vantör				BS	SI	U	376		2	2	3	jan/23	364.6	
Rödbergsskolan, Om och nybyggnad, Dannemoragatan	Normalm				KF	SI	G	400		28	25	77	jan/21	398.9	
Brandstegen, Ny skola, Bäckvägen	Hägersten-Liljeholmen				KF	SI	G	419		6	6	30	jul/21	405.3	
Tullgårdsskolan, Tillbyggnad till skolan, Ljustergränd 2,4, Tullgårdsgatan 2	Södermalm				BS	SI	U	328		0	0	11	jan/24	378.1	
Brotorpskolan, Utredning kapacitetsökning, Rusthällarv 225	Skarpnäck				ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	aug/20	369.0	
Bobergsskolan, Ny skola i Norra Djurgårdsstaden, Gasverksvägen 31/Småviltsgata	Östermalm				KF	SI	G	416		70	61	142	jun/19	395.3	
Kista Ång skola, Nybyggnad av skola, Akalla 4	Rinkeby-Kista				KcS	SI	I	361		1	1	6	aug/22	351.4	
Essingeskolan, volymstudie, Essingestråket 4	Kungsholmen				ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	aug/22	338.3	
Racketen 10, Nybyggnad av grundskola, Alviks strand, Gustavslundsvägen	Bromma				BS	SI	U	350		2	2	2	jun/24	332.7	
Stadshagsklippan (Projekt), Ny skola Stadshagsklippan, S:t Göransgatan	Kungsholmen				BS	SI	U	320		0	0	6	aug/24	330.8	
Kämpetorpsskolan, Om-och tillbyggnad, Kedjevägen 57, 57 A, 57 B, 59 m fl	Ålvsjö				KF	SI	G	300		120	112	124	okt/19	325.0	
Hästhagskolan, Nybyggnad kapacitetsökning hus A, Torsbygatan 31-39	Farsta				ännu ej taget	SI	U	0		1	1	0	aug/23	302.5	
Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Normalm				KF	SI	G	315		26	26	92	jul/20	318.3	
Blackebergsskolan, Ventilation och stambyten i hus A,B, Björnsonsgatan 132,134,1	Bromma				ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	jan/26	299.8	Omb
Enskedefältets skola, Om- Till- och Nybyggnad, Sockenvägen 370 A-C	Enskede-Årsta-Vantör					SI	G	284		13	13	16	aug/20	291.2	
Lillholmsskolan, tillbyggnad, Stångholmsbacken 91	Skärholmen					SI	I	266		4	4	4	jan/21	266.8	
Bandhagens skola, kapacitetshöjning, hus G, Trollesundsvägen 62-68	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		1	1	0	jul/22	250.0	
Bäckahagens skola, Skebokvarnsvägen 53,55,55a,55b	Enskede-Årsta-Vantör		okt/16			SI	I	246		5	5	4	jun/21	248.1	
Hökarängens skola, Ombyggnad av vent & teknikininstall. hus A-D, G, Fagersjövägen	Farsta		apr/17			SI	G	254		50	45	56	aug/19	257.4	Omb
Enskede skola, Utredning av kapacitetsökning, Stockholmsvägen 24-30	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		0	0	9	jul/21	277.4	
Ornbäraren 3, Konradsberg, Ny idrottshall, Konradsbergsgatan 1, Rålambsvägen 2	Kungsholmen					SI	U	0		0	0	0	dec/99	219.0	
Skansvarnsskolan, Volymstudie & Utbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A, Tydingev. 1	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		1	1	0	dec/21	216.4	

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/L okaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2017	Upparbetat 2017	Budget 2017	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp					Tidpunkt	Belopp	
Sveaplans högskola, Ombyggnad till grundskola, Sveavägen 160-162, 162A	Norrmalm					SI	U	0		0	0	2	aug/21	214.3	Omb
Sandårskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4	Farsta					SI	U	0		1	1	0	aug/22	214.4	
Söderholmsskolan, Nybyggnad ev nytt kök, matsal , Vårudsringen 202, 204,206	Skärholmen					SI	U	0		1	1	0	jun/22	213.1	
Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, Trolle-Bondes gata 19, 21, 21A, 21B	Hässelby-Vällingby					SI	G	315		125	104	69	jul/18	303.0	
Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A;B, Hagstråket 11-15	Spånga-Tensta					SI	G	124		4	2	27	aug/19	194.1	Omb
Frans Schartaus Handelsinstitut, Ombyggnad, Stigbergsgatan 26-28	Södermalm		mar/16			SI	G	199		138	119	69	jul/18	200.2	
Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartlösavägen 117-119	Älvsjö					SI	G	213		25	25	26	aug/19	167.6	
Gustav Vasa skola, Om och tillbyggnad för ökad kapacitet, Karlbergsvägen 34/Freja	Norrmalm					SI	U	0		0	0	7	aug/21	161.5	
Östra Reals gymnasium, Ventilationsombyggnad alla byggnader, Karlavägen 79/Öst	Östermalm					EI	G	162		7	6	5	aug/19	170.9	
Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetsökning, Bergslagsvägen 82/Möjbrovägen 6	Bromma					SI	U	0		1	1	0	jun/23	165.5	
Ålstensskolan, ny- och ombyggnad, hus C & D	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jun/21	150.0	
Äppelviksskolan, ny- och ombyggnad, hus A	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jun/21	150.0	
Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad, Wergelandsgatan 20-22	Bromma					SI	U	0		0	0	0	aug/23	150.0	
Om- och tillbyggnad av Sundbyskolan, Sundbyvägen 88	Spånga-Tensta					SI	U	0		1	1	4	jul/21	139.3	
Sturebyskolan, Verksamhetsanpassning, hus H, Bastuhagsvägen 18-20, 58-60	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		1	1	3	sep/20	137.4	
Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	Spånga-Tensta					EI	U	0		0	0	21	nov/20	130.0	
Skönstaholmsskolan, Ombyggnad av ventilation & teknikinstallationer, hus A, Lörda	Farsta					SI	U	0		2	1	7	jan/20	125.6	
Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kanngjutargränd 12, 14, 22, 22A	Hässelby-Vällingby		mar/17			EI	G	31		4	4	23	aug/19	122.6	
Rindö 1 förskolor, Nya förskolor Sunneplan, Sunneplan 31	Farsta					SI	U	0		0	0	0	jun/23	108.5	
Gubbängens gymnasium, Ny ventilation hus A-F, Lingvägen 123, 123a	Skarpnäck					EI	G	80		7	0	28	jan/21	111.3	
Björkhagens skola, Tillgänglighet skola Etapp 4, Karlskronavägen 10	Skarpnäck					EI	I	115		6	6	0	dec/19	100.4	
Västertorpsskolan, ny- och ombyggnad, Störtloppsvägen	Hägersten-Liljeholmen		jul/15			SI	I	109		2	2	4	jul/20	99.3	
Slättgårdsskolan, Till- och ombyggnad av skolan, Frimurarvägen 11-15	Skärholmen					SI	U	0		1	1	1	aug/20	86.5	Omb
Olovslundsskolan, Utbyggnad för kapacitetsökning	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jan/21	86.1	
Södra Ångby skola, ny- och ombyggnad, hus A	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jun/21	80.0	Omb
Klastorpskolan, utbyggnad, Atterbomsvägen 1	Kungsholmen					SI	U	0		0	0	0	mar/22	78.1	
Bromma Gymnasium, tillbyggnad konceptskola, Nyängsvägen 150	Bromma					SI	U	0		0	0	0	maj/22	76.1	Omb
Hedvig Eleonora, Ventilationsombyggnad Hus A, Linnégatan 54, Skeppargatan 40,	Östermalm					SI	U	0		1	1	0	aug/20	74.7	
Snösåtraskolan, Utbyggnad och ny gymnastik, Stövargatan 4,Vallhornsgatan 21,23	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		2	2	3	aug/20	72.6	
Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgatan 61, 61 A-B/Ceders	Norrmalm		mar/17			SI	G	109		26	21	16	aug/19	91.2	Omb
Personnevägen 78, Ny förskola	Hägersten-Liljeholmen					SI	U	0		0	0	0	aug/21	72.3	
Thorildsplans gymnasium, Utredning kök, matsal och toaletter, hus B, Geijersväger	Kungsholmen					SI	U	0		1	1	0	aug/23	66.9	Omb
Bromstens gård 1, Ny byggnad hus A, Duvbovägen 127	Spånga-Tensta					SI	I	65		2	0	2	jan/21	65.0	
Kista Ång förskola, Nybyggnad av förskola, Akalla 4	Rinkeby-Kista					SI	U	0		0	0	2	aug/22	64.6	
Blommensbergsskolan, Projektering stambyte hus A, Blommensbergsvägen 116 A	Hägersten-Liljeholmen					EI	G	35		1	1	2	aug/19	57.2	
Humlan förskola, Ny förskola, Hummelvägen 10	Enskede-Årsta-Vantör					SI	G	41		12	9	27	dec/18	57.6	
Ekholmsvägen 133, Nybyggnad efter brand	Skärholmen					EI	U	0		0	0	0	aug/20	55.2	
Målarhöjdens skola, Volymstudie för idrottshall, Lugntorpsvägen 2, 4,6,8, Slättgårds	Hägersten-Liljeholmen					SI	U	0		0	0	1	dec/33	55.1	
Klubbholmen 2, Nybyggnation, Ekholmsvägen 133	Skärholmen					SI	U	0		0	0	0	aug/20	54.9	
Blågull 1 förskola, Återuppbyggnad Framtidens förskola, Kaprifolvägen 12	Hässelby-Vällingby					EI	G	55		1	1	0	jul/19	54.7	
Vällingbyskolan, Stamrenovering VVS/EL, Offerdalsgatan 1-7	Hässelby-Vällingby					EI	G	115		0	0	10	dec/21	54.4	
Flyttfågeln förskola, nybyggnad förskola, Ivar Vidfamnes gata	Hägersten-Liljeholmen					SI	G	61		0	0	5	mar/18	57.8	
Projekt Församlingshuset, Nybyggnad förskola, hus A, Solbergavägen 65	Bromma					SI	U	0		1	1	0	jun/20	43.2	
Högländsskolan, Förstudie av hela skolan hus B, Skaldevägen 4-6/Djupdalsvägen	Bromma					SI	U	0		1	1	0	aug/20	53.5	
Midsommarkransen 1_1 förskola, Nybyggnad förskola, Fastlagsvägen	Hägersten-Liljeholmen					SI	G	55		12	12	23	jul/19	62.2	
Skolfilmen 1, Utredning markanvisning, Trollesundsvägen 55	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		0	0	0	mar/21	52.5	
Årstafältet Ny förskola Etapp 1	Enskede-Årsta-Vantör					SI	U	0		0	0	0	feb/21	51.6	
Veteranen 1, Ny förskola Ramviksv 205, Ramviksvägen 205	Enskede-Årsta-Vantör					SI	G	54		4	3	9	jun/19	51.8	
Nybyggnad förskola, Snesen 1, Kvarntorpsgränd 13	Enskede-Årsta-Vantör					SI	G	51		2	2	0	dec/19	50.5	
Bällstavägen 244, Nybyggnad förskola, hus A	Bromma					SI	U	0		0	0	0	maj/22	54.1	
Poängen förskola, Nybyggnad förskola, Vultejusvägen 15 A, 15 B, 15 C	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jan/00	50.0	
Vinjegatan 25, Nybyggnad förskola, hus A	Bromma					SI	U	0		0	0	0	jan/00	50.0	
Baretten 2, Ny förskola Hanna Rydh, Hanna Rydhs gata 5	Hägersten-Liljeholmen					SI	U	0		0	0	1	apr/21	50.2	
Hammarbyskogen (Hammarbybacken), Ny Skola	Enskede-Årsta-Vantör					BS	SI	440		0	0	0	jan/25	400.0	
Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck					BS	SI	450		1	1	0	jul/23	450.0	
Årstafältet skola 2	Enskede-Årsta-Vantör					BS	SI	406		0	0	0	aug/23	400.0	
Farsta gymnasium	Farsta					EI	G	158		91	69	73	jul/17	164.7	
Projekt Solvalla skola	Skärholmen					SI		0		0	0	2	jun/25	350.2	
Klippan	Enskede-Årsta-Vantör					SI	G	52		24	22	22	aug/18	47.2	
Kastanjen	Södermalm					SI	G	50		10	9	25	okt/19	50.6	
Ekensbergsskolan/FTH	Hägersten-Liljeholmen					SI		0		1	1	0	aug/20	42.1	
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeholmen					SI	G	169		91	62	62	jul/17	166.1	
Långbrodalsskolan	Älvsjö					EI	G	145		73	51	61	jun/17	139.0	
Storkyrkoskolan	Södermalm					EI		0		2	2	1	aug/21	47.5	
projekt , Ny förskola Maja Myra	Hägersten-Liljeholmen					SI	G	50		29	28	32	aug/18	55.0	
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta					SI	G	53		24	21	24	apr/17	51.6	

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2017	Upparbetat 2017	Budget 2017	Prognos färdigt		Nettonuvärde
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp	
St:Erik Markutveckling															
Hyresgäst Anpassning SISAB	Slakthus området		9/1/2016	17/02/21	BS	SI	G		65		0	15	23	2018/2019	51
Postgården 5	Årsta			17/03/28	BS				95		0	95			95

Stockholm Parkering																
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	1030	2014	dec/13	BS/KF	SI	G		570.0	5.0	114.4	38.8	30.0	dec/21	570.3	5.0
Räcksta bergum	Vällingby	64	2015	mar/14	BS	SI	G		18.2	0	16.6	0.5	0.7	dec/18	18.0	0.2
P-Hus Slussen renovering	Södermalm	354	2016	-	BS	EI	-		103.0	0	0.9	0	1.0	dec/20	103.0	0
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	1500	2019	jun/16	KF	SI	I		535.0	1.0	3.5	3.3	4.0	aug/21	515.0	1.0
Torsplan	Hagastaden	206	2018	jun/17	BS	SI	G		104.0	0.2	0	0	0.0	dec/18	104.0	4.0
Årstafältet Etapp 2	Årsta	400	2018	okt/14	BS	SI	I		108.0	0	0	0	0.0	jun/20	118.0	0
Klockelund	Larsboda	330	2018	jun/16	BS	SI	I		60.0	0	0	0	0.0	dec/20	60.0	0
Bolidenvägen	Johanneshov	400	2018	jun/16	BS	SI	I		180.0	0	0	0	0.0	jun/21	180.0	0.3
P-Hus Farsta Strand	Farsta	254	2018		BS	SI	-		47.0	0	0	0	0.0	jun/20	47.0	0
Idé /utredningsprojekt																
Blås -in	Enskede	31	2018	-	BS	SI	-		23.5	-				-		
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	73	2019		BS	SI	-		35.0	-		0	2.5	-		
Hammarbyhöjden IP	Hammarby	200	2020	-	BS	SI	-		160.0	-				-		
Karlsvik Strand P-hus	Larsboda	200	2020		BS	SI	-		110.0	-						
Karlsvik Strand garage	Larsboda	100	2020		BS	SI	-		110.0	-						
NDS Södra Värtan	Djurgården	160	2021		BS	SI	-		52.2	-						
NDS Loudden	Djurgården	1500	2022		KF	SI	-		562.5	-						
Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	300	2022		BS	SI	-		81.0	-				-		
Stadshagens IP	Kungsholmen	150	2023	-	BS	SI	-		103.1	-				-		
Skanstull Södra	Södermalm	200	-		BS	SI	-		100.0	-				-		
Armemuseum	Östermalm	200	-	nov/00	BS	SI	I		200.0	-				-		
Västra valhall	Östermalm	400	-	okt/14	BS	SI	I		214.5	-				-		

Stockholm Vatten och Avfall															
Gladö Kvarn	N/A				2,012	BS	SI	G	220		104	33	53	2020	212
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A				2,013	BS	SI	G	120		117	50	20	2018	130
Bornsjöverket	N/A				2,016	BS	SI	G	230		191	24	35	2018	192
Slussen - huvudprojekt	N/A				2,013	BS	SI	G	400		226	51	54	2025	401
Årstafältet	N/A				2,013	BS	SI	G	200		15	3	18	2021	200
Högmora	N/A				2,013	BS	SI	G	163		144	48	49	2019	163
Vidja	N/A				2,013	BS	SI	G	170		53	5	34	2022	170
Hagastaden	N/A				2,014	BS	SI	G	402		245	39	54	2025	396
Norra Djurgårdsstaden -Norra	N/A				2,010	BS	SI	G	350		211	29	23	2030	349
Norra Djurgårdsstaden -Södra	N/A				2,016	BS	SI	G	300		9	2	14	2025	300
Henriksdal, gasledningssystem	N/A				2,014	BS	SI	G	80		66	17	10	2019	80
Östbergatunneln	N/A				2,014	BS	SI	G	50		14	13	44	2019	33
Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnar	N/A				2,014	BS	SI	I	45		2	0	30	2022	93
Jeriko-Längsjön, ledningsdubblering DN1200	N/A				-	BS	SI	U	0		0	0	30	2021	94
Förbifart Stockholm Syd	N/A				2,013	BS	SI	G	280		266	2	8	2018	266
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A				2,014	KF	SI	G	9,172		1,055	327	563	2026	9172
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	N/A				2,015	KF	SI	G	898		21	9	76	2021	898
Mästartunneln	N/A				2,016	BS	SI	I	20		12	10	0	2026	513
Mälarsebanan	N/A				2,016	BS	SI	G	290		8	6	4	2021	290
Vista Skogshöjd	N/A				2,015	BS	SI	I	9		2	1	4	2021	73
Västra verkets råvattenledningar, Hobas	N/A				2,017	BS	EI	G	65		8	7	9	2019	65
Stora Sköndal	N/A				2,016	BS	SI	G	65		70	15	2	2019	61.6