

STOCKHOLMS STADSHUS AB

 Bolag: **SISAB**

Planering stora investeringar och projekt > 50 mnkr

 Rapportperiod: **T1/ P1**

Belopp i mnkr

 Rapportansvarig: **Peter Holmberg / Johan Persson**

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt		Kommentar
				Bolags-, (BS) eller koncernstyrelsen (KCS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)				Belopp	Tidpunkt	
Racketen 10, Nybyggnad av grundskola, Älvis strand, Gustavslundsväg	Bromma	sep-15	BS	SI	U	370	0	0	0	jun-24	460	Finansiering för överdäckning av spårområde kan bli kostsam för projektet. Utredning klar i maj 2018.
Gröndalskolan, Utredning tillbyggnad, Matrosbacken 14a,14b,14c,20a	Hägersten-Liljeholmen	mar-15	KeS	SI	U	480	0	0	10	maj-23	458	
Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	dec-16	BS	SI	U	450	0	0	4	jul-24	450	
Siöviksskolan, Ny skola, Årsta skogsväg	Hägersten-Liljeholmen	jan-13	KF	SI	G	443	287	28	92	dec-19	449	
Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 5	Hägersten-Liljeholmen	mar-15	BS	SI	U	450	0	0	4	aug-23	443	
Björnroda skola, Ny skola Björnrodaskolan, Skogsnävegränd 3, 5	Hässelby-Vällingby	nov-16	ännu ej taget	SI	U	440	0	0	0	apr-23	440	Beslut tas 22 maj. 440 MSEK.
Årsta 1 del av (Årstafältet) Projekt, Ny skola, Årstafältet 1, Y-gatan	Enskede-Årsta-Vantör	okt-14	BS	SI	I	420	0	0	10	jan-23	434	Detailplanarbetet är i april 2018 återupptaget med SBK efter att ha legat nere sedan sommaren -17 pga bla personalbrist hos SBK.
Boldenplan, Steningeparken, Ny skola	Enskede-Årsta-Vantör	sep-15	BS	SI	U	400	0	0	3	jul-23	425	
Dalhagen BP, Nybyggnad skola, Hus A, Finlandsgratan	Rinkeby-Kista	jul-17	BS	SI	U	430	0	0	0	jul-25	410	
Brandstegen, Ny skola, Bäckvägen	Hägersten-Liljeholmen	maj-13	KF	SI	G	419	19	7	37	jul-21	407	
Bobergsskolan, Ny skola, Norra Djurgårdsstaden, Gasverksvägen 31/Sm	Ostermalm	aug-13	KF	SI	G	416	180	81	174	jul-19	402	
Hammarbykogen (Hammarbybacken), Ny Skola	Enskede-Årsta-Vantör	nov-17	BS	SI	U	395	0	0	0	aug-25	400	
Tullgårdsskolan, Tillbyggnad Skola, Ljustergränd 2,4, Tullgårdsgatan 2	Södermalm	jun-14	BS	SI	U	375	0	0	0	aug-24	380	
Rödabergsskolan, Om- och nybyggnad, Dannemoraagatan	Norrmalm	okt-12	KF	SI	G	400	40	10	83	jan-21	379	
Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Norrmalm	nov-13	KF	SI	G	315	34	5	121	jul-20	370	Problem med överklagan och fördringar. Risker finns och beställare informerad.
Hästhagskolan, Nybyggnad kapacitetsökning hus A, Torsbygatan 31-39	Farsta	feb-17	BS	SI	I	360	0	0	8	aug-23	360	Beslut tas 22 maj. 360 MSEK.
Kista Ång skola, Nybyggnad Skola, Akalla 4	Rinkeby-Kista	jul-14	KF	SI	I	361	2	1	19	maj-22	351	
Solvalla, Ny Skola	Bromma	maj-16	ännu ej taget	SI	U	350	0	0	0	jun-25	350	
Slättens Gärdsskolan, Nybyggnad, hus a, Slättgårdsvägen	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-33	345	Beslut i BS efter sommaren 2018.
Essingeskolan, Volymstudie, Essingestråket 4	Kungsholmen	jun-17	BS	SI	U	343	0	0	2	aug-22	338	
Kämpetorpsskolan, Om- och tillbyggnad, Kedjevägen 57, 57 A, 57 B, 59 r	Älvsjö	nov-11	KF	SI	G	300	173	37	132	okt-19	338	Stilleståndskostnader på 30 miljoner inkom hösten 2017
Stadshagsklippan (Projekt), Ny skola Stadshagsklippan, S:t Göransgatan	Kungsholmen	mar-14	BS	SI	I	320	5	0	10	aug-24	331	
Vårbergs Nya Grundskola, Nybyggnad, Hus a, Vårbyvägen	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-26	324	Beslut i BS efter sommaren 2018.
Lillholmskolan, Tillbyggnad, Stångholmsbacken 91	Skärholmen	maj-15	ännu ej taget	SI	I	219	6	4	10	aug-21	308	Projektet har utökats. Beslut tas 22/5 2018. Förslaget ligger på 308 mkr.
Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet	Enskede-Årsta-Vantör	dec-17	BS	SI	U	400	0	0	0	jul-24	300	
Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, Trolle-Bondes gata 19, 21, 21A, 21B	Hässelby-Vällingby	okt-11	BS	SI	G	315	199	16	59	jul-18	288	
Hjorthagens skola, Tillbyggnad, Jägmästargatan 25	Ostermalm	mar-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-23	278	
Enskede skola, Utredning av kapacitetsökning, Stockholmsvägen 24-30	Enskede-Årsta-Vantör	aug-15	BS	SI	I	241	4	4	10	jul-21	265	
Enskedefältets skola, Om- Till- och Nybyggnad, Sockenvägen 370 A-C	Enskede-Årsta-Vantör	mar-16	BS	SI	G	284	27	10	46	aug-20	255	
Söderholmskolan, Nybyggnad ev nytt kök, matsal, Värudsringen 202	Skärholmen	feb-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	5	jun-22	254	
Karlsviks Grundskola, Nybyggnad, Sköndal	Farsta	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-25	250	
Bandhagens skola, kapacitetshöjning, hus G, Trollesundsvägen 62-68	Enskede-Årsta-Vantör	okt-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	6	jul-22	250	
Slakthusgymnasiet, Slakthuset 1, Ny skola	Enskede-Årsta-Vantör	jan-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-23	232	
Brotorpsskolan, Utredning kapacitetsökning, Rustrållarv 225	Skarpnäck	aug-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jun-22	229	
Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetsökning, Bergslagsvägen 82/Möj	Bromma	mar-17	BS	SI	I	240	0	0	2	jun-23	228	
Bäckahagens skola, Skebo kvarnsvägen 53,55,55a,55b, Ny skola	Enskede-Årsta-Vantör	feb-15	BS	SI	I	246	0	0	28	jan-21	223	
Ombävararen 3, Konradsberg, Ny idrotts- och konferensbyggnad, Rålam	Kungsholmen	feb-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-25	218	
Skansvarns skolan, Volymstudie & Utbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A	Enskede-Årsta-Vantör	okt-15	BS	SI	I	153	1	1	5	jan-22	168	
Sandårskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4	Farsta	sep-16	BS	SI	I	303	0	0	2	aug-22	303	Inriktningsbeslut tas 22 maj 2018
Hökarängens skola, Ombyggnad av vent & teknikinstall, hus A-D, G, Fad	Farsta	nov-11	BS	SI	G	254	68	25	94	aug-18	208	
Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartösavägen 117-119	Älvsjö	aug-14	BS	SI	G	213	61	33	67	aug-19	201	
Sveaplans högskola, Ombyggnad till grundskola, Sveavägen 160-162, 16	Norrmalm	feb-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	3	aug-22	193	
Frans Schartaus Handelsinstitut, Ombyggnad, Stigbergsgatan 26-28	Södermalm	okt-14	BS	SI	G	209	156	35	60	jul-18	192	
Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A:B, Hagstråket 11-15	Spånga-Tensta	jan-13	BS	SI	G	124	6	1	16	aug-19	186	I Projektering, behöver nytt beslut i BS.
Östra Reals Gymnasium, Ventilationsombyggnad alla byggnader, Karlav	Ostermalm	okt-14	BS	EI	G	162	14	3	56	okt-19	171	
Gustav Vasa Skola, Om och tillbyggnad, Karlbergsvägen 34/Frelgatan 9	Norrmalm	jan-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	3	jul-23	145	
Sturebyskolan, Verksamhetsanpassning, hus H, Bastuhagsvägen 18-20	Enskede-Årsta-Vantör	jun-16	BS	EI	G	94	0	0	7	sep-20	94	
Lindeparken Gymnasium, Ombyggnad av Lindeparkens Gymnasium till	Enskede-Årsta-Vantör	mar-14	BS	EI	G	170	143	0	0	dec-16	136	Ligger i garantitid
Vällingbyskolan, kapacitetsökning och tillgänglighet, hus A	Hässelby-Vällingby	dec-17	ännu ej taget	SI	U	136	0	0	0	aug-22	136	Beslut (U) tas 22 maj 2018
Om- och tillbyggnad av Sundbyskolan, Sundbyvägen 88	Spånga-Tensta	jul-16	BS	SI	I	140	1	1	5	jul-21	134	
Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	Spånga-Tensta	nov-15	ännu ej taget	EI	U	0	1	0	7	dec-20	130	
Skönstaholmskolan, Ombyggnad av ventilation & teknikinstallationer, h	Farsta	nov-11	BS	SI	I	138	3	0	12	jan-22	130	
Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad, Wergelandsgatan 20-22	Bromma	jun-17	ännu ej taget	SI	U	124	0	0	0	aug-23	124	Beslut (U) tas 22 maj 2018
Vällingbyskolan, Stamrenovering VVS/EL, Offerdalsgatan 1-7	Hässelby-Vällingby	sep-15	ännu ej taget	EI	U	0	1	0	3	nov-20	123	
Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kanngjutargränd 12	Hässelby-Vällingby	okt-14	BS	EI	G	127	7	3	11	sep-19	123	
Rindö 1 förskolor, Nya förskolor Sunneplan, Sunneplan 31	Farsta	dec-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	jun-23	119	
Björnrodaskolan förskola, Ny förskola, Skogsnävegränd 4	Hässelby-Vällingby	mar-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	apr-23	110	

Spånga gymnasium, nytt tropikhus	Spånga-Tensta	sep-17	BS	EI	I	98	0	0	1	jan-22	104	Beslut (I) tas 22 maj 2018
Västerorpsskolan, ny- och ombyggnad, Störtloppsvägen	Hägersten-Liljeholmen	okt-13	BS	SI	I	109	4	2	7	jul-20	101	
Olovsundsskolan, Utbyggnad för kapacitetsökning	Bromma	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	aug-23	101	
Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgatan 61, 61 A	Normalm	mar-14	BS	SI	G	109	47	18	32	jul-19	94	
Gubbängens gymnasium, Ny ventilation hus A-F, Lingvägen 123, 123a	Skarpnäck	nov-13	ännu ej taget	EI	U	0	6	0	12	dec-20	89	Beslut på väg att tas i BS. Privat aktör som har haft en lång beslutsprocess.
Olovsundsskolan, Utbyggnad hos A, Olovsundsvägen 23/Akerslundsväg	Bromma	sep-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jun-20	82	
Snösåtraskolan, Utbyggnad och ny gymnastik, Stövgargatan 4, Vallhornsväg	Enskede-Årsta-Vantör	aug-16	BS	SI	I	84	3	2	4	aug-20	83	Beslut (I) tas 22 maj 2018
Södra Ångby skola, ny- och ombyggnad, hus A	Bromma	aug-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jun-21	80	
Klästorpskolan, utbyggnad, Atterbomsvägen 1	Kungsholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	mar-22	78	
Björkhagens skola, Tillgänglighet skola Etapp 4, Karlskronavägen 10	Skarpnäck	dec-16	behövs inte	SI	G	0	9	1	1	dec-19	77	Tillgänglighetsprojekt består av flertal projekt.
Bromma Gymnasium, Tillbyggnad konceptskola, Nyångsvägen 150	Bromma	jun-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	3	mai-22	76	
Hedvig Eleonora, Ventilationsombyggnad Hus A, Linnégatan 54, Skeppa	Ostermalm	jan-17	BS	SI	I	68	1	0	4	aug-20	74	
Personnevägen 78, Ny förskola	Hägersten-Liljeholmen	dec-16	ännu ej taget	SI	U	0	1	1	4	aug-21	72	
Slättgårdskskolan, Till- och ombyggnad av skolan, Frimurärvägen 11-15	Skärholmen	okt-15	ännu ej taget	SI	U	0	1	1	9	aug-20	70	
Bägersta Gärd förskola, Nybyggnad av två Framtidens förskola, Bägersta	Enskede-Årsta-Vantör	mar-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	apr-22	66	
Bromstens gård 1, Ny byggnad hos A, Duvbovägen 127	Spånga-Tensta	okt-09	BS	SI	I	65	0	0	1	jan-21	65	
Kista Ång förskola, Nybyggnad av förskola, Akalla 4	Rinkeby-Kista	jul-14	BS	SI	I	66	1	1	5	mai-22	65	
Hjorthagen hus 11, Ny förskola i hus A, Gasverksvägen	Ostermalm	nov-11	BS	SI	G	62	8	2	15	aug-19	63	
Midsommarkransen 1 1 förskola, Nybyggnad förskola, Fastlagsvägen	Hägersten-Liljeholmen	okt-13	BS	SI	G	63	16	1	4	jul-19	62	
Thorildsplans gymnasium, Utredning kök, matsal och toaletter, hus B, Ge	Kungsholmen	jun-16	BS	SI	I	74	1	1	3	aug-23	61	
Stångå förskola, Ny förskola, Stångåvägen 44	Skarpnäck	dec-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-21	60	
Förskola, Nybyggnad Hus A, Vårholmsbackarna invid kvarter Alholmen (Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	aug-24	59	
Förskola, Nybyggnad Hus A, Vårbergs Sjukhemsområde (plan Vårbergs	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	sep-24	59	
Förskola, Tillbyggnad Hus A, Ekholmsvägen 333	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-22	59	
Flyttfågeln förskola, nybyggnad förskola, Ivar Vidfamnes gata	Hägersten-Liljeholmen	okt-13	BS	SI	G	61	4	1	4	dec-20	59	
Barnvakten 1, Utredning markförhållande, Stadsbudsvägen 16 b	Farsta	jan-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-22	58	
Humlan förskola, Ny förskola, Hummelvägen 10	Enskede-Årsta-Vantör	jan-11	BS	SI	G	60	27	11	34	dec-18	57	
Blåquill 1 förskola, Återuppbyggnad Framtidens förskola, Kaprifolvägen 1	Hässelby-Vällingby	jun-15	BS	EI	G	55	0	0	4	dec-20	57	
Riddersvik, Ny förskola	Hässelby-Vällingby	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	aug-22	57	
Ekholmsvägen 133, Nybyggnation efter brand	Skärholmen	jul-17	ännu ej taget	EI	U	0	0	0	4	aug-20	56	
Förskola Konstnärsringen, Nybyggnad Hus A, Eksåtravägen 128 (plan M)	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	sep-24	56	
Förskola, Nybyggnation Hus D(?), Odd Fellowvägen 15	Skärholmen	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-21	56	
Förskola, Tillbyggnad, Hus A, Vårbergsvägen 64 (plan Söderholmen)	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-21	55	
Skarpnäcks nya skola, Ombyggnation kapacitetsökning, Kärrtorpsvägen	Skarpnäck	dec-17	BS	SI	U	360	0	0	0	jul-25	360	Utredningsbelut togs i april 2018
Solvalla förskola, nybyggnad förskola	Bromma	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-23	55	
Mälarhöjdens skola, Volymstudie för idrottshall, Lugntorpsvägen 2, 4, 6, 8	Hägersten-Liljeholmen	sep-14	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-33	55	
Torpglantan 8, Nybyggnad och tillbyggnad	Skärholmen	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	apr-22	55	
Maja Myra förskola, Ny förskola, Torsslowsbacken	Hägersten-Liljeholmen	aug-12	BS	SI	G	56	41	8	20	aug-18	55	
Klubbholmen 2, Nybyggnation, Ekholmsvägen 133	Skärholmen	sep-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	4	aug-20	55	
Bällstavägen 244, Nybyggnad förskola, hus A	Bromma	jun-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	mai-22	54	
Skolfilmen 1, Utredning markanvisning, Trollesundsvägen 55	Enskede-Årsta-Vantör	aug-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	mar-21	54	
Bällsta 1:9 förskola, Nybyggnad förskola, hus A, Gamla Bromstensvägen	Bromma	apr-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	3	dec-21	54	
Högländsskolan, Förstudie av hela skolan hos B, Skaldevägen 4-6/Diupa	Bromma	okt-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	3	jan-21	54	
Rålambshovsskolan, Utredning kök & matsal, hus D, Gjörwellsgatan 13	Kungsholmen	jun-16	BS	SI	I	55	0	0	3	aug-20	53	
Toppsöckret 2, Ny förskola, Lingvägen 191	Farsta	jul-13	BS	SI	G	54	24	15	27	dec-18	53	
Arstafältet Ny förskola Etapp 1	Enskede-Årsta-Vantör	okt-13	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	feb-21	52	
Båverdammen förskola, Ny förskola, Bjursåtragatan 72	Enskede-Årsta-Vantör	okt-11	BS	SI	G	52	34	8	24	aug-18	52	
Veteranen 1, Ny förskola Ramviksv 205, Ramviksvägen 205	Enskede-Årsta-Vantör	okt-12	BS	SI	G	54	4	0	30	jun-20	52	
Bromma Gymnasium, Nybyggnad konceptskola, Nyångsvägen 150-154	Bromma	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-20	51	
Poängens förskola, Nybyggnad förskola, Vulteiusvägen 15 A, 15 B, 15 C	Bromma	maj-19	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	mai-22	51	
Horisonten 1 (Projekt), Ny förskola 6 avd, Horisontvägen 1	Skarpnäck	okt-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-21	50	
Baretten 2, Ny förskola Hanna Rydh, Hanna Rydhs gata 5	Hägersten-Liljeholmen	sep-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	apr-21	50	
Vinjegatan 25, Nybyggnad förskola, hus A	Bromma	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-22	50	
Karlsvik, ny förskola	Farsta	feb-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-22	50	
Framtidens förskola, nybyggnation, Gubbängsvägen 107	Farsta	jun-13	BS	SI	G	54	2	1	14	sep-19	50	
Nybyggnad förskola, Snesen 1, Kvarntorpsgränd 13	Enskede-Årsta-Vantör	apr-12	BS	SI	G	51	2	0	3	jan-20	49	
Kärrtorps IP, Ny förskola	Enskede-Årsta-Vantör	maj-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	nov-20	49	
Sturebyskolan, Ny konceptskola, Bastuhagsvägen 18-20, 58-60	Enskede-Årsta-Vantör	sep-16	BS	SI	G	53	2	2	2	dec-19	49	
Essinge förskola, Nybyggnation, Essingestråket 24	Kungsholmen	nov-17	ännu ej taget	SI	U	59	0	0	0	dec-20	59	Beslut (G) tas 22 maj 2018
Storkyrkoskolan, Ombyggnad ventilation och stambyte, hus A, Tyska Sta	Södermalm	sep-16	BS	SI	G	46	1	1	5	aug-21	48	
Vingåkersvägen 22, Nybyggnation framtidens förskola 6 avd	Enskede-Årsta-Vantör	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-20	48	
Projekt Församlingshuset, Nybyggnad förskola, hus A, Solbergavägen 65	Bromma	apr-17	BS	SI	G	47	1	0	11	jan-20	47	
Blackeberg 3:1, Framtidens förskola, Björnsongsgatan 4, nära	Bromma	aug-15	ännu ej taget	SI	U	0	1	0	12	jul-21	47	
Smedslätten 1:1, Nybyggnad av Framtidens förskola, Korsvägen 15	Bromma	jul-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jul-21	47	
Johan Skyttes skola, Ny idrottshall, hus D, Västerångsvägen 5	Älvsjö	aug-14	BS	SI	G	46	4	2	5	mar-20	47	
Arstafältet, Ny förskola Etapp 3	Enskede-Årsta-Vantör	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jan-23	46	
Hässelbygårdskskolan, Ombyggnad hos D, Loviselundsvägen 10,12,14,16	Hässelby-Vällingby	jun-16	BS	SI	G	45	15	12	41	jan-19	46	
Kastanjen förskola, Nybyggnad förskola, Fatbursgatan 36	Södermalm	okt-14	BS	SI	G	50	11	0	15	okt-19	46	
Förskola, Nybyggnation Hus C(?), Ålandsvägen 13	Enskede-Årsta-Vantör	jul-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	jun-23	45	
Högalidsskolan, Hus F, Folkskolegatan 11-13, Tobaksspinnar, Tillbyggnad	Södermalm	feb-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	mai-22	45	
Förskola, Nybyggnad Hus A, Bielkevägen 18	Bromma	jun-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-24	45	
Adolf Fredriks skola, Tillgänglighet skola Etapp 3, Västmannagatan 19-21	Normalm	dec-16	Beslut behö	SI	G	0	11	0	17	jan-19	45	Tillgänglighetsprojekt består av flertal projekt
Ripsavägen 33 förskola, Nybyggnation förskola, Ripsavägen 33	Enskede-Årsta-Vantör	aug-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	aug-22	44	
Ulvunda förskola, Nybyggnad förskola, Hus A, Nyångsvägen 66	Bromma	jan-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jun-21	44	
Regndroppen, Nybyggnad förskola, Åkeshovsvägen 7	Bromma	apr-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jul-22	44	
Maibaggen, Ny förskola, Galgbacken, Hammarbyhöjden xx	Skarpnäck	jan-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	aug-22	44	
Perstorp 2, Framtidens förskola, Ekebergbacken 40	Farsta	apr-14	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-21	44	
Enskede gårdsväg 16-20, Rivning och nybyggnad, Hus C	Enskede-Årsta-Vantör	feb-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	mai-22	44	
Hälsingen 3 förskola, Ny förskola, Grundtvigsgatan 33,35	Bromma	sep-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-22	43	
Framtidens förskola, Nybyggnation, Medaljonggatan 3	Älvsjö	apr-13	BS	SI	G	45	2	1	8	jun-20	43	
Framtidens förskola, nyproduktion, hus A, Ester Ellqvists väg	Farsta	jan-12	BS	SI	G	43	34	11	16	jul-18	43	
Sköndal 2 1 förskola, Ny Framtidens förskola, Sköndalsvägen 130	Farsta	sep-13	BS	SI	G	43	28	14	25	jul-18	43	
Ekensbergsskolan, Ny skolbyggnad, Gröndalsvägen 151	Hägersten-Liljeholmen	okt-16	ännu ej taget	SI	U	42	0	0	4	aug-20	42	

Smedshagen, Ny förskola	Hässelby-Vällingby	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-22	42	
Förskola, Nybyggnation, Råmensvägen 31	Enskede-Årsta-Vantör	jan-15	BS	SI	G	44	3	2	22	maj-19	42	
Gullingestugans förskola, Framtidens förskola, Gullingeplan 30	Spånga-Tensta	nov-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	feb-22	42	
Donostian 1 (Projekt), Södra Värtahamnen, Värtavägen 1, Ny förskola	Östermalm	apr-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	aug-22	42	
Bägersta byväg, Ny förskola	Enskede-Årsta-Vantör	jul-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	jun-22	41	
Kämpetorpsskolan, Byte av befintlig ventilation, Kedjevägen 57, 57 A, 57 B	Älvsjö	dec-13	BS	EI	G	56	27	7	15	okt-19	40	
Blommensbergsskolan, Projektering stambyte hus A, Blommensbergsvägen 1	Hägersten-Liljeholmen	okt-14	ännu ej taget	EI	U	0	0	0	17	aug-20	38	
Solberga skola, Byte ventilation hus E, Lerkrögsvägen 24-28/Folkparksvägen 1	Hägersten-Liljeholmen	dec-16	ännu ej taget	EI	U	0	0	0	0	dec-21	36	
Asó gymnasium, utredning lokalanpassningar samt om -tillbyggnad	Södermalm	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	dec-18	1	Utredningen numera nerlagd. Projektet kommer ej att genomföras.
Alstensskolan, ny- och ombyggnad, hus C & D	Bromma	aug-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	jun-21	148	Osäkert om utredning går vidare
Appelviksskolan, ny- och ombyggnad, hus A	Bromma	aug-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	jun-21	148	Osäkert om utredning går vidare