

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Planering stora investeringar och projekt > 50 mnkr

Rapportperiod:

T1 2018

Belopp i mnkr

Rapportansvarig:

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt		
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut
SVENSKA BOSTÄDER															
Ledinge 1	Tensta	172	aug-18	jun-16	KcS->KF	SI	G	345		20	1	30	dec-20	364	
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	160	nov-14	sep-14	BS	SI	G	295		221	38	74	apr-19	312	
Triglyfen	Hässelby	61	jun-15	dec-14	BS	SI	G	170		169	5	2	aug-18	170	
Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ångby	127	jun-19	jun-16	BS	SI	G	141		5	0	104	mar-20	154	
Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ångby	250	aug-18	jun-16	BS	SI	G	277		6	1	100	dec-19	279	
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	108	dec-15	jun-15	BS	SI	G	255		249	5	25	aug-18	270	
Nybohovsbacken	Nybohov	91	aug-14	sep-17	KcS->KF	SI	G	399		233	24	103	maj-20	407	
Kärtrorp Centrum	Kärtrorp	69	feb-18	feb-17	BS	SI	G	191		15	1	50	dec-20	191	
Ståthällaren	Bagarmossen	76/1	aug-17	apr-16	BS	SI	G	185		95	32	113	dec-19	197	
Örskär vid Kärtrorps IP	Kärtrorp	400	jun-19	mar-17	KcS->KF	SI	I	905		7	0	5	okt-24	905	
Plankan	Innerstan	158	nov-17	okt-16	KcS->KF	SI	G	520		47	0	90	aug-21	521	
Björnlandet	Norra Djurgården	158/3	dec-14	okt-13	KcS->KF	SI	G	505		469	-5	1	sep-18	470	
Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	246/6	dec-13	feb-17	KcS->KF	SI	G	530		508	-10	-15	dec-18	536	
Albano Södra I	Innerstan	711	nov-17	feb-18	KcS->KF	SI	G	2 130		307	-1	110	dec-21	2 130	
Albano Södra II	Innerstan	310	mar-18			SI	G						maj-23		
Sabbatsberg 18	Innerstan	42/1	nov-17	dec-16	BS	SI	G	125		32	11	85	jul-19	136	
Silvret 3	Grimsta	113	maj-18	jun-17	BS	SI	G	284		11	1	40	mar-20	284	
Persikan	Södertälje	167	okt-19	jun-17	KcS->KF	SI	I	682		5	0	3	nov-23	682	
Kvarnselglet 3 & 4	Rinkeby	106/1	dec-17	jun-17	BS	SI	G	294		43	22	189	mar-20	297	
Primus	Lilla Essingen	108	maj-20	dec-17	KcS->KF	SI	I	375		9	0	7	nov-23	375	
Dalen 21	Dalen	104	feb-19	okt-17	KcS->KF	SI	I	319		5	1	3	feb-22	319	
Östberga Norra	Östberga	220	okt-19	dec-17	KcS->KF	SI	I	531		3	0	5	feb-23	531	
Värbergsvägen	Skärholmen	225	mar-21	feb-17	KcS->KF	SI	I	523		4	1	2	nov-22	523	
Greken	Blackeberg	95	maj-19	mar-18	BS	SI	G	272		4	0	10	maj-21	272	
Kämpinge 2	Tensta	170	sep-20	mar-18	KcS->KF	SI	I	402		1	0	1	nov-23	402	
Valla Södra	Årsta	169	jan-20	mar-18	KcS->KF	SI	I	341		9	0	5	dec-22	341	
Låghus Västberga	Västberga	195	nov-11	sep-11	BS	EI	G	271		258	-3	0	dec-17	258	
Drakenberg 14	Södermalm	238/63	aug-13	feb-13	KcS->KF	EI	G	425		384	26	80	jan-19	439	
Storkvarnen 5	Rinkeby	80/12	jan-14	okt-13	BS	EI	G	115		127	-1	0	jan-16	127	
Sandhammaren	Söderort	42/4	aug-14	jun-14	BS	EI	G	64		71	-1	0	dec-17	75	
Trondheim 5	Husby	96/9	jun-15	sep-14	BS	EI	G	131		128	0	0	jun-18	128	
Molde 4	Husby	116	sep-15	sep-14	BS	EI	G	173		173	0	0	dec-17	173	

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Kasern 1	Innerstan	17/11	sep-15	dec-16	BS	EI	G	111		94	10	31	jan-19	122
Husby Centrum	Järva	404/47	mar-15	dec-14	BS	EI	G	254		92	11	29	dec-22	254
Nystad 10	Akalla	99/6	jan-16	mar-15	BS	EI	G	119		114	0	0	dec-17	114
Storholmen 3	Söderort	103/2	2014	sep-16	BS	EI	G	239		104	0	22	dec-21	261
Hjälminge 1	Järva	50/4	nov-15	jun-15	BS	EI	G	76		69	-3	-2	feb-18	69
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	130	2016	dec-17	BS	EI	G	160		145	5	20	apr-18	160
Pyramiden 13	Innerstaden	20/4	sep-16	dec-15	BS	EI	G	70		6	1	55	jun-19	77
Daedalus 5	Stadsholmen	37/14	2016	mar-16	BS	EI	G	270		144	20	95	jan-21	279
Trondheim 2	Husby	84/4	2016	mar-16	BS	EI	G	129		141	20	25	jun-18	148
Skänninge 1	Tensta	80/4	maj-16	mar-16	BS	EI	G	141		151	1	1	maj-18	151
Kontorsskylten 5	Vällingby	1	2016	apr-16	BS	EI	G	94		93	5	13	okt-18	103
Molde 3	Järva	119	2017	okt-16	BS	EI	G	153		104	27	85	jun-19	154
Nystad 11	Järva	99	2017	dec-17	BS	EI	G	128		56	37	96	maj-19	118
Trondheim 1	Järva	118	2017	apr-17	BS	EI	G	178		24	17	134	jun-19	190
Sturen Minsta 2	Stadsholmen	13/7	2017	jun-17	BS	EI	G	72		31	5	32	jun-19	77
Påbyggnader Husby	Järva	150	2017	sep-17	BS	EI	G	60		18	12	15	jul-21	97
Skänninge 2	Tensta	78	2018	feb-18	BS	EI	G	155		7	2	80	dec-19	160

FAMILJEBOSTÄDER

Rösträknaren (Årstastråket E1)	Årsta	187	2018, q1	feb-16	KF	SI	G	614	2	331	75	203	2019, q4	614
Giggen	Tallkrogen	75	2016, q4	dec-15	BS	SI	G	228	3	215	28	28	2018, q3	228
Kabelverket 9, E1	Älvsjö	133	2016, q3	jun-15	KF	SI	G	371	6	351	34	28	2018, q2	371
Kabelverket, E3, total	Älvsjö		2019, q1	maj-14	KF	SI	I	1 300	0	118	1	40	2024, q2	1455
<i>Kabelverket, E3, e1</i>	<i>Älvsjö</i>	<i>127</i>	<i>2019, q1</i>										<i>2021, q1</i>	
<i>Kabelverket, E3, e2</i>	<i>Älvsjö</i>	<i>128</i>	<i>2020, q2</i>										<i>2022, q2</i>	
<i>Kabelverket, E3, e3</i>	<i>Älvsjö</i>	<i>80</i>	<i>2021, q2</i>										<i>2023, q1</i>	
<i>Kabelverket, E3, e4</i>	<i>Älvsjö</i>	<i>108</i>	<i>2019, q3</i>										<i>2021, q4</i>	
Promenadskon (fd Sandaletten)	Älvsjö	195	2017, q2	mar-17	KF	SI	G	529	0	303	32	149	2019, q2	529
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	65	2018, q4	feb-15	KF	SI	I	86	0	2	1	14	2020, q2	86
Banken 3	Hägersten	99	2018, q3	sep-17	KF	SI	G	327	0	31	21	142	2020, q4	327
Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	37	2018, q1	feb-17	BS	SI	G	104	0	39	31	63	2019, q3	104
Säterhöjden. e1	Rågsved	70	2017, q4	dec-17	BS	SI	G	163	0	40	32	104	2019, q2	163
Fäboden (Säterhöjden. E2)	Rågsved	107	2019, q1	jan-17	KF	SI	G	134	0	4	1	30	2020, q3	134
Drevvikshöjden total	Sköndal		2018, q4	mar-15	KF	SI	I	1 300	0	16	4	318	2023, q2	1302
<i>Drevvikshöjden e1</i>	<i>Sköndal</i>	<i>95</i>	<i>2018, q4</i>						<i>0</i>				<i>2020, q3</i>	
<i>Drevvikshöjden e2</i>	<i>Sköndal</i>	<i>232</i>	<i>2018, q4</i>						<i>0</i>				<i>2020, q4</i>	
<i>Drevvikshöjden e3</i>	<i>Sköndal</i>	<i>98</i>	<i>2020, q1</i>						<i>0</i>				<i>2022, q1</i>	
<i>Drevvikshöjden e4</i>	<i>Sköndal</i>	<i>117</i>	<i>2020, q3</i>						<i>0</i>				<i>2022, q3</i>	
<i>Drevvikshöjden e5</i>	<i>Sköndal</i>	<i>57</i>	<i>2021, q4</i>						<i>0</i>				<i>2023, q4</i>	
Färgfilmen	Bandhagen	57	2019, q2	aug-14	BS	SI	I	125	0	4	0	2	2021, q2	125
Kymmendö 3	Farsta Strand	26	2019, q1	aug-14	BS	SI	I	111	0	5	2	10	2020, q1	111
Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	89	2021, q4	aug-14	BS	SI	I	237	0	3	0	0	2024, q2	237
Gisslaren (Ormlången Årstastad)	Årsta	96	2019, q1	feb-17	BS	SI	G	191	0	14	1	82	2020, q4	191
Dalarö, (Sunneplan, etapp 1)	Farsta	38	2018, q4	maj-14	KF	SI	I	94	0	13	6	40	2020, q2	94

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp
Väddö, (Sunneplan, etapp 2)	Farsta	87	2018, q4	maj-14	KF	SI	I	206	0	0	0	100	2020, q4	206
Oldmästaren	Nockebyhov	95	2020, q1	dec-15	BS	SI	I	222	0	8	1	23	2022, q1	222
Allgunnen (Årstastråket, Etapp 1)	Årsta	140	2020, q2	aug-14	BS	SI	I	256	0	4	1	20	2025, q2	257
Magelungen Strand	Farsta	227	2021, q2	maj-14	KF	SI	I	440	0	5	1	4	2023, q4	440
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	80	2020, q2	jun-13	BS	SI	I	128	0	4	1	13	2022, q3	189
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	80	2021, q1	jun-16	BS	SI	I	128	0	0	0	3	2023, q2	190
Kristineberg Slott	Hornsberg	200	2020, q3	jun-16	KF	SI	I	618	0	8	2	6	2024, q2	618
Marman	Årstaberget	220	2022, q1	sep-15	KF	SI	I	666	0	58	0	11	2024, q1	666
Algoritmen	Hagastaden	178	2017, q4	mar-17	KF	SI	G	671	0	152	69	272	2020, q2	671
Länsmannen	Enskede	183	2021, q2	maj-16	KF	SI	I	748	0	4	0	11	2024, q1	748
Läckameran (Örby 4:1)	Bandhagen	180	2019, q4	maj-16	KF	SI	I	456	0	5	1	67	2022, q3	456
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	90	2018, q4	maj-16	KF	SI	I	221	0	9	0	75	2020, q4	221
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	140	2020, q3	maj-16	KF	SI	I	321	0	8	2	2	2022, q2	321
Mätporten	Fagersjö	113	2021, q1	feb-16	BS	SI	I	270	0	1	0	7	2022, q3	270
Fruängsgården	Fruängen	77	2019, q3	apr-17	BS	SI	I	213	0	12	5	85	2021, q3	216
Filmen	Bandhagen	65	2019, q4	dec-16	BS	SI	I	125	0	2	0	30	20210, q1	125
Pucken	Västertorp	140	2020, q1	dec-16	BS	SI	I	172	0	3	1	15	2021, q4	179
Essingevarvet	Stora Essingen	100	2021, q3	feb-18	BS	SI	I	264	0	1	1	0	2023, q2	264
Vedstapeln	Stureby	90	2019, q4	dec-16	BS	SI	I	190	0	3	1	50	2021, q2	190

Ombyggnad														
Limkakan 4	Gubbängen	104	2017, q1	dec-16	BS	EI	G	285	0	273	54	38	2019, q1	285
Björken 18	Östermalm	30	2017, q3	aug-16	BS	EI	G	138	0	57	26	75	2019, q1	138
Kvarnberget 9 (fd 2)	Rinkeby	1	2017, q4	aug-17	KF	EI	G	434	0	123	76	338	2021, q1	434
Väktaren 37	Kungsholmen	61	2017, q2	sep-15	BS	EI	G	84	0	22	1	18	2021, q2	84

STOCKHOLMSHEM

Syllen	Liljeholmen	357	2015	jun-13	KF	S	G	723	0	771	58	160	mar-19	910
Rosenlundsparken	Södermalm	120	2016	sep-15	KF	S	G	451	0	249	21	202	jun-20	526
Linaberg	Mariehäll	370	2015	feb-12	KF	S	G	886	0	290	43	170	apr-21	1060
Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdssta	43	2017	nov-16	BS	S	G	187	0	76	26	130	dec-18	187
Vägdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	100	2017	sep-16	KF	S	G	360	0	89	37	190	dec-19	400
Fjärdingsmannen	Enskede	145	2017	okt-17	BS	S	U	158	0	11	2	50	2020	158
Karneolen	Solberga	80	2017	dec-17	BS	S	U	196	0	16	0	70	sep-19	196
Örtuglandet	Åkeslund	95	2018	sep-17	BS	S	U	296	0	24	8	12	2020	296
Sävlången, ldlången	Årsta	160	2018	okt-17	KF	S	I	495	0	29	4	30	2021	542
Bottenstocken	Gröndal	80	2017	okt-17	BS	S	G	115	0	19	7	60	jun-19	115
Persikan	Södermalm	150	2019	apr-18	BS	S	G	720	0	11	0	10	2022	720
Karlsbodavägen (Mariehäll 1)	Mariehäll	161	2018	nov-17	KF	S	I	471	0	6	0	5	2021	471
Nytt huvudkontor	Skärholmen	88	2021	mar-17	KF	S	I	405	0	10	2	4	2022	405
Bergholmsbacken	Bagarmossen	180	2020	jan-18	KF	S	I	545	0	1	0	1	2022	545
Stadshagsklippan 1+2	Kungsholmen	300	2020	nov-17	KS	S	I	1 005	0	14	0	2	2024	1005
Tjället 8	Kungsholmen	166	2018			S	U			3	0	2	2021	250
Vallastråket	Årsta	130	2021			S	U			1	0	2	2022	460

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp
Fotsacken	Västertorp	100	2018			S	U			4	0	3	2020	
Tåjärnet	Solberga	180	2019			S	U			4	0	5	2021	
Konstgutarvägen	Johanneshov	88	2020			S	U			18	2	1	2022	
Allgunnarna	Årsta	230	2022			S	U			9	0	0	2024	
Renseriet	Enskede Gård	100	2021			S	U			0	0	0	2023	
Folkparksvägen (Rosenstener)	Solberga	80	2020			S	U			0	0	3	2021	
Årstafältet etapp 4	Årsta	85	2022			S	U			0	0	0	2024	
Tillfälliga bostäder														
Örby, Ålvsjö 1:1	Örby	100	2017	apr-17	BS	S	G	99	0	27	4	97	2018	99
Sandstugan	Johanneshov	129	2018	sep-17	BS	S	G	159	0	6	0	80	2018	159
Sätra 2:1	Bredäng	28	2018	sep-17	BS	S	G	40	0	1	0	39	2018	40
Ringvägen, Tanto	Södermalm	22	2018	dec-17	BS	S	G	34	0	3	2	33	2018	34
Platinan 1	Grimsta	41	2018	feb-18	BS	S	G	66	0	0	0	66	2018	66
Svedjaren 1	Hagsåtra	50	2018	mar-18	BS	S	G	71	0	0	0	45	2018	71
Räcksta 1:21, Kopparbacken	Räcksta	99	2018			S			0	0	0	9	2018	95
Ombyggnad														
Monumentet 32	Södermalm	60	2015	feb-17	BS	S	G	114,0	0	62	9		2018	114
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	151	2016	aug-14	BS	S	G	87,0	0	38	7		2019	103
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	302	2016	dec-15	KF	S	G	550,0	0	491	113	243	2018	734
Rinkeby nya kök	Södermalm	1	2017	jun-15	BS	S	G	99,0	0	103	5		2018	108

MICASA

10039 Filen 4 omb VoB och L	Södermalm	100	apr-12	jun-14	BS	SI	G	210	-44	210	0	21	T2 2018	210
10053 Köpenhamn 1 omb VoB	Rinkeby Kista	93	feb-15	feb-15	BS	SI	G	86	-8	94	1	1	T2 2018	97
10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby Kista	90	jan-16	dec-15	BS	SI	I	185	73	5	2	6	T3 2020	259
10246 Ånn 7 nyb VoB	EÄV	146/1000 kvf	dec-16	dec-16	BS	SI	U	0	0	1	0	3	T2 2022	467
10247 Hemsystem 1 nyb VoB	EÄV	107	jun-17	dec-17	BS	SI	U	0	0	0	0	1	T3 2024	312
10248 Edö 1 omb VoB	Farsta	107	sep-16	sep-16	BS	SI	G	144	-22	13	1	100	T2 2019	152
10354 Bergsholmsbackarna n	Skarpnäck	90	jun-16	jun-16	BS	SI	U	0	0	1	0	2	T1 2023	263
10373 Hagastaden nyb VoB	Norrmalm	90	jun-17	dec-17	BS	SI	U	0	0	0	0	2	T3 2024	284

SISAB

Racketen 10, Nybyggnad av g	Bromma	1	sep-15		BS	SI	U	370		0	0	0	jun-24	460
Gröndalsskolan, Utredning till	Hägersten-Liljeholm	1	mar-15		KcS	SI	U	480		0	0	10	maj-23	458
Bergsholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	1	dec-16		BS	SI	U	450		0	0	4	jul-24	450
Sjöviksskolan, Ny skola, Årsta	Hägersten-Liljeholm	1	jan-13		KF	SI	G	443		287	28	92	dec-19	449
Nybohovsskolan, Utbyggnad a	Hägersten-Liljeholm	1	mar-15		BS	SI	U	450		0	0	4	aug-23	443
Björnboda skola, Ny skola Bjö	Hässelby-Vällingby	1	nov-16		ännu ej tagna	SI	U	440		0	0	0	apr-23	440
Årsta 1_1 del av (Årstafältet) F	Enskede-Årsta-Var	1	okt-14		BS	SI	I	420		0	0	10	jan-23	434
Bolidenplan, Steningeparken,	Enskede-Årsta-Var	1	sep-15		BS	SI	U	400		0	0	3	jul-23	425
Dalhagen BP, Nybyggnad sko	Rinkeby-Kista	1	jul-17		BS	SI	U	430		0	0	0	jul-25	410
Brandstegen, Ny skola, Bäckv	Hägersten-Liljeholm	1	maj-13		KF	SI	G	419		19	7	37	jul-21	407

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Bobergsskolan, Ny skola, Norr	Östermalm	1	aug-13	KF	SI	G		416	180	81	174	jul-19	402	
Hammarbyskogen (Hammarby)	Enskede-Årsta-Var	1	nov-17	BS	SI	U		395	0	0	0	aug-25	400	
Tullgårdsskolan, Tillbyggnad	Södermalm	1	jun-14	BS	SI	U		375	0	0	0	aug-24	380	
Rödabergsskolan, Om- och ny	Norrmalm	1	okt-12	KF	SI	G		400	40	10	83	jan-21	379	
Vasa Real, Om och tillbyggnad	Norrmalm	1	nov-13	KF	SI	G		315	34	5	121	jul-20	370	
Hästhagskolan, Nybyggnad	Farsta	1	feb-17	BS	SI	I		360	0	0	8	aug-23	360	
Kista Ång skola, Nybyggnad	Rinkeby-Kista	1	jul-14	KF	SI	I		361	2	1	19	maj-22	351	
Solvalla, Ny Skola	Bromma	1	maj-16	ännu ej taget	SI	U		350	0	0	0	jun-25	350	
Slättens Gärdsskolan, Nybygg	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jan-33	345	
Essingeskolan, Volymstudie,	Kungsholmen	1	jun-17	BS	SI	U		343	0	0	2	aug-22	338	
Kämpetorpsskolan, Om-och till	Älvsjö	1	nov-11	KF	SI	G		300	173	37	132	okt-19	338	
Stadshagsklippan (Projekt), Ny	Kungsholmen	1	mar-14	BS	SI	I		320	5	0	10	aug-24	331	
Vårbergs Nya Grundskola, Ny	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jan-26	324	
Lillholmsskolan, Tillbyggnad,	Skärholmen	1	maj-15	ännu ej taget	SI	I		219	6	4	10	aug-21	308	
Johanneshov 1:1, Ny grundsk	Enskede-Årsta-Var	1	dec-17	Bs	SI	U		400	0	0	0	jul-24	300	
Nälstaskolan, Till- & ombyggn	Hässelby-Vällingby	1	okt-11	BS	SI	G		315	199	16	59	jul-18	288	
Hjorthagens skola, Tillbyggnad	Östermalm	1	mar-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jul-23	278	
Enskede skola, Utredning av	Enskede-Årsta-Var	1	aug-15	BS	SI	I		241	4	4	10	jul-21	265	
Enskedefältets skola, Om- Till	Enskede-Årsta-Var	1	mar-16	BS	SI	G		284	27	10	46	aug-20	255	
Söderholmsskolan, Nybyggnad	Skärholmen	1	feb-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	5	jun-22	254	
Karlsviks Grundskola, Nybygg	Farsta	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jan-25	250	
Bandhagens skola, kapacitets	Enskede-Årsta-Var	1	okt-16	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	6	jul-22	250	
Slakthusgymnasiet, Slakthuse	Enskede-Årsta-Var	1	jan-18	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jul-23	232	
Brotorpskolan, Utredning kap	Skarpnäck	1	aug-17	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	2	jun-22	229	
Nya Elementar, Utbyggnad för	Bromma	1	mar-17	BS	SI	I		240	0	0	2	jun-23	228	
Bäckahagens skola, Skebokvä	Enskede-Årsta-Var	1	feb-15	BS	SI	I		246	0	0	28	jun-21	223	
Ormbäraren 3, Konradsberg,	Kungsholmen	1	feb-16	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	0	jan-25	218	
Skanskvarnsskolan, Volymstu	Enskede-Årsta-Var	1	okt-15	BS	SI	I		153	1	1	5	jan-22	168	
Sandåkraskolan, Om- och tillb	Farsta	1	sep-16	BS	SI	I		303	0	0	2	aug-22	303	
Hökarängens skola, Ombyggn	Farsta	1	nov-11	BS	SI	G		254	68	25	94	aug-18	208	
Ekängens skola, Ny skolbyggn	Älvsjö	1	aug-14	BS	SI	G		213	61	33	67	aug-19	201	
Sveaplans högskola, Ombygg	Norrmalm	1	feb-16	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	3	aug-22	193	
Frans Schartaus Handelsinsti	Södermalm	1	okt-14	BS	SI	G		209	156	35	60	jul-18	192	
Tensta gymnasium, Ombyggn	Spånga-Tensta	1	jan-13	BS	SI	G		124	6	1	16	aug-19	186	
Östra Reals Gymnasium, Ven	Östermalm	1	okt-14	BS	EI	G		162	14	3	56	okt-19	171	
Gustav Vasa Skola, Om och ti	Norrmalm	1	jan-16	ännu ej taget	SI	U		0	0	0	3	jul-23	145	
Sturebyskolan, Verksamhets	Enskede-Årsta-Var	1	jun-16	BS	EI	G		94	0	0	7	sep-20	94	
Lindeparken Gymnasium, Om	Enskede-Årsta-Var	1	mar-14	BS	EI	G		170	143	0	0	dec-16	136	
Vällingbyskolan, kapacitetsökr	Hässelby-Vällingby	1	dec-17	ännu ej taget	SI	U		136	0	0	0	aug-22	136	
Om- och tillbyggnad av Sundb	Spånga-Tensta	1	jul-16	BS	SI	I		140	1	1	5	jul-21	134	
Elinsborgsskolan, Ombyggnad	Spånga-Tensta	1	nov-15	ännu ej taget	EI	U		0	1	0	7	dec-20	130	
Skönstaholmsskolan, Ombygg	Farsta	1	nov-11	BS	SI	I		138	3	0	12	jan-22	130	
Blackebergs Gymnasium, Till	Bromma	1	jun-17	ännu ej taget	SI	U		124	0	0	0	aug-23	124	
Vällingbyskolan, Stamrenover	Hässelby-Vällingby	1	sep-15	ännu ej taget	EI	U		0	1	0	3	nov-20	123	

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Grimstaskolan, Ventilation och	Hässelby-Vällingby	1	okt-14	BS	EI	G		127		7	3	11	sep-19	123
Rindö 1 förskolor, Nya förskola	Farsta	1	dec-16	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	1	jun-23	119
Björnbodaskolan förskola, Ny	Hässelby-Vällingby	1	mar-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	2	apr-23	110
Spånga gymnasium, nytt tropiskt	Spånga-Tensta	1	sep-17	BS	EI	I		98		0	0	1	jan-22	104
Västertorpsskolan, ny- och ombyggnad	Hägersten-Liljeholm	1	okt-13	BS	SI	I		109		4	2	7	jul-20	101
Olovslundsskolan, Utbyggnad	Bromma	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	aug-23	101
Johannes skola, Renovering	Norrmalm	1	mar-14	BS	SI	G		109		47	18	32	jul-19	94
Gubbängens gymnasium, Ny	Skarpnäck	1	nov-13	ännu ej taget	EI	U		0		6	0	12	dec-20	89
Olovslundsskolan, Utbyggnad	Bromma	1	sep-16	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	2	jun-20	82
Snösätterskolan, Utbyggnad och ombyggnad	Enskede-Årsta-Varberg	1	aug-16	BS	SI	I		84		3	2	4	aug-20	83
Södra Ångby skola, ny- och ombyggnad	Bromma	1	aug-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	2	jun-21	80
Klastorpskolan, utbyggnad, Återuppbyggnad	Kungsholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	mar-22	78
Björkhagens skola, Tillgänglig	Skarpnäck	1	dec-16	behövs inte	SI	G		0		9	1	1	dec-19	77
Bromma Gymnasium, Tillbyggnad	Bromma	1	jun-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	3	maj-22	76
Hedvig Eleonora, Ventilationsutrustning	Östermalm	1	jan-17	BS	SI	I		68		1	0	4	aug-20	74
Personnevägen 78, Ny förskola	Hägersten-Liljeholm	1	dec-16	ännu ej taget	SI	U		0		1	1	4	aug-21	72
Slättgårdsskolan, Till- och ombyggnad	Skärholmen	1	okt-15	ännu ej taget	SI	U		0		1	1	9	aug-20	70
Bägersta Gård förskola, Nybyggnad	Enskede-Årsta-Varberg	1	mar-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	apr-22	66
Bromstens gård 1, Ny byggnad	Spånga-Tensta	1	okt-09	BS	SI	I		65		0	0	1	jan-21	65
Kista Ång förskola, Nybyggnad	Rinkeby-Kista	1	jul-14	BS	SI	I		66		1	1	5	maj-22	65
Hjorthagen hus 11, Ny förskola	Östermalm	1	nov-11	BS	SI	G		62		8	2	15	aug-19	63
Midsommarkransen 1_1 förskola	Hägersten-Liljeholm	1	okt-13	BS	SI	G		63		16	1	4	jul-19	62
Thorildsplans gymnasium, Utbyggnad	Kungsholmen	1	jun-16	BS	SI	I		74		1	1	3	aug-23	61
Stångå förskola, Ny förskola, Återuppbyggnad	Skarpnäck	1	dec-15	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jun-21	60
Förskola, Nybyggnad Hus A, Utbyggnad	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	aug-24	59
Förskola, Nybyggnad Hus A, Utbyggnad	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	sep-24	59
Förskola, Tillbyggnad Hus A, Utbyggnad	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jun-22	59
Flyttfågeln förskola, nybyggnad	Hägersten-Liljeholm	1	okt-13	BS	SI	G		61		4	1	4	dec-20	59
Barnvakten 1, Utredning mark	Farsta	1	jan-15	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jun-22	58
Huulan förskola, Ny förskola, Utbyggnad	Enskede-Årsta-Varberg	1	jan-11	BS	SI	G		60		27	11	34	dec-18	57
Blågull 1 förskola, Återuppbyggnad	Hässelby-Vällingby	1	jun-15	BS	EI	G		55		0	0	4	dec-20	57
Riddersvik, Ny förskola	Hässelby-Vällingby	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	aug-22	57
Ekholmsvägen 133, Nybyggnad	Skärholmen	1	jul-17	ännu ej taget	EI	U		0		0	0	4	aug-20	56
Förskola Konstnärsringen, Nybyggnad	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	sep-24	56
Förskola, Nybyggnation Hus D	Skärholmen	1	okt-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jan-21	56
Förskola, Tillbyggnad, Hus A, Utbyggnad	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jul-21	55
Skarpnäcks nya skola, Ombyggnad	Skarpnäck	1	dec-17	BS	SI	U		360		0	0	0	jul-25	360
Solvalla förskola, nybyggnad	Bromma	1	okt-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	jun-23	55
Mälardjurgårdens skola, Volymstudier	Hägersten-Liljeholm	1	sep-14	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	dec-33	55
Torpglantan 8, Nybyggnad och ombyggnad	Skärholmen	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	apr-22	55
Maja Myra förskola, Ny förskola	Hägersten-Liljeholm	1	aug-12	BS	SI	G		56		41	8	20	aug-18	55
Klubbholmen 2, Nybyggnation	Skärholmen	1	sep-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	4	aug-20	55
Bällstavägen 244, Nybyggnad	Bromma	1	jun-17	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	maj-22	54
Skolfilmen 1, Utredning mark	Enskede-Årsta-Varberg	1	aug-16	ännu ej taget	SI	U		0		0	0	0	mar-21	54

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Bällsta 1:9 förskola, Nybyggnad	Bromma	1	apr-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	3	dec-21	54	
Högländsskolan, Förstudie av	Bromma	1	okt-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	3	jan-21	54	
Rålambshovsskolan, Utredning	Kungsholmen	1	jun-16	BS	SI	I	55	0	0	0	3	aug-20	53	
Toppsockret 2, Ny förskola, Lilla	Farsta	1	jul-13	BS	SI	G	54	24	15	27	dec-18	53		
Arstafältet Ny förskola Etapp 1	Enskede-Årsta-Var	1	okt-13	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	feb-21	52	
Bäverdammen förskola, Ny förskola	Enskede-Årsta-Var	1	okt-11	BS	SI	G	52	34	8	24	aug-18	52		
Veteranen 1, Ny förskola Ram	Enskede-Årsta-Var	1	okt-12	BS	SI	G	54	4	0	30	jun-20	52		
Bromma Gymnasium, Nybyggnad	Bromma	1	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jul-20	51	
Poängen förskola, Nybyggnad	Bromma	1	maj-19	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	maj-22	51	
Horisonten 1 (Projekt), Ny förskola	Skarpnäck	1	okt-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	dec-21	50	
Baretten 2, Ny förskola Hanna	Hägersten-Liljeholm	1	sep-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	apr-21	50	
Vinjegatan 25, Nybyggnad förskola	Bromma	1	okt-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	dec-22	50	
Karlsvik, ny förskola	Farsta	1	feb-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jun-22	50	
Framtidens förskola, nybyggnad	Farsta	1	jun-13	BS	SI	G	54	2	1	14	sep-19	50		
Nybyggnad förskola, Snesen	Enskede-Årsta-Var	1	apr-12	BS	SI	G	51	2	0	3	jan-20	49		
Kärntorps IP, Ny förskola	Enskede-Årsta-Var	1	maj-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	nov-20	49	
Sturebyskolan, Ny konceptskola	Enskede-Årsta-Var	1	sep-16	BS	SI	G	53	2	2	2	dec-19	49		
Essinge förskola, Nybyggnad	Kungsholmen	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U	59	0	0	0	0	dec-20	59	
Storkyrkoskolan, Ombyggnad	Södermalm	1	sep-16	BS	SI	G	46	1	1	5	aug-21	48		
Vingåkersvägen 22, Nybyggnad	Enskede-Årsta-Var	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	dec-20	48	
Projekt Församlingshuset, Ny	Bromma	1	apr-17	BS	SI	G	47	1	0	11	jan-20	47		
Blackeberg 3:1, Framtidens förskola	Bromma	1	aug-15	ännu ej taget	SI	U	0	1	0	12	jul-21	47		
Smedslätten 1:1, Nybyggnad	Bromma	1	jul-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jul-21	47		
Johan Skyttes skola, Ny idrottsplats	Älvsjö	1	aug-14	BS	SI	G	46	4	2	5	mar-20	47		
Arstafältet, Ny förskola Etapp 2	Enskede-Årsta-Var	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jan-23	46	
Hässelbygårdsskolan, Ombyggnad	Hässelby-Vällingby	1	jun-16	BS	SI	G	45	15	12	41	jan-19	46		
Kastanjen förskola, Nybyggnad	Södermalm	1	okt-14	BS	SI	G	50	11	0	15	okt-19	46		
Förskola, Nybyggnation Hus C	Enskede-Årsta-Var	1	jul-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	1	jun-23	45		
Högalidsskolan, Hus F, Folksam	Södermalm	1	feb-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	maj-22	45		
Förskola, Nybyggnad Hus A, B	Bromma	1	jun-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jun-24	45	
Adolf Fredriks skola, Tillgänglighet	Norrmalm	1	dec-16	Beslut behövs	SI	G	0	11	0	17	jan-19	45		
Ripsavägen 33 förskola, Nybyggnad	Enskede-Årsta-Var	1	aug-16	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	aug-22	44	
Ulvsunda förskola, Nybyggnad	Bromma	1	jan-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	2	jun-21	44		
Regndroppen, Nybyggnad förskola	Bromma	1	apr-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jul-22	44	
Majbaggen, Ny förskola, Galgen	Skarpnäck	1	jan-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	aug-22	44	
Perstorp 2, Framtidens förskola	Farsta	1	apr-14	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	jun-21	44	
Enskede gårdsväg 16-20, Rivning	Enskede-Årsta-Var	1	feb-18	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	maj-22	44	
Hälsingen 3 förskola, Ny förskola	Bromma	1	sep-15	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	dec-22	43	
Framtidens förskola, Nybyggnad	Älvsjö	1	apr-13	BS	SI	G	45	2	1	8	jun-20	43		
Framtidens förskola, nyproduktion	Farsta	1	jan-12	BS	SI	G	43	34	11	16	jul-18	43		
Sköndal 2_1 förskola, Ny Framtidens	Farsta	1	sep-13	BS	SI	G	43	28	14	25	jul-18	43		
Ekensbergsskolan, Ny skolbyggnad	Hägersten-Liljeholm	1	okt-16	ännu ej taget	SI	U	42	0	0	4	aug-20	42		
Smedshagen, Ny förskola	Hässelby-Vällingby	1	nov-17	ännu ej taget	SI	U	0	0	0	0	0	dec-22	42	
Förskola, Nybyggnation, Rämse	Enskede-Årsta-Var	1	jan-15	BS	SI	G	44	3	2	22	maj-19	42		

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Gullingestugans förskola, Frar	Spånga-Tensta	1	nov-15		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	feb-22	42
Donostian 1 (Projekt), Södra V	Östermalm	1	apr-16		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	1	aug-22	42
Bägersta byväg, Ny förskola	Enskede-Årsta-Var	1	jul-17		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	jun-22	41
Kämpetorpsskolan, Byte av be	Älvsjö	1	dec-13		BS	EI	G	56		27	7	15	okt-19	40
Blommensbergsskolan, Projek	Hägersten-Liljeholm	1	okt-14		ännu ej taget	EI	U	0		0	0	17	aug-20	38
Solberga skola, Byte ventilatio	Hägersten-Liljeholm	1	dec-16		ännu ej taget	EI	U	0		0	0	0	dec-21	36
Äsö gymnasium, utredning lok	Södermalm	1	okt-17		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	0	dec-18	1
Älstenesskolan, ny- och ombyg	Bromma	1	aug-17		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	1	jun-21	148
Äppelviksskolan, ny- och omb	Bromma	1	aug-17		ännu ej taget	SI	U	0		0	0	1	jun-21	148

STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	1022	2014	dec-13	BS/KF	SI	G	570	5	117,5	3,0	40,0	40,0	dec-21
P-Hus Slussen renovering	Södermalm	250	2016	-	BS	EI	-	103	0	1,0	0	20,0	20,0	dec-23
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	1500	2018	jun-16	KF	SI	I	535	1	4,6	1	34,0	34,0	aug-22
Tors torn	Hagastaden	214	2018	jun-17	BS	SI	G	104	0,2	79,0	79	94,0	94,0	jun-19
Ärstafältet Etapp 2	Ärsta	400	2018	okt-14	BS	SI	I	108	0	0,0	0	1,0	0,0	jun-20
Klockelund	Larsboda	300	2018	jun-16	BS	SI	I	60	0	0,0	0	3,0	3,0	dec-20
Bolidenvägen	Johanneshov	400	2018	jun-16	BS	SI	I	180	0	0,0	0	2,0	1,0	jun-21
P-Hus Farsta Strand	Farsta	250	2018		BS	SI	-	47	-	0,0	0	20,0	20,0	jun-20
Blås -in	Enskede	81	2018	-	BS	SI	-	24	-	0	0	10,0	10,0	jun-20
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	73	2019		BS	SI	-	48	-	0	0	5,8	1,0	jun-21
Idé /utredningsprojekt												1,0	1,5	
Stadshagens IP	Kungsholmen	200	2019	-	BS	SI	-	103	-	-	-	-	-	-
Skanstull Södra	Södermalm	200	2020	-	BS	SI	-	100	-	-	-	-	-	-
Hammarbyhöjden IP	Hammarby	200	2020	-	BS	SI	-	160	-	-	-	-	-	-
Karlsvik Strand	Larsboda	310	2020		BS	SI	-	110	-	-	-	-	-	-
NDS Södra Värtan	Djurgården	100	2021		BS	SI	-	52	-	-	-	-	-	-
NDS Loudden	Djurgården	1500	2022		KF	SI	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristineberg P-hus (essingele)	Kungsholmen	270	2022		BS	SI	-	81	-	-	-	-	-	-
Armemuseum	Östermalm	340	2024	nov-00	BS	SI	I	200	-	-	-	-	-	-
Västra valhall	Östermalm	425	-	okt-14	BS	SI	I	215	-	-	-	-	-	-

STOCKHOLMS HAMN

Norvikudden			sep-16	mar-07		SI	G	3 713	549	1 458	246	909	dec-20	3715
-------------	--	--	--------	--------	--	----	---	-------	-----	-------	-----	-----	--------	------

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Gladö Kvarn	N/A			2012	BS	SI	G	220		136	32	65	2020	220
Kista Science City Tunnelproj	N/A			2018	BS	SI	G	150		128	11	17	2018	144
Bornsjöverket	N/A			2016	BS	SI	G	230		194	3	0	2018	194
Slussen - huvudprojekt	N/A			2013	BS	SI	G	400		230	31	45	2025	416
<i>Tidiga arbeten</i>										170	0	0		170
<i>Delområde Berg</i>										21	0	20		99
<i>Delområde Land</i>										19	14	13		71

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Belopp
Delområde Vatten										21	17	12		67
Övrigt										0	0	0		10
Årstafältet	N/A			2013	BS	SI	G	200		15	0	12	2021	200
Högmora	N/A			2013	BS	SI	G	101		92	0	0	2018	99
Vidja	N/A			2013	BS	SI	G	170		44	1	3	2022	173
Hagastaden	N/A			2014	BS	SI	G	402		249	4	26	2025	407
DP1										184	4	12		264
DP2										64	1	13		112
DP3										0	0	0		21
Gemensamt										0	0	0		11
NDS Norra	N/A			2015	BS	SI	G	350		227	16	37	2030	349
Norra 1										41	0	0		46
Västra										37	0	0		37
Gasverket										33	1	3		50
Norra 2										7	0	0		7
Ångsbotten										29	2	5		37
Gasklockorna										0	0	0		1
Brofästet										16	0	1		17
Kolkajen-Ropsten										6	1	2		66
Gemensamt										58	11	26		89
NDS Södra	N/A			2016	BS	SI	G	300		11	3	23	2025	300
Henriksdal, gasledningssystem	N/A			2014	BS	SI	G	80		66	0	18	2019	80
Östbergatunneln	N/A			2014	BS	SI	I	50		25	12	12	2020	50
Norsborg, V:a verket snabbfilt	N/A			2014	BS	SI	I	45		2	0	12	2022	93
Jeriko-Långsjön, ledningsdubbel	N/A			-		EI	U	0		0	0	12	2021	95
Förbifart Stockholm Syd	N/A			2013	BS	SI	G	280		266	0	0	2018	266
Stockholms Framtida Avlopps	N/A			2016	KF	SI	G	9 172		1 202	145		2026	
Högdalen, sorterings- och mat	N/A			2017	KF	SI	G	898		26	4	41	2021	898
Mässtunneln	N/A			2 016	BS	SI	I	20		13	1	20	2025	512
Mäljarbanan	N/A			2 016	BS	SI	G	290		9	1	61	2025	261
Vista Skogshöjd	N/A			2 015	-	SI	I	9		2	0	12	2022	88
Västra verkets råvattenledning	N/A			2 017	BS	EI	G	65		23	15	55	2019	65
Stora Sköndal	N/A			2 016	BS	SI	G	65		70	0	1	2018	71
Ugglevikens reservoar, etapp	N/A			2010	-	SI	I	4		1	0	4	2026	684
Lovö renovering/ombyggnad a	N/A			2017	BS	EI	I	18		1	1	18	2021	154
Västra Länna	N/A			2018	BS	SI	G	100		87	7	2	2018	100
Västra verkets snabbfilterbott	N/A			2014	BS	EI	I	45		2	0	12	2022	93
AP Kungsholms hamnplan - D	N/A			2018	BS	EI	G	90		8	3	26	2020	81
Tangentvägen och Kurvan 2&5				2016	BS	SI	G	144		9	0	32	2021	144
Videgårdsvägen	N/A			2016	BS	SI	G	30		42	14	2	2019	75
Högmora etapp 2	N/A			2013	BS	SI	G	65		61	9	17	2019	71
Spårväg City, etapp 2	N/A			2014	BS	SI	G	70		26	0	0	2021	67
Storängen (Brandstegen Klo	N/A			2017	BS	SI	G	100		54	6	30	2019	99

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter/Lokaler	Bedömd projekt start	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2018-04-30	Upparbetat 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
						Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	Strategiska- (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)					Utrednings- (U), Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Belopp

SGA

Modernisering Ericsson Globe	Årsta-Vantör		maj-19	jan-18	KF	EI	I	720		19	11	15	dec-22	720
------------------------------	--------------	--	--------	--------	----	----	---	-----	--	----	----	----	--------	-----

ST:ERIK MARKUTVECKLING

Hyresgäst Anpassning SISAB	Slakthusområdet		sep-16	feb-17	BS	SI	G	60		31	16	36	sep-18	51
----------------------------	-----------------	--	--------	--------	----	----	---	----	--	----	----	----	--------	----