

## T1, T2, VB

1(2)

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-2019

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Eva Wretling

e-postadress

[eva.wretling@stockholm.se](mailto:eva.wretling@stockholm.se)

tfn

08-508 21 080

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

4036779 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

3550000 kkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

1516662 tkr

**Prognos resterande år**

1783338 tkr

Eventuella avvikelser

Då badplatsen som är ett EU-bad har ett stort antal besökare per dag och då badplatsen till yta inte är så stor har markförhållanden utsatts för ett ökat slitage och komprimering att problemet med stående dagvatten utbrett sig till större del av badplatsen. Älvsjö sdf har därför sökt och beviljas ytterligare medel för åtgärd av samtliga ytor med dränerade och slittåligt marköverbyggnad under gräsytan i syfte att återföra renat dagvatten till Långsjön utan att belasta stadens dagvattenät.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

För närvarande pågår projektering där arbetshandlingar med utökade klimatinvesterande åtgärder tas fram för hela badplatsen.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter