

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr tertial 2 2018

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-08-31	Upparbetat 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/lomb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)					Tidpunkt (kvartal)	Belopp
Svenska Bostäder																	
SB	Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172		aug/18	jun/16	KcS->KF	G	N	345	22	3	23	30	Kv 4-2020	364
SB	Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	Hässelby-Vällingby	160		Nov-14	sep/14	BS	G	N	295	255	72	95	74	Kv 1-2020	312
SB	Triglyfen	Hässelby	Hässelby-Vällingby	61		jun/15	dec/14	BS	G	N	170	169	4	5	2	Kv 3-2018	170
SB	Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ängby	Bromma	127		jun/19	jun/16	BS	G	N	141	11	6	27	104	Kv 3-2020	156
SB	Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ängby	Bromma	250		aug/18	jun/16	BS	G	N	277	56	51	172	159	Kv 4-2019	279
SB	Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108		dec/15	jun/15	BS	G	N	255	251	7	23	25	Kv 4-2018	267
SB	Nybohovsbacken	Nybohov		91		aug/14	sep/17	KcS->KF	G	N	399	249	41	83	103	Kv 2-2020	409
SB	Kärtrorp Centrum	Kärtrorp	Skarpnäck	69		feb/18	feb/17	BS	G	N	191	18	3	6	50	Kv 4-2020	191
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	76	1	aug/17	apr/16	BS	G	N	185	139	77	117	113	Kv 4-2019	197
SB	Örskår vid Kärtrorps IP	Kärtrorp	Skarpnäck	400		jun/19	mar/17	KcS->KF	I	N	905	7	0	1	5	Kv 4-2024	905
SB	Plankan	Innerstan	Södermalm	158		nov/17	okt/16	KcS->KF	G	N	520	48	1	9	90	Kv 3-2021	521
SB	Björnlandet	Norra Djurgården	Östermalm	158	3	dec/14	okt/13	KcS->KF	G	N	505	469	-5	-4	1	Kv 4-2018	471
SB	Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	Kungsholmen	246	6	dec/13	feb/17	KcS->KF	G	N	530	526	7	23	-15	Kv 4-2018	541
SB	Albano Södra I	Innerstan	Östermalm	711		nov/17	feb/18	KcS->KF	G	N	2,130	356	48	195	200	Kv 4-2021	2,130
SB	Albano Södra II	Innerstan		310		mar/18			G	N						Kv 2-2023	
SB	Sabbatsberg 18	Innerstan	Norrmalm	42	1	nov/17	dec/16	BS	G	N	125	58	38	96	85	Kv 3-2019	137
SB	Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113		maj/18	jun/17	BS	G	N	284	14	5	65	40	Kv 1-2021	300
SB	Persikan	Södelmalm	Södermalm	167		okt/19	jun/17	KcS->KF	I	N	682	6	1	5	3	Kv 4-2023	682
SB	Kvarnselglet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1	dec/17	jun/17	BS	G	N	294	96	74	185	189	Kv 1-2020	297
SB	Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108		maj/20	dec/17	KcS->KF	I	N	375	9	0	8	7	Kv 4-2023	375
SB	Dalen 21	Dalen	Enskede-Årsta-Vantör	104		feb/19	okt/17	KcS->KF	I	N	319	6	1	9	3	Kv 1-2022	319
SB	Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220		okt/19	dec/17	KcS->KF	I	N	531	3	0	2	5	Kv 1-2023	531
SB	Värbergsvägen	Skårholmen	Skårholmen	225		mar/21	feb/17	KcS->KF	I	N	523	4	1	3	2	Kv 4-2022	523
SB	Greken	Blackeberg	Bromma	95		maj/19	mar/18	BS	G	N	272	5	2	9	10	Kv 2-2021	272
SB	Kämpinge 2	Tensta	Spånga-Tensta	170		sep/20	mar/18	KcS->KF	I	N	402	2	0	1	1	Kv 4-2023	
SB	Valla Södra	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	169		jan/20	mar/18	KcS->KF	I	N	341	9	0	1	5	Kv 3-2022	
SB	Läghus Västberga	Västberga	Hägersten-Liljeholmen	195	0	Nov-11	sep/11	BS	G	EI	271	256	-2	1	0	Kv 4-2017	259
SB	Drakenberg 14	Södermalm	Södermalm	238	63	Aug-13	feb/13	BS	G	EI	425	418	60	82	80	Kv 1-2019	440
SB	Storkvarnen 5	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	80	12	Jan-14	okt/13	BS	G	EI	115	127	-1	-1	0	Kv 1-2016	127
SB	Sandhammaren	Kärtrorp	Skarpnäck	42	4	aug/14	jun/14	BS	G	EI	64	72	0	3	0	Kv 4-2017	75
SB	Trondheim 5	Husby	Rinkeby-Kista	96	9	jun/15	sep/14	BS	G	EI	131	128	0	0	0	Kv 2-2018	128
SB	Molde 4	Husby	Rinkeby-Kista	116	0	sep/15	sep/14	BS	G	EI	173	173	0	0	0	Kv 3-2017	173
SB	Kasern 1	Östermalm	Normalm-Östermalm	17	11	sep/15	dec/16	BS	G	EI	111	111	27	47	31	Kv 1-2019	131
SB	Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	404	47	mar/15	dec/14	BS	G	EI	524	103	22	32	29	Kv 4-2022	254
SB	Nystad 10	Akalla	Rinkeby-Kista	99	6	Jan-16	mar/15	BS	G	EI	119	114	0	0	0	Kv 4-2017	114
SB	Storholmen 3	Vårberg	Skårholmen	103	2	2014	sep/16	BS	G	EI	239	104	0	0	22	Kv 4-2021	261
SB	Hjälminge 1	Tensta	Spånga-Tensta	50	4	nov/15	jun/15	BS	G	EI	76	69	-2	-2	-2	Kv 1-2018	69
SB	Lilkvärnen 1 & 2	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	130	0	2016	dec/17	BS	G	EI	160	147	7	19	20	Kv 4-2018	159
SB	Pyramiden 13	Södermalm	Södermalm	20	4	Sep-16	dec/15	BS	G	EI	70	16	11	39	55	Kv 2-2019	77
SB	Daedalus 5	Gamla stan	Södermalm	37	14	2016	mar/16	BS	G	EI	270	184	59	86	95	Kv 1-2021	270
SB	Trondheim 2	Husby	Rinkeby-Kista	84	4	2016	mar/16	BS	G	EI	129	146	25	25	25	Kv 2-2018	147
SB	Skänninge 1	Tensta	Spånga-Tensta	80	4	maj/16	mar/16	BS	G	EI	141	151	1	1	1	Kv 4-2018	151
SB	Kontorsskylten 5	Vällingby	Hässelby-Vällingby	1	0	2016	apr/16	BS	G	EI	94	87	13	15	12	Kv 4-2018	89
SB	Molde 3	Husby	Rinkeby-Kista	119	0	2017	okt/16	BS	G	EI	153	133	56	76	85	Kv 2-2019	158
SB	Nystad 11	Akalla	Rinkeby-Kista	99	0	2017	dec/17	BS	G	EI	128	85	66	99	96	Kv 2-2019	120
SB	Trondheim 1	Husby	Rinkeby-Kista	118	0	2017	apr/17	BS	G	EI	178	80	73	133	134	Kv 2-2019	190
SB	Sturen Minsta 2	Södermalm	Södermalm	13	7	2017	jun/17	BS	G	EI	72	49	23	36	32	Kv 2-2019	79
SB	Påbyggnader Husby	Husby	Rinkeby-Kista	150	0	2017	sep/17	BS	G	EI	60	28	22	43	15	Kv 3-2021	98
SB	Skänninge 2	Tensta	Spånga-Tensta	78	0	2018	feb/18	BS	G	EI	30	25	82	80	80	Kv 4-2019	161
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	274	42	sep/18	sep/18	BS	G	EI	175	8	1	29	35	Kv 3-2018	175

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-08-31	Upparbetat 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförande slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)					Tidpunkt (kvartal)	Belopp
Familjebostäder																	
FB	Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	193	47	Q1 2018	feb/16	KF	G	N	614	392	137	216	203	Q4 2019	614
FB	Brevlådan	Svedmyra	Farsta	126	44	Q3 2015	mar/15	KF	G	N	307	310	2	2	0	Q4 2017	310
FB	Giggen	Talkkrogen	Farsta	75	23	Q4 2016	dec/15	BS	G	N	228	217	31	34	28	Q3 2018	221
FB	Kabelverket 9, E1	Ålvsjö	Ålvsjö	133	63	Q3 2016	jun/15	KF	G	N	371	385	68	54	28	Q3 2018	371
FB	Kabelverket, Hus 8A (Student)	Ålvsjö	Ålvsjö	86		Q2 2016	dec/15	BS	G	N	130	136	1	1	0	Q2 2018	135
FB	Kabelverket, E3, total	Ålvsjö	Ålvsjö			Q4 2019	maj/14	KF	I	N	1,300	40	40	40	40	Q2 2024	
FB	Kabelverket, E3, e1	Ålvsjö	Ålvsjö	127	36	Q4 2019			N		0	0	5			Q3 2021	392
FB	Kabelverket, E3, e2	Ålvsjö	Ålvsjö	128	34	Q3 2020			N		0	0	0			Q3 2022	389
FB	Kabelverket, E3, e3	Ålvsjö	Ålvsjö	80	25	Q3 2021			N		0	0	0			Q2 2024	266
FB	Kabelverket, E3, e4	Ålvsjö	Ålvsjö	108	90	Q2 2021			N		0	0	0			Q1 2023	346
FB	Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Ålvsjö	Ålvsjö	195	92	Q2 2017	mar/17	KF	G	N	529	334	63	119	149	Q3 2019	529
FB	Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	Ålvsjö	65	1	Q1 2019	jun/18	BS	G	N	103	2	1	10	14	Q2 2020	86
FB	Banken 3	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	99	20	Q1 2019	sep/17	KF	G	N	327	33	23	55	142	Q4 2020	335
FB	Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	37		Q1 2018	feb/17	BS	G	N	104	62	54	81	63	Q3 2019	105
FB	Säterhöjden, e1	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	70		Q4 2017	dec/17	BS	G	N	163	94	86	103	104	Q3 2019	163
FB	Fäboden (Säterhöjden, E2)	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108	20	Q2 2019	jun/18	BS	G	N	207	4	1	10	30	Q3 2020	134
FB	Drevvikshöjden total	Sköndal	Farsta			Q4 2018	mar/15	KF	I	N	642				318	Q4 2023	
FB	Drevvikshöjden e1	Sköndal	Farsta	98	0	Q2 2019	jun/18	BS	N		206	6	6	13		Q1 2021	30
FB	Drevvikshöjden e2	Sköndal	Farsta	215	1	Q4 2018	jun/18	BS	N		452	4	4	15		Q4 2020	
FB	Drevvikshöjden e3	Sköndal	Farsta	98	46	Q3 2020			N							Q2 2022	259
FB	Drevvikshöjden e4	Sköndal	Farsta	117	64	Q1 2021			N							Q1 2023	363
FB	Drevvikshöjden e5	Sköndal	Farsta	57	2	Q2 2022			N							Q4 2023	171
FB	Färgfilmen	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	57	1	Q3 2019	aug/14	BS	I	N	125	4	1	2	2	Q2 2020	126
FB	Kymmendö 3	Farsta Strand	Farsta	26	1	Q1 2019	aug/14	BS	I	N	111	8	4	21	10	Q1 2020	111
FB	Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	89	6	Q4 2021	aug/14	BS	I	N	297	3	0	1	0	Q4 2023	297
FB	Gisslaren (Ormlången Årstastråket E2)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	96	1	Q1 2019	feb/17	BS	G	N	191	15	1	10	82	Q3 2020	190
FB	Dalarö, (Sunnepan, etapp 1)	Farsta	Farsta	38	2	Q1 2019	maj/14	KF	I	N	94	21	13	8	40	Q2 2020	94
FB	Väddö, (Sunnepan, etapp 2)	Farsta	Farsta	87	4	Q1 2019	maj/14	KF	I	N	206	0	0	10	100	Q3 2020	206
FB	Oldmästaren	Nockebyhov	Bromma	95	45	Q3 2020	dec/15	BS	I	N	222	9	2	6	23	Q2 2022	222
FB	Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160	71	Q3 2022	aug/14	BS	I	N	256	4	1	5	20	Q2 2025	256
FB	Magelungen Strand	Farsta	Farsta	202	96	Q2 2021	maj/14	KF	I	N	440	6	3	3	4	Q3 2024	440
FB	Hammarö 9, etapp 1	Farsta	Farsta	80		Q2 2020	jun/13	BS	I	N	128	4	0	4	13	Q3 2023	189
FB	Hammarö 9, etapp 2	Farsta	Farsta	80		Q2 2020	jun/16	BS	I	N	128	0	0	1	3	Q4 2024	190
FB	Kristineberg Slott	Hornsberg	Kungsholmen	224	80	Q2 2021	jun/16	KF	I	N	618	9	3	6	6	Q4 2024	618
FB	Marman	Årstaberget	Enskede-Årsta-Vantör	220		Q1 2022	sep/15	KF	I	N	666	58	0	3	11	Q2 2025	666
FB	Algoritimen	Hagastaden	Norrmalm	178	4	Q4 2017	mar/17	KF	G	N	671	218	136	274	272	Q2 2020	675
FB	Länsmannen	Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	183	90	Q2 2021	maj/16	KF	I	N	748	4	0	2	11	Q2 2025	749
FB	Lädkameran (Örby 4:1)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	182	64	Q3 2020	maj/16	KF	I	N	581	9	5	18	67	Q3 2022	581
FB	Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	Farsta	92		Q1 2019	maj/16	KF	I	N	221	17	8	21	75	Q4 2020	221
FB	Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	Farsta	135	67	Q2 2021	maj/16	KF	I	N	321	2	-4	1	2	Q2 2023	321
FB	Mätpinnen	Fagersjö	Farsta	113	96	Q2 2022	feb/16	BS	I	N	270	1	0	3	7	Q4 2022	270
FB	Fruängsgården	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	77	40	Q4 2019	apr/17	BS	I	N	213	6	-1	25	85	Q3 2021	213
FB	Pucken	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	160	40	Q4 2019	dec/16	BS	I	N	172	3	1	10	15	Q2 2021	172
FB	Essingevarvet	Stora Essingen	Kungsholmen	100	1	Q2 2021	feb/18	BS	I	N	264	1	1	4	0	Q2 2023	263
FB	Vedstapeln	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör	79		Q3 2019	dec/16	BS	I	N	190	4	2	10	50		190
FB	Ombyggnad																
FB	Limkakan 4	Gubbängen	Farsta	104	3	Q1 2017	dec/16	BS	G	SI	285	287	68	70	38	Q4 2018	289
FB	Björken 18	Östermalm	Östermalm	30		Q3 2017	aug/16	BS	G	SI	139	86	55	98	75	Q2 2019	152
FB	Kvarnberget 9 (fd 2)	Rinkeby	Rinkeby-Kista		1	Q4 2017	aug/17	KF	G	SI	434	218	171	311	338	Q2 2020	448
FB	Väktaren 37	Kungsholmen	Kungsholmen	61	2	Q2 2017	sep/15	BS	G	SI	84	22	1	2	18	Q4 2022	84
Stockholmshem																	
SH	Nyproduktion	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	357		2015	jun/13	KF	G	S	723	796	83	125	107	mar/19	910
SH	Rosenlundsparken	Södermalm	Södermalm	120		2016	sep/15	KF	G	S	451	268	40	62	202	jun/20	542
SH	Linaberg	Mariehäll	Bromma	370		2015	feb/12	KF	G	S	886	487	88	170	170	apr/21	1,060

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-08-31	Upparbetat 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförande slut (G)	Byggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)					Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SISAB	Bäckahagens skola, om- och nybyggnad	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		380	sep/17	BS	G	N	246	0	0	2	34	Q3 2022	252	
SISAB	Enskede skola, Utredning av kapacitet	Gamla Enskede	Enskede-Årsta-Vantör		126	sep/18	BS	G	N	241	7	7	6	10	Q3 2021	342	
SISAB	Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitet	Grimsta	Hässelby-Vällingby		300	apr/18	BS	I	N	240	1	1	3	3	Q2 2023	228	
SISAB	Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svar	Älvsjö	Älvsjö		630	nov/16	BS	G	N	213	91	63	95	67	Q3 2019	213	
SISAB	Frans Schartaus Handelsinstitut, Ombyggnad	Södermalm	Södermalm		750	mar/17	BS	G	SI	209	189	68	70	66	Q3 2018	200	
SISAB	Ostra Reals Gymnasium, Ventilationsombyggnad	Östermalm	Östermalm		0	sep/17	BS	G	EI	162	21	10	61	63	Q4 2019	171	
SISAB	Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilationsombyggnad	Tensta	Spånga-Tensta		0	apr/17	BS	G	EI	160	34	30	71	20	Q3 2019	237	
SISAB	Snösåtraskolan, Utbyggnad och ny gym	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		40	sep/18	BS	G	N	146	5	4	4	4	Q3 2020	149	
SISAB	Om- och tillbyggnad av Sundbyskolan	Sundby	Spånga-Tensta		380	sep/17	BS	I	N	140	5	5	6	6	Q3 2021	141	
SISAB	Grimstaskolan, Ventilation och stambytt	Grimsta	Hässelby-Vällingby		0	mar/17	BS	G	EI	127	8	3	2	11	Q1 2023	123	
SISAB	Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad	Blackeberg	Bromma		400	maj/18	BS	I	N	124	0	0	1	2	Q3 2023	125	
SISAB	Hedvig Eleonora, Ventilationsombyggnad	Östermalm	Östermalm		56	sep/18	BS	G	SI	117	2	2	3	5	Q3 2020	112	
SISAB	Västertorpsskolan, ny- och ombyggnad	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen		340	sep/17	BS	G	N	109	12	10	14	7	Q3 2020	107	
SISAB	Johannes skola, Renovering ventilation	Norrmalm	Norrmalm		80	apr/17	BS	G	SI	109	63	33	55	40	Q3 2019	100	
SISAB	Sturebyskolan, Verksamhetsanpassning	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		0	dec/17	BS	G	EI	94	0	0	6	7	Q3 2020	95	
SISAB	Vällingbyskolan, Stamrenovering VVS/H	Vällingby	Hässelby-Vällingby		0	maj/18	BS	I	EI	75	3	2	1	4	Q1 2022	50	
SISAB	Thorildsplans gymnasium, Utredning kök	Kungsholmen	Kungsholmen		500	dec/17	BS	I	SI	74	2	2	5	4	Q3 2023	68	
SISAB	Kista Ang förskola, Nybyggnad av förskola	Akalla	Rinkeby-Kista		162	sep/17	BS	I	N	66	2	2	3	5	Q2 2022	76	
SISAB	Bromstens gård 1, Ny byggnad hus A, B	Bromsten	Spånga-Tensta		160	sep/17	BS	I	N	65	-1	0	1	1	Q1 2021	65	
SISAB	Midсомmarkransen 1_1 förskola, Nybyggnad	Midсомmarkransen	Hägersten-Liljeholmen		144	dec/16	BS	G	N	63	30	16	25	4	Q3 2019	64	
SISAB	Hjorthagen hus 11, Ny förskola i hus A	Östermalm	Östermalm		84	mar/18	BS	G	N	62	9	3	11	15	Q3 2019	63	
SISAB	Flyttfågeln förskola, nybyggnad förskola	Aspudden	Hägersten-Liljeholmen		144	dec/16	BS	G	N	61	6	3	5	4	Q4 2020	59	
SISAB	Humlan förskola, Ny förskola, Hummel	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		108	sep/13	BS	G	N	60	36	20	40	34	Q4 2018	57	
SISAB	Essinge förskola, Nybyggnation, Essing	Kungsholmen	Kungsholmen		36	maj/18	BS	G	N	59	1	1	1	0	Q4 2020	57	
SISAB	Maja Myra förskola, Ny förskola, Torsås	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		144	sep/15	BS	G	N	56	48	15	19	21	Q3 2018	54	
SISAB	Kämpetorpsskolan, Byte av befintlig verksamhet	Älvsjö	Älvsjö		0	maj/15	BS	G	EI	56	38	19	21	17	Q4 2019	49	
SISAB	Blågul 1 förskola, Återuppbyggnad Fral	Hässelby Gärd	Hässelby-Vällingby		144	dec/17	BS	G	EI	55	0	0	3	4	Q4 2020	57	
SISAB	Rålambshovsskolan, Utredning kök & n	Kungsholmen	Kungsholmen		0	apr/18	BS	I	EI	55	0	0	1	3	Q3 2021	53	
SISAB	Toppsockret 2, Ny förskola, Lingvägen	Farsta	Farsta		108	feb/17	BS	G	N	54	38	28	40	27	Q4 2018	53	
SISAB	Veteranen 1, Ny förskola Ramviksv 205	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		126	mar/16	BS	G	N	54	4	0	0	30	Q2 2020	52	
SISAB	Framtidens förskola, nybyggnation, Gull	Farsta	Farsta		144	dec/17	BS	G	N	54	4	3	18	17	Q3 2019	56	
SISAB	Sturebyskolan, Ny konceptskola, Bastull	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		240	dec/17	BS	G	N	53	5	5	12	2	Q4 2019	54	
SISAB	Båverdammen förskola, Ny förskola, Björ	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		108	maj/15	BS	G	N	52	47	20	25	24	Q3 2018	52	
SISAB	Nybyggnad förskola, Snesen 1, Kvarn	Hagsätra	Enskede-Årsta-Vantör		108	feb/18	BS	G	N	51	2	0	2	3	Q1 2020	50	
SISAB	Kastanjen förskola, Nybyggnad förskola	Södermalm	Södermalm		33	dec/16	BS	G	N	50	11	0	0	17	Q3 2021	64	
Micasa																	
Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista		90	kv 2-2019	dec/15	BS	I	N	185	7	4	5	6	kv 2-2021	259
Micasa	10246 Ann 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		146	kv 2-2020	dec/16	BS	U	N	0	1	1	2	3	kv 2-2022	467
Micasa	10247 Hemsystern 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör		107	kv 3-2022	dec/17	BS	U	N	0	0	0	0	1	kv 3-2024	312
Micasa	10248 Edö 1 omb VoB	Farsta strand	Farsta		107	kv 2-2018	sep/16	BS	G	SI	144	20	8	72	100	kv 4-2019	152
Micasa	10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck		72	kv 1-2022	jun/16	BS	U	N	0	1	1	2	2	kv 1-2024	263
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm		90	kv 3-2022	dec/17	BS	U	N	0	0	0	2	2	kv 3-2024	284
Stockholm Vatten och Avfall																	
SVOA	Gladö Kvarn	Gladö kvarn	Huddinge kommun				dec/12	BS	G	SI	220	165	61	71	65	kv 1- 2020	220
SVOA	Kista Science City Tunnelprojekt	Kista	Rinkeby Kista				mar/18	BS	G	SI	150	148	31	32	17	kv 1- 2019	149
SVOA	Bornsöverket		Botkyrka Salem				nov/16	BS	G	SI	230	196	5	7	0	kv 4 - 2018	197
SVOA	Slussen - huvudprojekt	Södermalm	Södermalm				dec/10	BS	G	SI	400	278	52	56	50	kv4 2025	416
SVOA	Årstafältet	Årsta	Enskede Årsta Vantör				sep/13	BS	G	SI	200	16	1	2	12	kv4 2021	200
SVOA	Högmora	Högmora	Huddinge kommun				mar/17	BS	G	SI	101	98	6	8	0	kv1 2019	99
SVOA	Vidja	Vidja	Huddinge kommun				mar/13	BS	G	SI	170	55	2	3	3	kv 4 2020	183
SVOA	Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm				okt/14	BS	G	SI	402	253	15	26	26	kv4 2026	400
SVOA	NDS Norra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				okt/15	BS	G	SI	350	240	29	47	21	kv4 2021	349
SVOA	NDS Södra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				mar/16	BS	G	SI	300	15	3	10	23	kv4 2025	300
SVOA	Henriksdal, gasledningssystem	Henriksdal	Södermalm/Nacka				dec/14	BS	G	SI	80	67	1	9	18	kv1 2019	80
SVOA	Östbergatunneln	Årsta	Enskede Årsta Vantör				mar/14	BS	I	SI	50	29	15	15	12	kv4 2020	50
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med u	Norsborg	Botkyrka				okt/14	BS	I	EI	45	3	0	6	12	kv4 2022	93
SVOA	Förfärd Stockholm Syd		Skärholmen				jun/16	BS	G	SI	280	266	0	0	0	kv1 2018	266

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-08-31	Upparbetat 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)					Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SVOA	Stockholms Framtida Avloppsrening	Henriksdalhenrik	Södermalm				2016	KF	G	SI	9172	1,452	393	615	574	kv4 2026	9,172
SVOA	Högdalen, sorterings- och matavfallsan	Högdalen	Enskede Årsta Vantör				2017	KF	G	SI	898	30	9	41	41	kv2 2022	898
SVOA	Mästartunneln		Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen				sep/16	BS	I	SI	20	15	3	8	20	kv4 2025	512
SVOA	Mälardalen		Stockholm				sep/16	BS	G	SI	290	20	12	38	61	kv4 2025	284
SVOA	Västra verkets råvattenledningar, Hoba	Norsborg	Botkyrka				jun/17	BS	G	EI	65	34	26	47	55	kv2 2019	65
SVOA	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta				sep/16	BS	G	SI	65	70	0	1	1	kv1 2019	71
SVOA	Lövö renovering/ombyggnad av 1933-å	Lövö	Ekerö kommun				nov/16	BS	I	EI	18	3	3	18	18	kv4 2021	154
SVOA	Västra Länna	Länna	Huddinge kommun				jun/18	BS	G	SI	100	88	7	19	2	kv1 2019	100
SVOA	AP Kungsholms hamnplan - Dubbling	Kungsholmen	Kungsholmen				mar/18	BS	G	EI	90	10	4	6	26	kv4 2020	81
SVOA	Tangentvägen och Kurvan 2&5	Kungens kurva	Huddinge kommun				dec/16	BS	G	SI	144	9	1	2	32	kv4 2020	144
SVOA	Videgårdsvägen	Kungens kurva	Huddinge kommun				jun/18	BS	G	SI	75	52	24	45	2	kv3 2019	75
SVOA	Högmora etapp 2	Högmora	Huddinge kommun				sep/13	BS	I	SI	65	71	14	17	17	kv4 2019	71
SVOA	Spårväg City, etapp 2		Norrmalm				dec/14	BS	G	SI	70	23	0	0	0	kv4 2021	67
SVOA	Storången (Brandstegen Klockarbacke)	Storången	Huddinge kommun				dec/17	BS	G	SI	100	68	20	32	30	kv4 2019	100
SVOA	Trekantens reservoar	Liljeholmen	Hägersten Liljeholmen				jun/18	BS	I	SI	27	0	0	7	10	kv4 2023	300
SVOA	Lännareservoaren	Länna	Huddinge kommun				jun/18	BS	I	SI	6	0	0	1	7	kv4 2021	60
SGAF																	
SGAF	Modernisering Ericsson Globe	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör			maj/19	jan/18	KF	I	EI	720	21	13	16	15	kv 4-2022	720
Stockholm Parkering (SPAB)																	
SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm		1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	130	15.3	45.0	40.0	kv 4- 2021	570
SPAB	P-Hus Slussen renovering	Södermalm	Södermalm		250	Jan-20	-	BS	-	EI	103	1	0.1	0.0	20.0	kv 4- 2023	103
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm		1500	Apr-19	jun/16	KF	I	N	535	5	1.6	8.0	34.0	kv 2- 2022	680
SPAB	Tors torn	Hagastaden	Norrmalm		214	Apr-18	jun/17	BS	G	N	104	82	81.6	100.0	94.0	kv 2- 2019	104
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		400	Jan-20	okt/14	BS	I	N	108	0	0.0	0.0	1.0	kv 2- 2020	118
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta		300	Aug-19	jun/18	BS	G	N	67	0.1	0.1	0.3	3.0	kv 4- 2020	60
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		400	2018	jun/16	BS	I	N	180	0.0	0.0	0.0	2.0	kv 2- 2020	180
Stockholms Hamn																	
SH	Norviksudden	Nynäshamn	Nynäshamn			sep-16	mar/07	KF	G	N	3713	1776	532	1108	909	dec-20	3715

Stadsdel	Stadsdelsområde
Abrahamsberg	Bromma
Alvik	Bromma
Beckomberga	Bromma
Blackeberg	Bromma
Bromma Kyrka	Bromma
Bällsta	Bromma
Eneby	Bromma
Höglandet	Bromma
Mariehäll	Bromma
Nockeby	Bromma
Nockebyhov	Bromma
Norra Ängby	Bromma
Olovslund	Bromma
Riksby	Bromma
Smedslätten	Bromma
Stora Mossen	Bromma
Södra Ängby	Bromma
Traneberg	Bromma
Ulvsunda	Bromma
Ulvsunda industriområde	Bromma
Åkeshov	Bromma
Åkeslund	Bromma
Ålsten	Bromma
Äppelviken	Bromma
Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör
Enskedfältet	Enskede-Årsta-Vantör
Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör
Gamla Enskede	Enskede-Årsta-Vantör
Hagsätra	Enskede-Årsta-Vantör
Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör
Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör
Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör
Stureby	Enskede-Årsta-Vantör
Årsta	Enskede-Årsta-Vantör
Örby	Enskede-Årsta-Vantör
Östberga	Enskede-Årsta-Vantör
Fagersjö	Farsta
Farsta	Farsta
Farstanäset	Farsta
Farsta Strand	Farsta
Gubbängen	Farsta
Hökarängen	Farsta
Larsboda	Farsta
Sköndal	Farsta
Svedmyra	Farsta
Tallkrogen	Farsta
Aspudden	Hägersten-Liljeholmen
Fruängen	Hägersten-Liljeholmen
Gröndal	Hägersten-Liljeholmen
Hägersten	Hägersten-Liljeholmen
Hägersyensåsen	Hägersten-Liljeholmen
Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen
Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen
Mälärhöjden	Hägersten-Liljeholmen
Västberga	Hägersten-Liljeholmen
Västertorp	Hägersten-Liljeholmen
Grimsta	Hässelby-Vällingby
Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby

Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby
Hässelby Villastad	Hässelby-Vällingby
Kälvesta	Hässelby-Vällingby
Nälsta	Hässelby-Vällingby
Räcksta	Hässelby-Vällingby
Vinsta	Hässelby-Vällingby
Vällingby	Hässelby-Vällingby
Rinkeby	Rinkeby-Kista
Akalla	Rinkeby-Kista
Husby	Rinkeby-Kista
Kista	Rinkeby-Kista
Hansta	Rinkeby-Kista
Bromsten	Spånga-Tensta
Flysta	Spånga-Tensta
Solhem-Lunda	Spånga-Tensta
Sundby	Spånga-Tensta
Tensta	Spånga-Tensta
Kungsholmen	Kungsholmen
Stadshagen	Kungsholmen
Kristineberg	Kungsholmen
Fredhäll	Kungsholmen
Marieberg	Kungsholmen
Lilla Essingen	Kungsholmen
Stora Essingen	Kungsholmen

Summering samtliga investeringsprojekt 2018

Bolagsnamn: AB

INVESTERINGSPLAN 2018

Investering	2018
Fördelade på:	
<i>Summa Strategiska investeringar */Nyproduktion</i>	1,142
<i>Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad</i>	1,122
<i>Summa Ersättningsinvesteringar **</i>	335
Total SUMMA INVESTERINGAR	2,599

* Strategiska investeringar är framtidsinriktade investeringar som skapar en större nytta än vad staden har idag.

** Ersättningsinvesteringar är investeringar som ger en uppgradering av anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya miljöbetingelser.