

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Rålambshovsparken – Anpassningar för bättre omhändertagande av skyfall, stärkta ekosystemtjänster och mångfunktionella lösningar för dagvattenhantering.

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-04-01 till 2021-06-30

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

My Peensalu

e-postadress

my.peensalu@stockholm.se

tfn

08-508 09 245

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

16,200,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

5,300,000.00

Beviljat belopp (statligt)

7,484,000.00

(beviljat dec 2018, att nyttja fram till 2021)

Utfall

4,503,334.00

Prognos resterande år

4,212,666.00

(avser prognos för behov av klimatinvestering, kommunal, 2020-2021)

Eventuella avvikelser

2017 beviljade 800 000 kr i klimatinvetseringar, av dessa användes 719 000 kr. 2018 beviljades 4 500 000 kr, av dessa användes 3 784 334 kr. I dec 2018 beviljades projektet statligt stöd från Boverket. 50% av stödet har betalats ut och kommer att nyttjas för projektets fortskridande under 2019. Några klimatinvesteringar kommer därmed inte att sökas 2019 men planeras att sökas 2020-2021, för att kunna färdigställa projektet och uppnå kravet på motfinansiering till det statliga stödet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

I april 2018 beslutades det framtagna gestaltningsprogrammet för dagvatten- och skyfallshantering av Kungsholmens stadsdelsnämnd. Tjut och program finns tillgängligt på Insyn. Där redovisas alla detaljer kring ärendet. Gestaltningsprogrammet finns även att ta del av på Stockholm växer. <https://vaxer.stockholm.se/ralambshovsparken>. Under sommaren 2018 togs bygghandlingar för den första etappen "Skyfallsdammen" fram och bygget startade i september 2018. Under våren 2019 färdigställs denna etapp. I och med Skyfallsdammens färdigställande så står Rålis bättre rustad för riktigt kraftiga regn. Dammen är utformad som en sänka med en asfalterad yta i botten, anpassad för spontanidrott. Ett tråg och ett svackdike leder vatten och minskar risken för erosion. Vid regn större än 10-årsregn kommer spelplanen att kunna översvämmas och fungera som fördröjningsyta. Vid något mindre intensiva regn kommer krossmagasinet under spelplanen att fungera som fördröjningsmagasin och infiltrationsbädd. Fördröjningskapaciteten för åtgärderna är beräknade till 150 m3. Den kalkylerade kostnaden för byggnation av etapp 1 var 3 500 000 kr men det faktiska utfallet beräknas bli något lägre. På grund av lägre produktionskostnad har projekteringen av de kommande etapperna "Utloppet" och "Regnparken" kunnat starta under december.

Eventuella avvikelser

Planerat färdigställande av Skyfallsdammen var hösten 2018, men på grund av förseningar hos entreprenör kommer etappen att färdigställas och öppnas för allmänheten våren 2019.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

I september skickades en ansökan in till Boverket, om bidrag för **Grönare städer**. I december beslutade Boverket att bevilja projektet i Rålambshovsparken 7 484 000 kr, att nyttja 2018-2021, med krav på motsvarande motfinansiering från Stockholms stad. 50% av bidraget betalades ut i dec 2018 och detta planeras att användas under 2019 för att färdigställa etappen *Skyfallsdammen*, genomföra etappen *Utloppet*, samt att ta fram bygghandlingar för etappen *Regnparken*.